



FINIQUITO DE OBRA
 FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD
 EJERCICIO FISCAL: 2020
 MUNICIPIO: XICHU
 LOCALIDAD: EL GUAMUCHIL

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: LIC. LUIS FERNANDO OLVERA CONTRERAS
 NÚMERO DE CONTRATO: DOP/PMXG/BANOS/SEDESHU-IMPION001720
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 609 977.04
 AMPLIACIÓN: \$
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 609 977.04

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 6 de julio de 2020
 FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 13 de septiembre de 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 21 de julio de 2020
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 23 de octubre de 2020
 FECHA DE TERMINO REAL: 21 de octubre de 2020

HOJA: 1 DE 4
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.					
1	1 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES; INCLUYE: CAL, ESTACAS, HILO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	37.80	M2	3.78	142.88	15.75	12.60	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	142.88	0.00
2	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA CONFORMAR CIMENTACION. INCLUYE: AFINE Y CONSERVACION DE TALUDES HASTA LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8.16	M3	137.75	1,124.04	3.40	2.72	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16	1,124.04	0.00
3	RELLENO DE TERPETATE COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 20 CM. AL 90% EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECION.	2.64	M3	383.32	1,011.96	1.10	0.88	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	1,011.96	0.00
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES; FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: ACARREO CON CARRETILLA HASTA 50 MTS., CON: 30% DE ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.O.U.T.	10.56	M3	118.69	1,253.37	4.40	3.52	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	1,253.37	0.00
5	CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION DE f'c=150 Kg./Cm2, 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 10 CM. CON DESNIVEL PARA REGADERA, ACABADO EN PLANA. INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10X10, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, ARMADO Y COLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, VIBRADO, CURADO CON AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	25.92	M2	387.4	10,041.41	10.80	8.64	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25.92	10,041.41	0.00
6	CONTRATRABE DE CIMENTACION RESISTENCIA f'c=150 Kg./Cm2, rev. 10 Cm., l.m.a. 3/4", ACABADO APARENTE. INCLUYE: ARMADO A BASE DE ARMEX 15X154, COLADO, VIBRADO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	79.20	ML	256.41	20,307.67	33.00	26.40	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	20,307.67	0.00
7	MURO DE TABIQUE ROJO REC. 7X14X28. CMS. CON 14 CM. DE ESP. ASENTADO CON MORTERO; CEMENTO-CAL-ARENA. PROPORCION 0.25:1:5. ACABADO APARENTE A UNA CARA (EXTERIOR). INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	147.00	M2	384.59	56,534.73	61.25	49.00	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	56,534.73	0.00
8	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO A BASE DE ARMEX 15X154, CONCRETO f'c=150 kg/cm2, l.m.a. 3/4", INCLUYE: ARMADO COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	106.80	ML	236.13	25,218.68	44.50	35.60	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	106.80	25,218.68	0.00
9	CADENA DE CERRAMIENTO Y TRABE DE REMATE DE CONCRETO ARMADO A BASE DE ARMEX 15X154; ACABADO APARENTE (EN EXTERIORES), CON CONCRETO f'c=150 kg/cm2, l.m.a. 3/4", INCLUYE: ARMADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	92.52	ML	236.13	21,846.75	36.55	30.84	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	92.52	21,846.75	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDAD: EL GUAMUCHIL

FSEDESJU-04/20

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: LIC. LUIS FERNANDO OLVERA CONTRERAS
 NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PRMX/G.BANOS/SEDESJU-IMP/OI/001/20
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 609,971.04
 AMPLIACIÓN: \$ -
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 609,971.04

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 6 de julio de 2020
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 13 de septiembre de 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 21 de julio de 2020
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 23 de octubre de 2020
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 21 de octubre de 2020

HOJA: 2 DE 4
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS			
10	10 LOSA DE CUBIERTA DE 10 Cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO ARMADO RESISTENCIA f'c=150KG/cm ² , l.m.a. 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 10X10, EN DOS CAPAS. 10 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTER O SIMILAR, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CURADO, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	39.60	M2	599.6	23,744.16	16.50	13.20	9.90	0.00	0.00	0.00	39.60	23,744.16	0.00
11	11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO A BASE DE TUJINO DE 1/2", EN VOLADO DE LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION .	18.00	ML	17.43	313.74	7.50	6.00	4.50	0.00	0.00	0.00	18.00	313.74	0.00
12	12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE MARCO Y PERFILES DE 1X1 1/2 Y TABLERO DE LAMINA CALIBRE 16 DE 70X2.10 M., INCLUYE: VENTANA SUPERIOR DE 0.25X0.70 M., CON VIDRIO SEMIDOBLE, ACCESORIOS DE FIJACION, CHAPA Y JALADERA; INCLUYE ADEMAS: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.00	PZA	2595.49	31,145.88	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	12.00	31,145.88	0.00
13	13 SUM. Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE MARCO Y PERFILES TUBULARES DE 1X1 1/2", TIPO REJILLA, CON PERSIANAS METALICAS, CON SECCION 0.25X0.50 M. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.00	PZA	976.65	11,719.80	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	12.00	11,719.80	0.00
14	14 SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" Y 4" DE DIAMETRO; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CODOS, TUBOS, TEES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (LAVABO, W.C., REGADERA Y RESPIRACION CON TERMINACION TIPO SIFON, INCLUYE MALLA MOSQUITERO EN LA PUNTA).	48.00	SAL	274.97	13,198.56	20.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	48.00	13,198.56	0.00
15	15 SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE MUEBLES SANITARIOS: (REGADERA,W.C. Y LAVABO); INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CODOS, TUBO, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	36.00	SAL	257.56	9,272.16	0.00	0.00	27.00	9.00	0.00	0.00	36.00	9,272.16	0.00
16	16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: W.C. CON TANQUE, LAVAMANOS, LLAVES MEZCLADORAS, REGADERA CON MANERALES, CALIDAD INTERMEDIA, CON MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA W.C. Y LAVABO, SELLO DE CERA, CESPOL Y PULAS, ADEMAS INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.00	PAQ	4423.35	53,080.20	0.00	0.00	9.00	3.00	0.00	0.00	12.00	53,080.20	0.00
17	17 INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, APAGADOR ROYER, SALIDA CENTRO, FOCO AHORRADOR, SOQUET DE BAQUELITA CON FOCO AHORRADOR, Y CABLE THW CALIBRE 12 INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.00	LOTE	1148.54	13,782.48	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	13,782.48	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDAD: EL GUAMUCHIL

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: LIC. LUIS FERNANDO OLIVERA CONTRERAS
 NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PNMX/BANGS/SEDES/IMP/001/20
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 609 971.04
 AMPLIACIÓN: \$
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 609 971.04

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 6 de julio de 2020
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 13 de septiembre de 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 21 de julio de 2020
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 23 de octubre de 2020
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 21 de octubre de 2020

HUJA: 3 DE 4
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS
18	18 APLANADO DE MEZCLA EN INTERIORES Y FACHADA EN EXTERIOR, CON MORTERO, CEMENTO CAL, ARENA, EN PROPORCIÓN 0.25:1:6. SOBRE MUROS, ACABADO FINO CON ESPONJA, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	180.36	M2	140.97	25,425.35	0.00	0.00	135.27	45.09	0.00	0.00	180.36	25,425.35	0.00
19	19 APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE HERRERIA CON COLORES PROPORCIONADOS POR LA SEDESOL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (VENTA Y PUERTA).	38.28	M2	75.34	2,884.02	0.00	0.00	25.52	12.76	0.00	0.00	38.28	2,884.02	0.00
20	20 APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE MUROS, CON DISEÑO Y COLOR PROPORCIONADO POR SEDESOL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	180.36	M2	53.95	9,730.42	0.00	0.00	0.00	180.36	0.00	0.00	180.36	9,730.42	0.00
21	21 BASE PARA TINACO CON DOS MURETES DE TABIQUE ROJO REC. 7X14X28 CMS., DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE A UNA CARA (EXTERIOR) CON MEDIDAS DE 0.70 DE ALTO POR 1.00 M. DE ANCHO, REMATADO CON LOSA DE CONCRETO DE 100X1.00 M., ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA A DOS CAPAS 6-6 10X10, DE 10 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA FC=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	12.00	PZA	1004.56	12,054.72	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12,054.72	0.00
22	22 EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR BIODIGESTOR CON CAPACIDAD DE 1,300 lts. O MAS, MARCA POTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: REGISTRO DE LODOS, AFINE Y CONSERVACION DE TALUDES HASTA LA INSTALACION DEL BIODIGESTOR, MANO DE OBRA, P.O.U.T.	46.08	M3	137.75	6,347.52	0.00	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00	46.08	6,347.52	0.00
23	23 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO INCLUYE: TINACO DE 450 LITS., REGISTRO DE LODOS, BIODIGESTOR CAP. 1,300 LITS. O MAS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: TUBERIA, CONECTORES, TEES, REDUCCION, COPLES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.00	PAQ	13087.63	157,051.56	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	157,051.56	0.00
24	24 INSTALACION DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO INCLUYE: TINACO DE 450 LITS., REGISTRO DE LODOS, BIODIGESTOR CAP. 1,300 LITS. O MAS MARCA ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: TUBERIA, CONECTORES, TEES, REDUCCION, COPLES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.00	PAQ	684.2	8,210.40	0.00	0.00	8.00	4.00	0.00	0.00	12.00	8,210.40	0.00
25	25 EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA POZO DE ABSORCION DE 0.80X0.80X0.80 mts. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFILACION, RAMALES, TUBERIA, RELLENO EN 4 CAPAS DE 20 cms. DE ARENA-GRAVA-ARENA-GRAVA, TERMINADO EN GRAVA, ADEMÁS INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	6.12	M3	323.9	1,982.27	0.00	0.00	4.06	2.04	0.00	0.00	6.12	1,982.27	0.00

[Firma manuscrita]



FINQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDAD: EL GUAMUCHIL

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.


CONTRATISTA: LIC. LUIS FERNANDO OLVERA CONTRERAS
 NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PX/G/BA/NGS/SEDESHU-MPIO/00120
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 609,971.04
 AMPLIACIÓN: \$
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 609,971.04

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 6 de julio de 2020
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 13 de septiembre de 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 21 de julio de 2020
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 24 de octubre de 2020
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 21 de octubre de 2020

HOJA: 4 DE 4
 FECHA DE ELABORACIÓN: 22 de octubre de 2020

CLAVE	CONCEPTOS CONTRATADOS					CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS					ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
	CONCEPTO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4					ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.								
26	ACOSTILLAMIENTO O RELLENO DE BIODIGESTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON FINOS, COMPACTADO CON PISON DE MANO. INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	M3	91.84	1,851.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	1,851.49	0.00		
27	BANDERILLAS INFORMATIVAS POR VIVIENDA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DE LA SEDESOL. P.U.O.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	PZA	198.26	2,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2,379.12	0.00		
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80X1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (61 X 51MM) TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 16 Y 2 SOPORTES A 2.90 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (61 X 51MM) INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE, ROTULACION CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Y VINIL AUTOADHERIBLE, DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD NORMATIVA EN LA MATERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	PZA	4181.76	4,181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,181.76	0.00		
SUMA DE ESTA HOJA: \$ 525,837.10 SUBTOTAL: \$ 525,837.10 16.00 % IVA: \$ 84,133.94 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 609,971.04									SUMA DE ESTA HOJA: \$ 525,837.10 SUBTOTAL: \$ 525,837.10 16.00 % IVA: \$ 84,133.94 IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$ 609,971.04									

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho peca, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



POR LA CONTRATANTE:
 NOMBRE: ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE GARDONA
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:
 NOMBRE: ARQ. KAREM JIMENA GONZALEZ VAZQUEZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:
 NOMBRE: LIC. LUIS FERNANDO OLVERA CONTRERAS
 CARGO: CONTRATISTA