



**FINQUITO DE OBRA**  
**FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO**  
**EJERCICIO FISCAL: 2020**  
**MUNICIPIO: XICHU**  
**LOCALIDAD: XICHU**  
**NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ATA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.**

FSEDESHU-04/20

CONTRATISTA: ING EUSTASIO ANAYA GONZALEZ  
 NUMERO DE CONTRATO: DOPM/PMX/GBA/NOSES/DESHU-MH/0004/20  
 IMPORTE CONTRATADO: 51,766.93  
 AMPLIACION: 5  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: 51,766.93

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 6 de julio de 2020  
 FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 14 de agosto de 2020  
 FECHA DE INICIO REAL: 6 de julio de 2020  
 FECHA DE TERMINACION DE TRABAJOS: 14 de agosto de 2020  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 14 de agosto de 2020  
 FECHA DE TERMINO REAL: 14 de agosto de 2020

HOUA: 1 DE 4  
 FECHA DE ELABORACION: 17 de agosto de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS										TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO	
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4	ESTIMACION 5	ESTIMACION 6	ESTIMACION 7	ESTIMACION 8	ESTIMACION 9	ESTIMACION 10				ESTIMACION EXCED.
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CAL, ESTACAS, HILO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3.15	M2	10.66	33.58	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	33.58	0.00
2	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA CONFORMAR CIMENTACION, INCLUYE: AFINE Y CONSERVACION DE TALUDES HASTA LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.68	M3	140.91	95.92	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	95.92	0.00
3	RELLENO DE TERRETE COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 20 CM AL 90% EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECION.	0.22	M3	166.29	36.58	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	36.58	0.00
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREO CON CARRETILLA HASTA 50 MTS., CON, 30% DE ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.O.U.T.	0.88	M3	54	47.52	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	47.52	0.00
5	CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION DE f'c=150 Kg./cm2, 10 CM. DE ESPESOR T.M.A. 3/4", REVENDIMIENTO 10 CM. CON DESNIVEL PARA REGADERA ACABADO EN PLANA, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10X10, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA ARMADO Y COLADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, VIBRADO, CURADO CON AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	2.16	M2	420.77	908.86	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	908.86	0.00
6	CONTRATRABE DE CIMENTACION RESISTENCIA f'c=150 Kg./cm2, rev. 10 cm., lm.a. 3/4" ACABADO APARENTE, INCLUYE: ARMADO A BASE DE ARMEX 15X194, COLADO, VIBRADO, HERRAMIENTA MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	6.6	ML	240.36	1,586.38	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	1,586.38	0.00
7	MURO DE TABIQUE ROJO REC. 7X14X28, CMS. CON 14 CM. DE ESP. ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-CAL-ARENA, PROPORCION 0.25:1:6, ACABADO APARENTE A UNA CARA (EXTERIOR), INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	12.25	M2	347.16	4,252.71	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22	4,242.30	10.41
8	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO A BASE DE ARMEX 15X194, CONCRETO f'c=150 kg/cm2, lm.a. 3/4", INCLUYE: ARMADO COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8.9	ML	265.28	2,360.99	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90	2,360.99	0.00
9	CADERNA DE CERRAMIENTO Y TRABE DE REMATE DE CONCRETO ARMADO A BASE DE ARMEX 15X194, ACABADO APARENTE (EN EXTERIORES) CON CONCRETO f'c=150 kg/cm2, lm.a. 3/4", INCLUYE: ARMADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, MATERIAL, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	7.71	ML	265.28	2,045.31	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	2,002.86	42.45

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.



**FINQUITO DE OBRA**  
**FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO**  
**EJERCICIO FISCAL: 2020**  
**MUNICIPIO: XICHU**  
**LOCALIDAD: XICHU**  
**NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (4TA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.**

CONTRATISTA: ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ  
 NÚMERO DE CONTRATO: DOP/HU/ING/BAÑOS/SE/ESHU/LM/PRO/004/20  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 51,756.93  
 AMPLIACION: \$  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 51,756.93

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 6 de Julio de 2020  
 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 14 de agosto de 2020  
 FECHA DE INICIO REAL: 6 de Julio de 2020  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14 de agosto de 2020  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 14 de agosto de 2020  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14 de agosto de 2020

HOUJ: 2 DE 4  
 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de agosto de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS							TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4	ESTIMACION VOLUMEN EXCED.	ESTIMACION FUERA CATALOGO				
10	LOSA DE CUBIERTA DE 10 cm. DE ESPESOR, DE CONCRETO ARMADO, RESISTENCIA F'c=150kg/cm2, 1m a 3/4" REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 10X10. EN DOS CAPAS. IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MARCA FESTER O SIMILAR. INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESGIBRA, MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CURADO, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3.3	M2	567.93	1,874.17	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	1,874.17	0.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO A BASE DE TUNO DE 1/2" EN VOLADO DE LOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.5	ML	25.22	37.83	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	37.83	0.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE MARCO Y PERFILES DE 1X1 1/2" Y TABLERO DE LAMINA CALIBRE 16 DE 70X2.10 M., INCLUYE: VENTANA SUPERIOR DE 0.25X0.70 M., CON VIDRIO SEMIDOBLE, ACCESORIOS DE FIJACION, CHAPA Y JALADERA, INCLUYE ADEMÁS: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PZA	2221.11	2,221.11	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,221.11	0.00
13	SUM. Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE MARCO Y PERFILES TUBULARES DE 1X1 1/2", TIPO REJILLA, CON PERSIANAS METALICAS, CON SECCION 0.25X0.50 M. INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PZA	616.97	616.97	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	616.97	0.00
14	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2"y 4" DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CODOS, TUBOS, TEES, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (LAVABO, W.C., REGADERA Y RESPIRACION CON TERMINACION TIPO SIFON, INCLUYE MALLA MOSQUITERO EN LA PUNTA).	4	SAL	310.76	1,243.04	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,243.04	0.00
15	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRO PARA ALIMENTACION DE MUEBLES SANITARIOS. (REGADERA, W.C. Y LAVABO). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CODOS, TUBO, PEGAMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	3	SAL	241.05	723.15	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	723.15	0.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: W.C. CON TANQUE LAVAMANOS, LLAVES MECI. ADORAS, REGADERA CON MANERAS, CALIDAD INTERMEDIA, CON MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA W.C. Y LAVABO, SELLO DE CERA, CESPOL Y PLAG. ADEMÁS INCLUYE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PAQ	3538.27	3,538.27	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,538.27	0.00
17	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE PRODUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIAMETRO, APAGADOR ROYER, SALIDA CENTRO FOCO AHORRADOR, SOQUET DE BAQUETA CON FOCO AHORRADOR, Y CABLE THW CALIBRE 12, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	LOTE	826.13	826.13	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	826.13	0.00

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AIENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTO AL DESARROLLO SOCIAL.



**FINQUITO DE OBRA**  
**FUENTE DE INVERSION: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS GTO**  
**EJERCICIO FISCAL: 2020**  
**MUNICIPIO: XICHU**  
**LOCALIDAD: XICHU**

FSEDESHU-04/20

**NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (1TA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.**

CONTRATISTA: ING EUSTASIO ANAYA GONZALEZ  
 NÚMERO DE CONTRATO: DOP/PAN/GBANOS/SEDESHU/MINIO/04/20  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 51,756.93  
 IMPORTE AMPLIACION: \$  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 51,756.93

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 6 de julio de 2020  
 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 14 de agosto de 2020  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 14 de agosto de 2020  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 14 de agosto de 2020

HOLA: 3 DE 4  
 FECHA DE ELABORACION: 17 de agosto de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS							ESTIMACION FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO VS EJECUTADO
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4	ESTIMACION VOLUMEN EXCED.						
18	18 ARIAMADO DE MEZCLA EN INTERIORES Y FACHADA EN EXTERIOR CON MORTERO, CEMENTO CAL, ARENA EN PROPORCION 0.25:1:6. SOBRE MURD O ACABADO FINO CON ESPONJA, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	15.03	M2	227.68	3,422.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03	3,422.03	0.00
19	19 APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE HERRERIA CON COLORES PROPORCIONADOS POR LA SEDESOL INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (VENTA Y PUERTA).	3.19	M2	97.92	312.36	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	312.36	0.00
20	20 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURD MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE MURD CON DISEÑO Y COLOR PROPORCIONADO POR SEDESOL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	15.03	M2	58.17	829.21	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.03	829.21	0.00
21	21 BASE PARA TINACO CON DOS MURETES DE TABIQUE ROJO REC. 7X14X28 CMS. DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE A UNA CARA (EXTERIOR) CON MEDIDAS DE 0.70 DE ALTO POR 1.00 M. DE ANCHO, REMATADO CON LOSA DE CONCRETO DE 1.00X1.00 M. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA A DOS CAPAS 6-6 10X10, DE 10 CM. DE ESPESOR, RESISTENCIA F=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PZA	1032.89	1,032.89	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,032.89	0.00
22	22 EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR BIODIGESTOR CON CAPACIDAD DE 1,300 lts. O MAS, MARCA POTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE REGISTRO DE LADOS, AFINE Y CONSERVACION DE TALUDES HASTA LA INSTALACION DEL BIODIGESTOR, MANO DE OBRA P.O.U.T.	3.84	M3	140.86	540.90	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	540.90	0.00
23	23 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO INCLUYE: TINACO DE 450 LTS. REGISTRO DE LADOS, BIODIGESTOR CAP. 1,300 LTS. O MAS MARCA POTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: TUBERIA, CONECTORES, TEES, REDUCCION, COPLES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PAQ	10829.38	10,829.38	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10,829.38	0.00
24	24 INSTALACION DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO INCLUYE: TINACO DE 450 LTS. REGISTRO DE LADOS, BIODIGESTOR CAP. 1,300 LTS. O MAS MARCA POTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE: TUBERIA, CONECTORES, TEES, REDUCCION, COPLES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1	PAQ	603.68	603.68	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	603.68	0.00
25	25 EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA POZO DE ABSORCION DE 0.80x0.80x0.80 mts. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFORACION, RAMALLOS, TUBERIA, RELLENO EN 4 CAPAS DE 20 cms. DE ARENA, GRAVA, ARENA-GRAVA, TERMINADO EN GRAVA, ADEMAS INCLUYE ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	0.51	M3	161.99	82.61	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	82.61	0.00

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, ALENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEBA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.



**FINQUITO DE OBRA**  
**FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS GTO**  
**EJERCICIO FISCAL: 2020**  
**MUNICIPIO: XICHU**  
**LOCALIDAD: XICHU**  
**NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANTARIOS CON BIODIGESTOR (ATA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE XICHU, GTO.**

**CONTRATISTA:** ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ  
**NÚMERO DE CONTRATO:** DOPM/FMAG/BAIOS/SEDESHU/MFIC/0004/20  
**IMPORTE CONTRATADO:** \$ 51,795.93  
**IMPORTE AMPLIACION:** \$ 0  
**IMPORTE TOTAL CONTRATADO:** \$ 51,795.93

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 6 de julio de 2020  
**FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO:** 14 de agosto de 2020  
**FECHA DE INICIO REAL:** 6 de julio de 2020  
**FECHA DE TÉRMINO REAL:** 14 de agosto de 2020  
**FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS:** 14 de agosto de 2020  
**FECHA DE TÉRMINO REAL:** 14 de agosto de 2020

**HOUA:** 4 DE 4  
**FECHA DE ELABORACION:** 17 de agosto de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS							IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4	ESTIMACION FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS				
26	ACOSTILLAMIENTO O RELLENO DE BIODIGESTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON FINOS, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.88	M3	211.95	396.08	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	396.08	0.00
27	BANDERILLAS INFORMATIVAS POR VIVIENDA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y DISEÑO DE LA SEDESOL. P.U.O.T.	1	PZA	137.61	137.61	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	137.61	0.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIMENSIONES DE 0.80X1.20 M. A BASE DE PTR DE 2" X 2" (61 X 51MM) TABLERO DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 18 Y 2 SOPORTES A 2.50 M. DE ALTURA A BASE DE PTR DE 2" X 2" (61 X 51MM) INCLUYE: 2 MUERTOS DE CONCRETO F.C.= 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE, ROTULACION CON PINTURA ESMALTE MARCA COMEX Y VINIL AUTOADHERIBLE. DE ACUERDO AL DISEÑO Y COLORES PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD NORMATIVA EN LA MATERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	1	PZA	4047.87	4047.87	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,047.87	0.00
<b>SUMA DE ESTA HOJA:</b>					\$ 44,643.04									\$ 44,590.18	\$ 52.86
<b>SUBTOTAL:</b>					\$ 44,643.04									\$ 44,590.18	\$ 52.86
<b>16.00% IVA:</b>					\$ 7,142.89									\$ 7,134.43	\$ 8.46
<b>IMPORTE TOTAL CONTRATADO:</b>					\$ 51,785.93									\$ 51,724.61	\$ 61.32

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARBONA  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ARQ. KAREM JIMENA GONZALEZ VAZQUEZ  
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ  
 CARGO: CONTRATISTA