




El programa es para cualquier partido político
 - prohibido el uso para fines
 de lucro o de desarrollo social

FSEDSHU-04/20



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (STA EMPA) EN LA LOCALIDAD DE EL RUICIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS ZONAS INDÍGENAS
 EJERCICIO FISCAL: 2020
 MUNICIPIO: XICHU, GTO.
 LOCALIDAD: EL RUICIO

FINIQUITO DE OBRA

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2020
 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 FECHA DE INICIO REAL: 13 DE JULIO DE 2020
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: C. JESUS DIAZ DIAZ
 NÚMERO DE CONTRATO: DOPHAPXAGBANCOSSEDESHUHPH000720
 IMPORTE AMPLIACION: \$92,719.39
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$92,719.39

HORA: 1 DE 2
 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO EJECUTADO			
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4						
1.00	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES	3.15	M2	\$6.13	\$	19.31	0.00	3.03	0.00	0.00	3.03	\$	18.57	\$	0.74
2.00	EXCAVACION EN GUALQUER TIPO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES	0.88	M3	\$148.59	\$	101.04	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	\$	98.07	\$	2.97
3.00	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 20 CM AL	0.22	M3	\$159.56	\$	35.10	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	\$	33.51	\$	1.59
4.00	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIO	0.88	M3	\$139.76	\$	122.99	0.00	0.88	0.00	0.00	0.88	\$	120.19	\$	2.80
5.00	CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION DE f=150 Kg./cm2, 10 CM DE ESP	2.16	M2	\$286.87	\$	576.44	0.00	2.06	0.00	0.00	2.06	\$	549.75	\$	26.69
6.00	CONTRABATE DE CIMENTACION RESISTENCIA f=150 Kg./cm2, rev. 10 CM	6.60	M2	\$257.92	\$	1,768.27	0.00	6.44	0.00	0.00	6.44	\$	1,725.40	\$	42.87
7.00	MULO DE TABIQUE ROJO REC. 7X14X28, CMS CON 14 CM DE ESP. ASENT	12.25	M2	\$247.68	\$	3,024.08	0.00	11.25	0.00	0.00	11.25	\$	2,786.40	\$	247.68
8.00	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO A BASE DE ARMEX 10X10/4, CONCRET	8.90	M2	\$224.32	\$	1,996.45	0.00	8.90	0.00	0.00	8.90	\$	1,996.45	\$	-
9.00	CADENA DE CERRAMIENTO Y TRAPE DE REMATE DE CONCRETO ARMADO	7.71	M2	\$279.32	\$	2,153.56	0.00	7.39	0.00	0.00	7.39	\$	2,064.17	\$	89.39
10.00	LOSA DE CUBIERTA DE 10 CM DE ESPESOR, DE CONCRETO ARMADO RE	3.30	M2	\$663.38	\$	2,189.15	0.00	3.18	0.00	0.00	3.18	\$	2,109.55	\$	79.60
11.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO A BASE DE TUNJO DE 1/2" EN VC	1.50	ML	\$25.33	\$	38.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	\$	38.00	\$	-
12.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE MARCO Y PERFILES T	1.00	PZA	\$1,863.88	\$	1,863.88	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$	1,863.88	\$	-
13.00	SUM Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE MARCO Y PERFILES TUBUL	1.00	PZA	\$592.58	\$	592.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	592.58	\$	-
14.00	SALIDA SANITARIA A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" Y 4" DE DIAM	4.00	SAL	\$434.71	\$	1,738.84	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	\$	1,738.84	\$	-
15.00	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMETRI	3.00	SAL	\$397.50	\$	1,192.50	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$	1,192.50	\$	-
16.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE V.C. CC	1.00	PZA	\$3,672.28	\$	3,672.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	3,672.28	\$	-
17.00	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" DE DIA	1.00	LOTE	\$1,034.30	\$	1,034.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	1,034.30	\$	-
18.00	APLANADO DE MEZCLA EN INTERIORES Y FACHADA EN EXTERIOR, CON M	15.03	M2	\$133.80	\$	2,008.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	1,943.88	\$	64.13
19.00	APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE HER	3.19	M2	\$80.17	\$	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	287.64	\$	-
20.00	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR	15.03	M2	\$104.54	\$	1,571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$	1,736.41	\$	165.17
SUMA DE ESTA HOJA:					\$	25,995.95					15.03	\$	25,995.97	\$	393.29

El Contratista extiende el más amplio
 finiquito que en derecho proceda,
 renunciando a cualquier acción legal
 que tenga por objeto reclamar
 cualquier pago relacionado con el

NOMBRE: ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. JOSÉ URBEL LOBATO DIAZ
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE: C. JESUS DIAZ DIAZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR EL CONTRATISTA:

Jesús Díaz Díaz



El sistema es público,
a cualquier partido político,
es prohibido el uso para fines
ajenos al desarrollo social.

**OPERADO
FISE 2020**

FSEDESU-04/20

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (5TA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

FINQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS ZONAS INDIGENAS
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
LOCALIDAD: EL RUCIO

CONTRATISTA: C. JESUS DIAZ DIAZ
NUMERO DE CONTRATO: DOPMFMXGIBANOS/SEDESU-MP/ID00720
IMPORTE CONTRATADO: \$52,713.39
AMPLIACION: \$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$52,713.39

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL: 13 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINACION DE TRABAJOS: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINO REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA: 2 DE 2
FECHA DE ELABORACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO VS EJECUTADO
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4			
21.00	BASE PARA TINACO CON DOS MURETES DE TABIQUE ROLLO REC. 7X14X28	1.00	PZA	\$1,881.11	\$ 1,881.11	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,881.11	\$ -
22.00	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES.F	3.84	M3	\$148.59	\$ 570.59	0.00	0.00	3.84	0.00	3.84	\$ 570.59	\$ -
23.00	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SANAMIENTO INCLUYE: TINACO DE 450 LTS	1.00	PAQ	\$13,816.44	\$ 13,816.44	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 13,816.44	\$ -
24.00	INSTALACION DE EQUIPOS DE SANAMIENTO INCLUYE: TINACO DE 450 LTS	1.00	PAQ	\$1,058.18	\$ 1,058.18	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,058.18	\$ -
25.00	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA POZO DE ABSORCION	0.51	M3	\$456.70	\$ 232.92	0.00	0.00	0.51	0.00	0.51	\$ 232.92	\$ -
26.00	ACOSTILLAMIENTO O RELLENO DE BIODIGESTOR CON MATERIAL PRODUCT	1.88	M3	\$87.76	\$ 147.44	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	\$ 147.44	\$ -
27.00	BANDERILLAS INFORMATIVAS POR VIVIENDA, DE ACUERDO A LAS ESPECIF	1.00	PZA	\$136.92	\$ 136.92	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 136.92	\$ -
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIM	1.00	PZA	\$1,613.32	\$ 1,613.32	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,613.32	\$ -
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 19,458.92					\$ 19,458.92		
SUBTOTAL:					\$ 45,442.58					\$ 45,442.58		
16.00 % IVA:					\$ 7,210.81					\$ 7,210.81		
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					\$ 52,713.39					\$ 52,713.39		
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 19,458.92					\$ 19,458.92		
SUBTOTAL:					\$ 45,048.29					\$ 45,048.29		
16.00 % IVA:					\$ 7,201.69					\$ 7,201.69		
IMPORTE TOTAL EJECUTADO:					\$ 52,251.17					\$ 52,251.17		

El Contratista extiende el mas amplio
finquilo que en derecho proceda,
renunciando a cualquier acción legal
que tenga por objeto reclamar
cualquier pago relacionado con el

NOMBRE: ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. JOSÉ URIEL LOBATODIAZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE: C. JESUS DIAZ DIAZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



POR LA CONTRATANTE:


POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

Jesus Diaz Diaz



Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines
distintos al desarrollo social.

FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS ZONAS INDÍGENAS
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
LOCALIDAD: LLANETES



FSEDESNU-04/20

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ZDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LLANETES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: C. JESUS DIAZ DIAZ
NUMERO DE CONTRATO: DOPM/PMA/G/BIANOS/SEDESNU-MUNICIPIO/007/20
IMPORTE CONTRATADO: \$154,397.23
AMPLIACION: \$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$154,397.23

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL: 13 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINO REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINO REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HORA: 1 DE 2
FECHA DE ELABORACION: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.L.L.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO VS EJECUTADO
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4			
1.00	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES	9.45	M2	\$6.13	\$ 57.93	0.00	9.45	0.00	0.00	9.45	\$ 57.93	\$ -
2.00	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES	2.04	M3	\$148.59	\$ 303.12	0.00	2.04	0.00	0.00	2.04	\$ 303.12	\$ -
3.00	RELLENO DE TERRETE COMPACTADO A MANO EN CAPAS DE 20 CM. A CARGA Y ACABRO DE MATERIAL. PRODUCTO DE EXCAVACION POR MEDIO	0.66	M3	\$199.96	\$ 105.31	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66	\$ 105.31	\$ -
4.00	CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION DE 150 Kg/Cm2, 10 CM. DE ESPESOR	2.64	M3	\$139.76	\$ 368.97	0.00	2.64	0.00	0.00	2.64	\$ 368.97	\$ -
5.00	CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION DE 150 Kg/Cm2, 10 CM. DE ESPESOR	6.48	M3	\$266.67	\$ 1,729.32	0.00	6.48	0.00	0.00	6.48	\$ 1,729.32	\$ -
6.00	CONCRETO EN LOSA DE CIMENTACION DE 150 Kg/Cm2, 10 CM. DE ESPESOR	19.80	M3	\$266.67	\$ 5,304.82	0.00	19.80	0.00	0.00	19.80	\$ 5,304.82	\$ -
7.00	MURO DE TABIQUE ROJO REC. 7X14X28. CMS. CON 14 CM. DE ESP. ASEN	36.75	M2	\$247.68	\$ 9,102.24	0.00	34.83	0.00	0.00	34.83	\$ 8,626.69	\$ 475.55
8.00	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO A BASE DE ARMEX 10X104. CONCRET	26.70	ML	\$234.32	\$ 6,266.94	0.00	26.70	0.00	0.00	26.70	\$ 6,266.94	\$ -
9.00	CADEMA DE CERRAMIENTO Y TRABE DE REMATE DE CONCRETO ARMADO	23.13	ML	\$279.32	\$ 6,460.67	0.00	22.65	0.00	0.00	22.65	\$ 6,326.60	\$ 134.07
10.00	LOSA DE CUBIERTA DE 10 CM. DE ESPESOR. DE CONCRETO ARMADO	9.90	M2	\$663.38	\$ 6,567.46	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90	\$ 6,567.46	\$ -
11.00	SIMINISTRO E INSTALACION DE GOTERO A BASE DE TUBO DE 1/2" EN VENTANA	4.50	ML	\$25.33	\$ 113.99	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50	\$ 113.99	\$ -
12.00	SIMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE MARCO Y PERFILES	3.00	PZA	\$1,863.88	\$ 5,591.64	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 5,591.64	\$ -
13.00	SIM. Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE MARCO Y PERFILES TUBAL	3.00	PZA	\$562.58	\$ 1,747.74	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 1,747.74	\$ -
14.00	SAUDA SANITARIA A BASE DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" 4" DE DIAMET	12.00	SAL	\$434.71	\$ 5,216.52	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 5,216.52	\$ -
15.00	SALUDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE CPVC DE 1/2" Y 3/4" DE DIAMET	9.00	SAL	\$397.50	\$ 3,577.50	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	\$ 3,577.50	\$ -
16.00	SIMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS INCLUIVE W.C. C	3.00	PAG	\$3,672.28	\$ 11,016.84	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 11,016.84	\$ -
17.00	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE POLIDUCTO MARCAVA DE 1/2" DE DIAM	3.00	LOTE	\$1,034.30	\$ 3,102.90	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 3,102.90	\$ -
18.00	APLANADO DE MEZCLA EN INTERIORES Y FACHADA EN EXTERIOR CON M	45.09	M2	\$133.60	\$ 6,024.02	0.00	45.09	0.00	0.15	45.24	\$ 6,044.06	\$ 20.04
19.00	APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE HE	9.57	M2	\$90.17	\$ 862.93	0.00	9.57	0.00	0.00	9.57	\$ 862.93	\$ -
20.00	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR	45.09	M2	\$104.54	\$ 4,713.71	0.00	45.09	0.00	0.00	45.09	\$ 4,713.71	\$ 899.37
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 77,956.97	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	\$ 78,066.76	\$ 109.79

El contratista otorgante el más amplio
finiquito que en derecho proceda,
renunciando a cualquier acción legal
que tenga por objeto reclamar
cualquier pago relacionado con el



POR LA CONTRATANTE:

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ARO. RAFAEL BUSTAMANTE CARROÑA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


NOMBRE: ING. JOSE ORIEL LOBATOS DIAZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE: C. JESUS DIAZ DIAZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

Jesus Diaz Diaz



Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines
distintos al desarrollo social.



FSEDSHU-04/20

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2DA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE LLANETES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

FINIQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: PROGRAMA SERVICIOS BASICOS ZONAS INDIGENAS
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU, GTO
LOCALIDAD: LLANETES

CONTRATISTA: C. JESUS DIAZ DIAZ
NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PNMX/GBANOS/SEDES/SLUM/CO/007/20
IMPORTE CONTRATADO: \$154,397.23
AMPLIACIÓN: \$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$154,397.23

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2020
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINO REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HORA: 2 DE 2
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO VS EJECUTADO
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4			
21.00	BASE PARA TINACO CON DOS MUJERES DE TABIQUE ROJO REG. 7X14X26	3.00	PZA	\$1,881.11	\$ 5,643.33	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	\$ 5,643.33	\$ -
22.00	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES F	11.52	M3	\$148.59	\$ 1,711.78	0.00	0.00	11.52	0.00	11.52	\$ 1,711.78	\$ -
23.00	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO INCLUYE: TINACO DE 450 LTS	3.00	PAQ	\$13,816.44	\$ 41,449.32	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	\$ 41,449.32	\$ -
24.00	INSTALACION DE EQUIPOS DE SANEAMIENTO INCLUYE: TINACO DE 450 LTE	3.00	PAQ	\$1,058.18	\$ 3,174.54	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	\$ 3,174.54	\$ -
25.00	EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA POZO DE ABSORC	1.53	M3	\$456.70	\$ 698.75	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	\$ 698.75	\$ -
26.00	ACOSTILLAMIENTO O RELLENO DE BIODIGESTOR CON MATERIAL PRODUCT	5.04	M3	\$87.76	\$ 442.31	0.00	0.00	5.04	0.00	5.04	\$ 442.31	\$ -
27.00	BANDERILLAS INFORMATIVAS POR VIVIENDA, DE ACUERDO A LAS ESPECIF	3.00	PZA	\$136.92	\$ 410.76	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	\$ 410.76	\$ -
28.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE DIM	1.00	PZA	\$1,613.32	\$ 1,613.32	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	\$ 1,613.32	\$ -
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 55,144.80					3.00	\$ 55,144.80	\$ -
SUBTOTAL:					\$ 133,101.06					11.52	\$ 133,101.06	\$ -
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					\$ 21,286.17					3.00	\$ 21,286.17	\$ -
IMPORTE TOTAL EJECUTADO:					\$ 154,397.23					3.00	\$ 154,397.23	\$ -

El Contratista extiende el más amplio
finiquito que en derecho proceda,
renunciando a cualquier acción legal
que tenga por objeto reclamar
cualquier pago relacionado con el

NOMBRE: ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE: ING. JOSE UJIEL LOBATO DIAZ
CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE: C. JESUS DIAZ DIAZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL



POR LA CONTRATANTE

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

POR EL CONTRATISTA: