



ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.

FSDESHU-0420

FINQUITO DE OBRA
FUENTE DE INVERSIÓN: CONVENIO SEDESHU-GTO-PVM-45-2020 (FISE ESTADAL Y RAMO 33 FONDO EJERCICIO FISCAL 2020)
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDADES: EL ROBLEAR, SALVARR DE BUENAVISTA, FUERTO DE BUENAVISTA, PALOMAS, LA LAJA
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE EL ROBLEAR, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE EN BUENAVISTA (SALVARR DE BUENAVISTA), CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE LA LAJA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ
NUMERO DE CONTRATO: DOP/PMX/CUARTOS/SEDESHU/MICI/01120
IMPORTE CONTRATO: \$ 1,061,849.84
AMPLIACION: \$ 1,061,849.84
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,061,849.84

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 14/07/2020
FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 11/10/2020
FECHA DE INICIO REAL: 23/07/2020
FECHA DE TERMINO REAL: 20/10/2020
FECHA DE INICIO REAL: 20/10/2020
FECHA DE TERMINO REAL: 20/10/2020

HORA: _____
FECHA DE ELABORACION: 29/10/2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO VS EJECUTADO	
						ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	ESTIMACION 4	ESTIMACION VOLUMEN EXGCD.	ESTIMACION VOLUMEN BAVA			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENDON A BASE DE VIRGUTA CON DIMENSIONES DE 0.11X0.05 DE PATIN Y 4.50 M DE LARGO F.C 200 KG/CM ² Y ACERO PREFABRICADO DE 6000 KG/CM ² BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PREFABRICADA DE SECCIONES 0.15X0.83 Y 1.22 DE LARGO, MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X10-10 CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.05 M DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE FC-200 KG/CM ² T.M.A. 3/4", ACABADO LISO CON PLANA DE MADERA INCLUIE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACEROS DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO, DESCOMBADO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	252	M2	798	\$ 201,096.00	0	0	252	0	0	0	252	\$ 201,096.00	\$
11	IMPERMEABILIZANTE SOBRE CAPA DE COMPRESION DE LA LOSA DE AZOTEA CON VAPORITTE 650 CON CAPA DE ESTERILEX, CON RIESGO DE AMENSA, INCLUIE ACARRIO DE LOS MATERIALES A UNA HRA ESPESOR A 20.00 M, DESDE MANO DE OBRERA PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	252	M2	112.56	\$ 28,365.12	0	0	0	261.8	9.8	0	261.8	\$ 29,468.21	\$ 1,101.09
12	CONSTRUCCION DE HISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F=150 KG/CM ² DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X10-10 ACABADO PULIDO CON PLANA METALICA, INCLUIE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACEROS DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO, DESCOMBADO, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARRIO DE SOBREVANTES A TIPO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	191.66	M2	268.51	\$ 51,462.63	0	123.21	69.45	0	0	0	191.66	\$ 51,462.63	\$
13	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL/AHENA 1:1:5 DE 2CM DE ESPESOR ACABADO A ESPAÑA, INCLUIE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	1086	M2	119.13	\$ 129,296.05	0	0	1061.97	0	0	23.03	1061.97	\$ 126,512.49	\$ 2,743.56
14	APLANADO FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO CAL/AHENA 1:1:5 DE 2CM DE ESPESOR ACABADO A ESPAÑA, INCLUIE MALLA METALICA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	191.66	M2	136.92	\$ 26,242.09	0	0	191.66	28	0	0	219.66	\$ 30,075.85	\$ 3,833.76
15	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y FACHADA MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE MUROS, CON DISEÑO Y COLOR PROPORCIONADO POR SEDESHU, INCLUIE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	588.28	M2	75.6	\$ 44,473.97	0	0	0	524.44	0	63.84	524.44	\$ 39,647.65	\$ 4,826.32
16	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA ALTURA DE 2.10 X 0.90 M CON MARCO Y COLOCACION DE HERRERIA PERFILES EN ALUMINIO EN LA PUERTA DE SILLAS, PUERTA DE BANCOS MANOS EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA Y DEL CONTRAMARCO, ANCLAS, CHAPA, BISAGRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	14	PZA	2068.61	\$ 28,960.54	0	0	14	0	0	0	14	\$ 28,960.54	\$
17	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, A BASE DE MARCO Y PERFILES TUBULARES DE 1X1 1/2" ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE CON PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE CUBIERTO MARCO DE 1/2" A CADA 15 CM, INCLUIE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARRIO DE TAQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA ABATIBLE DE 10CM DE ALTO X 0.50M DE LARGO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA E INSTALACION MANILA UNIBRASAS	14	PZA	947.43	\$ 13,264.02	0	0	14	0	0	0	14	\$ 13,264.02	\$
SUMA DE ESTA HOJA:					\$ 523,120.42							\$ 520,487.39	\$ 2,833.03	

[Handwritten signatures and initials]



ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.

FSEDESHU 04/20

FUENTE DE INVERSIÓN: CONVENIO SEDESHU-GTO-PJM-45-2020 (FISE ESTATAL Y RAMO 33 FONDO EJERCICIO FISCAL 2020)

FINIQUITO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL: 2020

MUNICIPIO: XICHU

LOCALIDADES: EL ROBLEAR, SALVARR DE BUENAVISTA, PUERTO DE BUENAVISTA, PALOMAS, LA LAJA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE EL ROBLEAR CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE EN BUENAVISTA (SALVARR DE BUENAVISTA) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NOROESTE LA LAJA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ
 NÚMERO DE CONTRATO: DOP/PJM/AG/CUANTROS/SEDESHU/IMP/011/20
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 1,061,849.84
 AMPLIACIÓN: \$
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,061,849.84

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 14/07/2020
 FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 11/10/2020
 FECHA DE INICIO REAL: 23/07/2020
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 20/10/2020
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 20/10/2020
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 20/10/2020

HORA: 29/10/2020
 FECHA DE ELABORACIÓN: 29/10/2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO Y EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN VOLUMEN EJEC.ED.	ESTIMACIÓN VOLUMEN BAJA			TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS
18	INSTALACION ELECTRICA AFAGADORES SERVICIOS UNO AGENTE Y OTRO AFUERA DOS AFAGADORES SERVICIOS UNO AGENTE Y OTRO AFUERA 2 CONTACTOS SERVICIOS RAMALLO CON POLIDUCTO DE 1/2" CONBLENDO CON TUBOS DE 1/2" SERVICIOS MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	14	PZA	1139.89	\$ 15,959.46	0	0	0	14	0	0	14	\$ 15,959.46	\$ -
19	LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA AL FINAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	224	M2	9.89	\$ 2,215.36	0	0	0	224	0	0	224	\$ 2,215.36	\$ -
20	REDUCCION DEL PROGRAMA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADO, CON FOTOGRAFADO EN TINTA NEGRA CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR "LA SEDESHU", INCLUYE: ACABRGO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCION, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	14	PZA	218.31	\$ 3,056.34	0	0	0	14	0	0	14	\$ 3,056.34	\$ -
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.20 MTS. (EL TIPO DE LETRERO SERA DETERMINADO POR "LA SEDESHU", ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR, POSTEROS DE ANGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 3.25 MM (2.52X31X4 DE 1.50X3.00X3.00) Y CAJAS DE ALUMINIO DE 150X150X150 MM, INCLUYE: ACABRGO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCION, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MAQUINARIA, EQUIPO, EXCAVACION Y DATOS DE CONCRETO SIMPLE PARA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO, CONTRAVIENTOS, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	1	PZA	2297.93	\$ 2,297.93	0	0	0	1	0	0	1	\$ 2,297.93	\$ -
SUMA DE ESTA HOJA:				\$ 23,528.09	\$ 23,528.09							\$ 23,528.09	\$ -	
SUBTOTAL:				\$ 915,387.79	\$ 915,387.79							\$ 915,387.79	\$ 2,647.74	
16.00% IVA:				\$ 146,462.05	\$ 146,462.05							\$ 146,038.41	\$ 423.64	
TOTAL CONTRATADO:				\$ 1,061,849.84	\$ 1,061,849.84							\$ 1,059,778.46	\$ 3,071.38	

El Contratista extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ARQ. RAFAEL ESTAMANTE GARDONA
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ING. JOSE GERARDO ANDRADE TINAJERO
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

(Signature)

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. GABRIEL CONEJO HERNANDEZ
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

(Signature)