

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, PERTENECIENTE A XICHU, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICACION: AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, XICHU, GTO.

**HOJA FINIQUITO**



CONTRATISTA: C. JESUS DIAZ DIAZ  
 REGISTRO DEL I.M.S.S.: DOP/PMX/CD/ART/COMUNICACION/1320  
 R.F.C.: M011082106

CONTRATO ORIGINAL \$ 653,525.34  
 AMPLIACIONES \$ -  
 ANTICIPO \$ 205,057.60

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 DEDUCCIONES \$ -

REG. PUC: DTOS/CD/PUC/4891/2018

PUB	DESCRIPCION	SEQUIE CONTRATO		ESTIMACION 1 (AÑO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES)		ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO		REAL EJECUTADO		VOL. BAJA		VOL. ALTA												
		UNID.	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE											
1.00	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANQUERA Y ESTABLECIENDO EJE DE REFERENCIA. INCLUIE: LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DESHERBE, ACABO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESTA ACTIVIDAD A TIPO BARRE FORA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	144.00	\$8.34	1,172.16	96.00	\$	781.44	0.00	\$	0.00	\$	48.00	\$	390.72	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$					
1.01	EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN UNA SECCION DE 0.80X0.80 M. INCLUIE: AFINE DE TALUD Y DEL FONDO DE EXCAVACION, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO, ACABO DE SOBANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIPO CUBERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M3	14.94	\$199.81	2,985.16	9.96	\$	1,990.11	0.00	\$	0.00	\$	3.32	\$	653.37	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$					
2.01	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR, EN ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c= 100 kg/cm2, T.M.A. DE 3/4". INCLUIE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESHERBIDOS, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	23.04	\$128.71	2,965.48	15.36	\$	1,976.99	0.00	\$	0.00	\$	5.12	\$	659.00	3.20	\$	411.97	\$	23.68	\$	3,047.96	0.00	\$	0.64	\$	82.38	
2.02	ZAPATA MASADA DE CIMENTACION DE 0.80 X 0.80X0.80M. PATIN DE 0.10M. EN LA PARTE ALTA PARA TERMINAR EN 0.10M. EN LA PARTE BAJA, CON UNA ALTURA DE CORONA DE 0.60 M. Y UNA SECCION DE 0.15X0.15 M., FABRICADA CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4". INCLUIE: PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c= 100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, CUMBRADO HABILITADO A BASE DE ACERO DE 6 VARILLAS 3/8" DE DIAMETRO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, REPARTOS EN 0.60M. CON UNA RESISTENCIA F'c= 4200 kg/cm2, COLADO, CURADO, DESCRUBADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACABOS, HERRAMIENTA, DESHERBIDOS, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	36.60	\$596.68	21,489.48	24.00	\$	14,220.32	0.00	\$	0.00	\$	8.00	\$	4,773.44	0.00	\$	0.00	\$	32.00	\$	19,003.76	4.00	\$	2,386.72	0.00	\$	0.00

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTAS AL DESARROLLO SOCIAL"

Jesus Diaz Diaz  
 C. JESUS DIAZ DIAZ  
 CONTRATISTA



ARQ. RAFAEL BUS VILLANTE CARBONAL  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE LUIS LOBATON  
 SUPERVISOR DE OBRAS



CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, XICHLI, GTO.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, XICHLI, GTO.

UBICACION: AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, XICHLI, GTO.

CONTRATISTA: C. JESUS DIAZ DIAZ

REGISTRO DEL I.M.S.S. DOPTMONGUARTEMUNICIPAL0010120

R.F.C. N101182106

REG. PUG. D0188401816

OTC.SCP.PUBLIC.4811.2018

HOJA FINQUITO

CONTRATO ORIGINAL \$ 883,525.34

APLICACIONES \$ -

ANTICIPO \$ 205,057.50

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2009

DEDUCTIVAS \$ -

PART	DESCRIPCION	SEGUIN CONTRATO		ESTIMACION 1 (LIMO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES)		ESTIMACION 4 (CUATRO) FINQUITO		REAL EJECUTADO		VOL. BALA		VOL. LATA			
		UNI	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
2.03	CARRERA O DUNA DE DESPLANTE PARA MUÑO, SECCION DE 0.1500 M. A BASE DE ESTRUCTURA ELECTRODOLADA 15X20-4 ANCHADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRABO 60 DE 3/4" DE DIAMETRO, CON ESTERIOS USOS DE GRABO 50 (CUBRE B) CON SECCION 10.1X15CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8CM ELECTRODOLADOS, DE 1"=6.000 KG/CM2, CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MANO DE OBRERA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACABADOS, CAMBADO, HABITADO DE ACERO (CORNETES, TRAYAPES, DOBLETES, AMARRES), PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESGUARDADO, GUARADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M3	13.32	\$113,221	1,508.09	8,041	\$910,289	0.00	\$0.00	2.68	\$303,433	0.00	\$0.00	10.72	\$1,213,172	2.60	\$294,373	0.00	\$0.00
2.04	ALBANELERIA	M2	138.60	\$212,051	29,389.94	82,401	\$19,583,42	0.00	\$0.00	46.20	\$9,786,71	0.00	\$0.00	138.60	\$29,390,13	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3.01	MUÑO DE BLOQUE MAJAZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.12X0.20X0.40 M, ACABADO APARENTE POR AMBAS CARAS, JUNTADO CON UN MÁXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CON MONTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CON UN MÁXIMO DE DESPLOME DEL 0.4%, INCLUYE: MANO DE OBRERA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ANDAMIAJE, ACABADOS, DESPERDICIOS, UMPIERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	295.02	\$343,781	101,422.98	178,021	\$61,199,472	0.00	\$0.00	110.78	\$38,083.95	7.86	\$2,702,111	296.66	\$10,198,578	0.00	\$0.00	1.64	\$58,880
				ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.															

Jesús Díaz Díaz  
CONTRATISTA

ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDENAS  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE ORIEL LOBATO DIAZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, PERTENECIENTE A XICHU, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICACION: AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, XICHU, GTO.

CONTRATISTA:

C. JESUS DIAZ DIAZ

HOJA FINIQUITO

REGISTRO DEL I.M.S.S.:

CONTRATO N° 009/P/REG/CA/ARTOS/AM/PRO/13/20

CONTRATO NOMINAL \$ 663,525.34

REG. P.U.C.:

N° 10/82 10 5

AMPLIACIONES \$

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2009



REG. P.U.C. GTO. 500/P.U.C. 491-12018

DEDUCTIVAS \$

PART.	DESCRIPCION	SEGUN CONTRATO		ESTIMACION 1 (LUBO)		ESTIMACION 2 (EOL)		ESTIMACION 3 (TRES)		ESTIMACION 4 (CUATRO) ENCUENTO		REAL EJECUTADO		VOL. BAJA		VOL. LITRA	
		UNID.	CANT.	P.U.	AMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
3.00	CONSTITUCION DE 0.15X0.15 M. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 1" CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X15-4, REFORZADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS JUSOS DE GRADO 50 (CALIBRE 9) CON SECCION 10.1X10.1 CM Y UNA SEPARACION A CADA 15.8CM, DE FY= 6000KG/CM2 ACABADO APARENTE. INCLUDE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS DE LOS MATERIALES A UNA 1RA ESTACION A 2000 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL. ACARREOS, ANOMALIAE, CAMBIADO, HABILITADO DE ACERO (CORTE), TRASLAPES, DOBLETES, AMARRES), PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBADO, CURADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M1	144.90	\$188.21	26,692.03	96.60	\$ 17,794.69	0.00	\$0.00	48.30	\$ 8,997.24	0.00	\$0.00	144.90	\$ 26,692.03	0.00	\$0.00
3.03	CADERA O DALA DE CERRAMIENTO HECHO EN OBRA DE Fc= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 1", ARABADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15X20-4 REFORZADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS JUSOS DE GRADO 50 (CALIBRE 9) CON SECCION 10.1X15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8CM, ELECTROSOLDADOS, DE FY= 6000 KG/CM2, ACABADO APARENTE. INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE LOS MATERIALES, ANOMALIAE, CAMBIADO, HABILITADO DE ACERO (CORTE), TRASLAPES, DOBLETES, AMARRES), PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBADO, CURADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.0.1.	M1	158.40	\$272.10	33,596.64	28.60	\$ 6,066.06	0.00	\$0.00	129.80	\$ 27,530.98	0.00	\$0.00	158.40	\$ 33,596.64	0.00	\$0.00
3.04	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO A BASE DE VIGUETA CON DIMENSIONES DE 0.11X0.05 DE PATIN Y 4.50 M DE LARGO Fc 200 KG/CM2 Y ACERO FRESFORZADO DE 6000 KG/CM2, BOVEDILLA DE POUESTIEMTO PREFABRICADA DE SECCIONES 0.15 X0.83 Y 1.22 DE LARGO, MALA DE ACERO ELECTROSOLDADA 66/60-10 CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 605 N DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE Fc=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ACABADO ISO CON PLANA DE MASERA, INCLUDE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANOMALIAE, HABILITADO DE ACERO (CORTE), TRASLAPES, DOBLETES, AMARRES), NIVELACION, COMPACTACION, CAMBIADO, DESCIMBADO, COLADO, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.0.1.	M2	162.00	\$638.56	103,446.72	18.00	\$ 91,952.64	0.00	\$0.00	144.00	\$ 91,952.64	0.00	\$0.00	162.00	\$ 103,446.72	0.00	\$0.00

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AIENO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DEL USO PARA FINES DISTINTOS AL DE "ARROLLO SOCIAL"



C. JESUS DIAZ DIAZ  
CONTRATISTA

ING. JOSE JRIEF LOBATO DIAZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

FRESIDENCIA MUNICIPAL UBICACION:

XICHU, QTO.

ORBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA:

C. JESUS DIAZ DIAZ

CONTRATON° DOPMNMGCUQRTSNUMUNICOPR019200

REGISTRO DEL I.M.S.S. N° 11692 10 5

R.F.C. DDJ88401816

REG. PUB. QTO.GOB.PUNIC-481-2019

AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL.

C. JESUS DIAZ DIAZ

DOPMNMGCUQRTSNUMUNICOPR019200

N° 11692 10 5

DDJ88401816

QTO.GOB.PUNIC-481-2019

**HOJA FINIQUITO**

CONTRATACIONAL \$ 683,533.34

APORTACIONES \$

ANTIPO \$ 205,057.60

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2020

DEDUCTIVAS \$

NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, PERTENECIENTE A XICHU, QTO.



Part	DESCRIPCION	SEGUN CONTRATO		ESTIMACION 1 (LADO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES)		ESTIMACION 4 (CUATRO) FINIQUITO		REAL EJECUTADO		VOL. BALA		VOL. AITA			
		UNI	CANT.	P.L.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
3.05	INTERPRETATIVO SOBRE CAPA DE COMPRESION DE LA LOSA DE AZOTEA CON VAPORITE 550 CON CAPA DE FESTEJEREX CON RIEGO DE ARENA, INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1RA ESTACION A 200 M. DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	152.00	\$181.95	\$ 29,977.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	139.08	\$ 25,307.00	139.08	\$ 25,307.00	22.92	\$ 4,170.52	0.00	\$0.00
3.06	CONSTRUCCION DE PISO HIRNE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'c=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTRODOLADA 65/100 ACABADO PUEDO CON LLAMA METALICA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ARENA, LIMPIA, GRAVA DE LA REGION, T.M.A. 3/4", NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREO DE SOBRIANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	123.21	\$241.16	\$ 29,713.32	82.14	\$ 19,808.88	0.00	\$0.00	41.07	\$ 9,904.44	0.00	\$0.00	123.21	\$ 29,713.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
3.07	APLAVADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALARENA 1:1.5 DE 2CM DE ESPESOR ACABADO A ESPONJA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	697.50	\$161.84	\$ 112,883.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	475.73	\$ 76,992.14	195.08	\$ 31,571.75	670.61	\$ 108,563.89	26.69	\$ 4,319.51	0.00	\$0.00
3.08	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIOR Y FACHADA MARCA COMEX O SIMILAR, SOBRE MUROS CON DISEÑO Y COLOR PROPORCIONADO POR SEDESU, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	123.21	\$174.89	\$ 21,548.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	95.83	\$ 16,759.71	43.38	\$ 7,586.73	139.21	\$ 24,346.44	0.00	\$0.00	16.00	\$ 2,798.24
3.09	HERBERIA	M2	378.18	\$54.38	\$ 20,565.43	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	552.68	\$ 30,053.65	552.68	\$ 30,053.65	0.00	\$0.00	174.48	\$ 9,488.22
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON UNA ALTURA DE 2.10 X 0.90 M CON MARRICO Y CONTAMINADO DE HERRERIA FERRELES DE 1X1 1/2 Y TABLERO DE LAMINA CALBRE 16 INCLUYE: COLOCACION, EMBOQUILADO EN ZONA DE ANCLAJE, PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO A DOS MANOS EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA Y DEL CONTAMINADO, ANCLAS, CHAPA, BISAGRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$2,292.85	\$ 21,517.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$ 16,736.95	2.00	\$ 4,781.70	9.00	\$ 21,517.65	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
				ESTE PROGRAMA ES PUBLICO						PARTIDO POLITICO: QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"									
				\$ 948,222.00															

Jesus Diaz Diaz  
CONTRATISTA



ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE GARDONA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE JEREB LOBATO DIAZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, MICHU, GTO.

UBICACION: AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUAMUCHIL, MICHU, GTO.

**HOJA FINIQUITO**

CONTRATISTA: C. JESUS DIAZ DIAZ  
 DOMINIO: MICHU/GUAMUCHIL/ROMERILLOS/2019/20  
 REGISTRO DE U.L.M.S.S.: N10 11682 104  
 R.F.C.: D030889401816  
 REG. P.U.C.: GTO-SDP/PUC-481-2018

CONTRATACIONAL \$ 883,523.34  
 APLICACIONES \$ -  
 ANTIPO \$ 205,057.60

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 DELEGATAS \$ -



Part.	DESCRIPCION	SEGUIA CONTRATO		ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES)		ESTIMACION 4 (CUARTO) FINIQUITO		REPA. EJECUTADO		VOL. BALA		VOL. ALTA			
		UNI	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
4.02	INSTALACION ELECTRICA INCANDESCENTE 2 FOCOS UNO ADETRINHO Y OTRO ADETRINHO, DOS APAGADORES SENCILLOS UNO ADETRINHO Y OTRO ADETRINHO, 2 CONTACTOS SENCILLOS, MAMALITO CON POLDUCTO DE 1/2", CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 12 AWG AISLADO CON THW ANTILAVIA, INCLUYE ACABADO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	P2A	9.00	\$1,147.88	\$ 10,330.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$ 8,034.95	2.00	\$ 2,295.70	9.00	\$ 10,330.65	0.00	\$0.02	0.00	\$0.00
6.00	INSTALACION ELECTRICA INCANDESCENTE 2 FOCOS UNO ADETRINHO Y OTRO ADETRINHO, DOS APAGADORES SENCILLOS UNO ADETRINHO Y OTRO ADETRINHO, 2 CONTACTOS SENCILLOS, MAMALITO CON POLDUCTO DE 1/2", CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 12 AWG AISLADO CON THW ANTILAVIA, INCLUYE ACABADO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	P2A	9.00	\$1,219.22	\$ 10,972.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.00	\$ 10,972.98	9.00	\$ 10,972.98	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
6.01	LIMPIEZA GENERAL LIMPIEZA AL FINAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	144.00	\$15.85	\$ 2,281.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	123.21	\$ 1,952.88	123.21	\$ 1,952.88	20.79	\$ 329.52	0.00	\$0.00
7.00	DEPURACION DEL PROYECTIVO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADA, CON FOTOGRAFADO EN TINTA NEGRA COMPORTE AL ANEXO FOTODIRIGIDO POR "LA SELECCION", INCLUYE: ACABADO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	144.00	\$15.85	\$ 2,281.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	123.21	\$ 1,952.88	123.21	\$ 1,952.88	20.79	\$ 329.52	0.00	\$0.00
7.01	P.U.O.T.	P2A	9.00	\$135.29	\$ 1,217.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.00	\$ 1,217.61	9.00	\$ 1,217.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

ESTE PROYECTIVO ES PUBLICO, AERNO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.



ARQ. RAFAEL BUS...  
 DIRECTOR DE OBRAS

ING. JOSE/RIE/EL TOBATO/DIAZ  
 SUPERVISOR DE OBRAS

C. JESUS DIAZ DIAZ  
 CONTRATISTA

NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUANAJUIL, PERTENECIENTE A XICHU, GTO.

PRESENCIA MUNICIPAL UBICACION:

AGUA ZARCA DE ROMERILLOS Y EL GUANAJUIL, XICHU, GTO.

CONTRATISTA:

C. JESUS DIAZ DIAZ

HOJA FINIQUITO

REGISTRO DEL I.M.S.S.

DOPMFKKQCUARTOSMUNICIPOR1920

CONTRATO MICAL \$ 683,525.34

R.F.C.

N10-1102-10-5

AMPLIACIONES \$ -


FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2000

REQ. P.I.C.

CDJ388401816

ANTICIPO \$ 205,057.60

DEDUCTIVAS \$ -



GTO.SOPR.PIC-481-2419

PUNTO	DESCRIPCION	SEGUIN CONTRATO		ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES)		ESTIMACION 4 (CUARTO) FINIQUITO		REAL EJECUTADO		VOL. BAJA		VOL. LTA							
		UNI	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE						
7.02	EL CONTRATISTA SE AJUSTA AL MONTO DEL CONTRATO REDUCIENDO EL EXERCENTE EN MONTO POR LA CANTIDAD DE \$1,100,514.14, PROVENIENTE DE LOS VOLUMENES EXERCENTES QUEDANDO DISPONIBLE EN CUANTO A LA ADJUBICACION DE AJUSTE DE COSTOS.	PZA	1.00	\$4,078.15	\$	4,078.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$	4,078.15	1.00	\$	4,078.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
	NOTA:																						
	SUB-TOTALES*				\$	589,245.99		\$	155,935.99		\$	311,478.37		\$	121,831.62		\$	589,245.99		\$	12,932.65		\$
	I.V.A. =				\$	84,272.35		\$	24,949.76		\$	49,899.54		\$	19,483.06		\$	94,278.35		\$	2,069.26		\$
	TOTAL=				\$	673,518.34		\$	180,885.75		\$	361,374.91		\$	141,314.68		\$	683,525.34		\$	15,002.11		\$

Jesus Diaz Diaz  
CONTRATISTA



ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE GARCIA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE RUIEL LOBATO DIAZ  
SUPERVISOR DE OBRAS