




**CONTRATISTA**  
C. MARIO GONZALEZ AREVALO

DIRECCION:  
AV. NORTE S/N, COLONIA LINDAVISTA, SAN DIEGO DE LA UNION, GTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
XICHU, GTO.  
DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPALES



FINQUITO

3 (TRES)

02-dic-20

07 NOV. DE 2020

02 DIC. DE 2020

OBRA: CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE: PASO DE GUILLERMO- PINALITO DE LA GLORIA, A BASE DE EMPEDRADO, SUBTRAMO: DEL KM 1+500.00 AL KM 1+703.25 EN LA COMUNIDAD DE PASO DE GUILLERMO DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

LOCALIDAD: PASO DE GUILLERMO

CONTRATO NO.:

Part.	DESCRIPCION	SEGUN CONTRATO		EST 1 CANT.	EST 2 IMPORTE	EST3 (FINQUITO) CANT.	TOTAL CANT.	TOTAL IMPORTE	ALTAS		Bajas			
		UNI	P.U.						IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.
EXC 1T	EXCAVACIONES Y TERRAPLENES				\$ 85,890.27			\$ 85,890.27				\$ 28,193.76		
009-D	CORTES 009-D-06 EXCAVACIONES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (Incluido 01.01.003-H-04) EN CORTES Y ADICIONALES DEBIDO DE LA SUBRASANTE: 1) CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A MAQUINA.	m3	245.89	\$119.08	29,280.58	0	22.86	0.00	22.86	\$ 2,722.17	0.00	223.03	\$ 26,558.41	
00E-01	FORMACION DE TERRAPIEN CON SUS CUNAS DE SOBRE ANCHO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM. AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE EXTRACCION DEL MATERIAL CARGA Y ACARREOS, REGALAS, HUMEDADO, TENDIDO, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, P.U.O.T.	m3	5.40	\$260.29	1,405.57	0	5.4	6.22	11.62	\$ 3,024.57	6.22	1,619.00	0.00	\$ -
00E-01	00E-E SUB-BASES Y BASES 00E-E-05: SUB-BASES O BASES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (Incluido 074-H-04): INCLUYE EXTRACCION, CARGA Y REGALAS DEL MATERIAL DE BANCO, INCLUYE ACARREOS BI-BASE: 2) COMPACTADA AL CEN POR CIENTO (100%) UTILIZANDO TERPELATE	m3	174.80	\$268.09	46,867.13	0	152.1	16.6	168.70	\$ 45,226.78	0.00	168.70	\$ 45,226.78	
00E-01	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES PARA CONTENER ZAMPADO EN RESPALDO DE CUNETAS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COMPACTACION CON MEDIOS MANUALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m3	65.33	\$127.69	8,341.99	0	65.33	31.22	96.55	\$ 12,328.47	31.22	3,988.48	0.00	\$ -
030103	<b>OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN</b>				\$ 57,834.86			\$ 57,834.86				\$ 3,394.01		\$ -
047-C	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 047-C-02 Excavaciones para estructuras de acuerdo con su clasificación, cualquier profundidad inciso (3.01.02.022-H.01) b) Excavado por unidad de obra terminada, cualquiera que sean su clasificación y profundidad, a máquina, P.U.O.T.	m3	27.00	\$145.18	3,919.86	0	11.81	6.56	18.37	\$ 2,666.96	0.00	18.37	\$ 2,666.96	
020254	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR CON UN FC= 100 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PLANTILLA DE CONCRETO FC=100KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DEL CONCRETO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	m2	12.50	\$191.28	2,391.00			29.93	\$ 5,725.01	17.43	\$ 3,394.01	0.00	\$ -	

C. MARIO GONZALEZ AREVALO  
CONTRATISTA

ARQ. RAFAEL BUS...  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSÉ GERARDO ANDRADE T.  
SUPERVISOR DE OBRAS



**CONTRATISTA**  
**C. MARIO GONZALEZ AREVALO**

**MAGO CONSTRUCCIONES**  
 DIRECCION:  
 AV. NORTE SM, COLONIA LINDAVISTA, SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.**  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



**FINIQUITO**

3 (TRES)

02-dic-20

07 NOV. DE 2020  
 02 DIC. DE 2020

**OBRA:** CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE: PASO DE GUILLERMO- PINALITO DE LA GLORIA, A BASE DE EMPEDRADO. SUBTRAMO: DEL KM 1+500.00 AL KM 1+703.25 EN LA COMUNIDAD DE PASO DE GUILLERMO DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

**LOCALIDAD:** PASO DE GUILLERMO

**CONTRATO NO.:**

Part.	DESCRIPCION	SEGUN CONTRATO			EST 1 CANT.	EST 2 IMPORTE	EST3 (FINIQUITO) CANT.	TOTAL IMPORTE	ALTAS		BAJAS			
		UNI	CANT.	P.U.					IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	
031226	RELLENO CON TERPETATE PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES, ACABADOS HASTA EL SITIO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m3	22.40	\$2,152.81	\$ 46,222.94	0	14.9	6.7	21.60	\$ 46,500.70	0.00	\$ -	0.80	\$ 1,722.25
relleño 01	PAVIMENTOS	m3	10.70	\$289.80	\$ 3,100.86	0	4.31	3.28	7.59	\$ 2,199.58	0.00	\$ -	3.11	\$ 901.28
031304	EMPEDRADO PARA CONSTRUIR CUARTA DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	221.50	\$402.09	\$ 89,062.94	0	0	217.5	217.50	\$ 87,454.58	0.00	\$ -	4.00	\$ 1,608.36
EMP-02	EMPEDRADO PARA CONSTRUIR CHARCAN DE 15 CM. DE ESPESOR A BASE DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA Y EMBOQUILLADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 INCLUYE: MATERIALES HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	82.50	\$387.15	\$ 31,999.88	0	0	120	120.00	\$ 46,458.00	37.50	\$ 14,518.13	0.00	\$ -

*Mario Gonzalez Arevalo*  
**C. MARIO GONZALEZ AREVALO**  
 CONTRATISTA

**ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE C.**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



*Jose Gerardo Andrade T.*  
**ING. JOSE GERARDO ANDRADE T.**  
 SUPERVISOR DE OBRAS



**CONTRATISTA**  
**C. MARIO GONZALEZ AREVALO**

DIRECCION:  
AV. NORTE S/N. COLONIA LINDAVISTA, SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPALES



FINCQUITO

3 (TRES)

02-dic-20

07 NOV. DE 2020

02 DIC. DE 2020

OBRA: CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE: PASO DE GUILLERMO- PIVALITO DE LA GLORIA, A BASE DE EMPEDRADO, SUETRAMO, DEL KM 1+500.00 AL KM 1+703.28 EN LA COMUNIDAD DE PASO DE GUILLERMO DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

LOCALIDAD:

PASO DE GUILLERMO

CONTRATO NO.:

Part.	DESCRIPCION	SEGUN CONTRATO			EST 1 CANT.	EST 2 IMPORTE	EST3 (FINICUITO) CANT.	TOTAL IMPORTE	ALTAS		BAJAS			
		UNI	CANT.	P.U.					IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	
FCM-1	SEÑALAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SP-7 DE 71 X71 cm, INCLUIE: PAPEL REFIELANTE 3M GRADO INGENIERIA CON ANTIARRAFTL, SEGUN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	m2	1117.88	\$468.94	\$524,218.65	0	137.5	980.38	1117.88	\$ 524,218.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -
FCM-1	SEÑALAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL SP-7 DE 71 X71 cm, INCLUIE: PAPEL REFIELANTE 3M GRADO INGENIERIA CON ANTIARRAFTL, SEGUN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	m	3.00	\$2,069.95	6,209.85	0	0	3	3.00	6,209.85	0.00	\$ -	0.00	\$ -
100954	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ETRENO INFORMATIVO, DE DIMENSIONES 0.80 X 1.20MTS. A BASE DE P.T.R. CUADRADO DE 2' , TABLERO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y ANTIARRAFTL, SEGUN PLANO DE SEÑALAMIENTO, P.U.O.T.	Pza	12.00	\$2,353.59	28,243.08	0	0	12	12.00	28,243.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -
FC	TIERRA DE CANTONCO Afine y compactación del terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos Incluye: escarificado, incorporación de agua.	m2	1.00	\$4,238.61	4,238.61	0	0	1	1.00	4,238.61	0.00	\$ -	0.00	\$ -
UEC/U.10.125.1010	Guardalos en la orilla del pavimento y banquetas con seccion de 0.15 x 0.40 m de concreto hidráulico normal de f'c=200 kg/cm2, colada en el lugar por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-02-010/00	M2	0.00	\$14.51	-	0	0	1117.88	1117.88	16,220.44	1117.88	\$ 16,220.44	0.00	\$ -
UEC/U.10.110.1010		ML	0.00	\$147.72	-	0	0	11	11.00	1,624.92	11.00	\$ 1,624.92	0.00	\$ -
	<b>SUB TOTALES:</b>				\$ 827,437.94					\$ 835,092.27		\$ 41,302.98		\$ 33,678.55
	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>				\$ 132,390.07					\$ 133,609.98		\$ 6,608.48		\$ 5,386.57
	<b>SUMATORIAS:</b>				\$ 959,828.01					\$ 968,672.35		\$ 47,911.46		\$ 39,067.12

C. MARIO GONZALEZ AREVALO  
CONTRATISTA

ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE GERARDO ANDRADE T.  
SUPERVISOR DE OBRAS