



Multiservicio en Construcción "Rodríguez"  
 Trabajos en Flomería, Herresta, Vidriería, Pavimentaciones, y Construcción en General Antonio  
**Rodríguez Vázquez**  
 Tel.: 01 (419) 293 71 55  
 Allende No. 17 "A" Reho, El Tablón C.P. 37950 Sta. Catarina, Guanajuato.



**FINIQUITO DE OBRA**

EJERCICIO FISCAL: 2020

MUNICIPIO: XICHU

LOCALIDAD: LOS COCOS; BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA (OJO DE AGUA); NORIA DEL MALTRATO; PALOMAS; Y ESPIRITU SANTO (MAJADA DEL ESPIRITU SANTO)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS; BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA (OJO DE AGUA); NORIA DEL MALTRATO; PALOMAS; Y ESPIRITU SANTO (MAJADA DEL ESPIRITU SANTO), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
 NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PX/CUARTOS/MUNICIPIO/014/20  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 851,188.33  
 AMPLIACION: \$ -  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 851,188.33

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 23 DE JULIO DEL 2020  
 FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 08 DE OCTUBRE DE 2020  
 FECHA DE INICIO REAL: 4 DE AGOSTO DEL 2020  
 FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 05 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 6 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 1 DE 4

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6			
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL CON MANGUERA Y ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS, INCLUYE LIMPIEZAS DEL ÁREA DE TRABAJO, DESHERBE, ACARREO DE MATERIAL DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	176.00	m2	10.43	1,835.68	0.00	112.00	48.00	16.00	0.00	0.00	176.00	1,835.68	0.00
2	EXCAVACION CON PICO Y PALA PARA DESPLANTAR ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN UNA SECCION DE 0.80X0.80 M., INCLUYE: AFINE DE TALUD Y DEL FONDO DE EXCAVACION, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO, ACRREO DE SOBRESANTES PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O. T.	18.26	m3	197.69	3,609.82	0.00	11.62	4.98	1.66	0.00	0.00	18.26	3,609.82	0.00
3	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR, EN ZAPATA CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c=100 KG/CM2, T. M. A. DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL LUGAR DE SU ELABORACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	28.16	M2	170.14	4,791.14	0.00	17.92	7.68	2.56	0.00	0.00	28.16	4,791.14	0.00
4	ZAPATA AISLADA DE CIMENTACION DE 0.80X0.80X0.10M., PATIN DE 0.10M., EN LA PARTE ALTA PARA TERMINAR EN 0.10 M., EN LA PARTE BAJA, CON UNA ALTURA DE CORONA DE 0.60 M., Y UNA SECCION DE 0.15X0.15 M., FABRICADA CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c=200 KG/CM2, T. M. A. 3/4", INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO A BASE DE ACERÓ DE 6 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, REPARTIDAS EN 0.60M., CON UNA RESISTENCIA DE Fy=4200 KG/CM2, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	44.00	PZA	662.32	29,142.08	0.00	28.00	12.00	4.00	0.00	0.00	44.00	29,142.08	0.00
5	RELLENO Y COMPACTACION DE CEPA EN AREA DE ZAPATAS AISLADAS, CON FISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VOLTEO CON PALA, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	16.28	m2	177.58	2,891.00	0.00	10.36	4.44	1.48	0.00	0.00	16.28	2,891.00	0.00
6	CADENA O DALA DE DEPSLANTE PARA MURO, SECCION DE 0.15X0.20 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X23-4 ARMADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON SECCION 10.1X15 CM CON UNA SEPARACION A CADA 15.8CM ELECTROSOLDADOS, DE Fy=6000 KG/CM2, CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MANO D OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS, CIMBRADO, HABILITADO DE AGERO (CORTES, TRASAPES, DOBLECES, AMARRES) PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	169.40	mf	\$ 149.56	25,335.46	0.00	107.80	46.20	15.40	0.00	0.00	169.40	25,335.46	0.00
7	MURO DE BLOCK MACIZO DE LA REGION CON MEDIDAS DE 0.12X0.20X0.40 M, ACABADO APARENTE POR AMBAS CARAS, JUNTEADO CON UN MAXIMO DE 10 MM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, COLADO A PLOMO Y REGLA, CON UN MAXIMO DE DESPLOME DEL 0.4%, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	360.58	m2	332.88	120,029.87	0.00	208.81	89.49	29.83	36.08	0.00	364.21	121,238.22	-1,208.35



Multiservicio en Construcción "Rodriguez"  
Trabajos en Ff.oo.rr., Herencia, Vidriería, Pavimentaciones, y Construcción en General Antonio  
Rodriguez Vázquez  
Tel.: 01 (419) 293 71 55  
Allende No. 17 "A" Rcho. El Tablón C.P. 37950 Sta. Catarina, Guanajuato.



FINIQUITO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL: 2020

MUNICIPIO: XICHU

LOCALIDAD: LOS COCOS; BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA (OJO DE AGUA); NORIA DEL MALTRATO; PALOMAS; Y ESPIRITU SANTO (MAJADA DEL ESPIRITU SANTO)

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS; BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA (OJO DE AGUA); NORIA DEL MALTRATO; PALOMAS; Y ESPIRITU SANTO (MAJADA DEL ESPIRITU SANTO), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PMX/GU/CIU/ART/OS/MUNICIP/014/20  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 851,188.33  
AMPLIACION: \$ -  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 851,188.33

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 23 DE JULIO DEL 2020  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2020  
FECHA DE INICIO REAL: 4 DE AGOSTO DEL 2020  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 08 DE NOVIEMBRE DE 2020  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 6 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 2 DE 4  
FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6			
8	CASTILLOS DE 0.15X0.15 M, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X15-4, REFORZADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON SECCIÓN 10.1X10.1 CM Y UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8 CM, DE Fy=6,000 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS DE LOS MATERIALES A UNA 1RA ESTACION A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, ACARREOS, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES), PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	177.10	ml	215.4	38,147.34	0.00	112.70	48.30	16.10	0.00	0.00	177.10	38,147.34	0.00
9	CADENA O DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 M, DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, T.M.A. DE 3/4", ARMADO CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA DE 15X20-4 REFORZADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIAMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON SECCIÓN 10.1X15 CM CON UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8CM ELECTROSOLDADOS, DE Fy= 6,000 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES), PREPARACION DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, LIMPIEZAS EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	193.60	ml	242.94	47,033.18	0.00	0.00	158.40	35.20	0.00	0.00	193.60	47,033.18	0.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO A BASE DE VIGUETA CON DIMENSIONES DE 0.11X0.05 DE PATIN Y 4.50 M DE LARGO F'c 200 KG/CM2 Y ACERO PREESFORZADO DE 6000 KG/CM2, BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PREFABRICADA DE SECCIONES 0.15 X0.83 Y 1.22 DE LARGO, MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 0.05 M DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ACABADO LISO CON PLANA DE MADERA, INCLUYE: INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, AMARRES), NIVELACION, COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	198.00	m2	701.32	138,861.36	0.00	0.00	162.00	36.00	0.00	0.00	198.00	138,861.36	0.00
11	IMPERMEABILIZANTE SOBRE CAPA DE COMPRESION DE LA LOSA DE AZOTEA CON VAPORTITE 550, CON CAPA DE FESTERFLEX CON RIEGO DE ARENA, INCLUYE ACARREO DE LOS MATERIALES A UNA 1RA ESTACION A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	198.00	M2	183	36,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	36,234.00	0.00
12	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA f'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ARENA LIMPIA GRAVA DE LA REGION, T.M.A. 3/4", NIVELACION, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREO DE SOBANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	150.59	M2	232.98	35,084.46	0.00	95.83	41.07	13.69	0.00	0.00	150.59	35,084.46	0.00
13	APLANADO FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5 DE 2CM DE ESPESOR ACABADO A ESPONJA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	852.50	M2	170.03	144,950.58	0.00	0.00	0.00	713.20	79.76	0.00	792.96	134,826.59	10,123.99



Multiservicio en Construcción "Rodríguez"  
Trabajos en Fomería, Herrera, Vidriera, Pavimentaciones, y Construcción en General Antonio  
Rodríguez Vázquez  
Tel.: 01 (419) 293 71 55  
Allende No. 17 "A" Rcho. El Tablón C.P. 37950 Sta. Catarina, Guanajuato.



FINIQUITO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL: 2020

MUNICIPIO: XICHU

LOCALIDAD: LOS COCOS; BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA (OJO DE AGUA); NORIA DEL MALTRATO; PALOMAS; Y ESPIRITU SANTO (MAJADA DEL ESPIRITU SANTO)  
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS; BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA (OJO DE AGUA); NORIA DEL MALTRATO; PALOMAS; Y ESPIRITU SANTO (MAJADA DEL ESPIRITU SANTO), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
NÚMERO DE CONTRATO: DOPMIPMXGICUARTOS/MUNICIPIO/014/20  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 851,186.33  
AMPLIACION: \$  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 851,186.33

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 23 DE JULIO DEL 2020  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 06 DE OCTUBRE DE 2020  
FECHA DE INICIO REAL: 4 DE AGOSTO DEL 2020  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 08 DE NOVIEMBRE DE 2020  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 6 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 3 DE 4

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6			
14	APLANADO FINO EN PLAFON CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5 DE 2CM DE ESPESOR ACABADO A ESPONJA. INCLUYE: MALLA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	150.59	M2	182.66	27,506.77	0.00	0.00	0.00	172.59	0.00	0.00	172.59	31,525.29	-4,018.52
15	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIOR Y FACHADA MARCA COMEXO SIMILAR, SOBRE MUROS, CON DISEÑO Y COLOR PROPORCIONADO POR SEDESHU, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	462.22	M2	61.95	28,634.53	0.00	0.00	0.00	118.38	422.845	0.00	541.225	33,528.90	-4,894.37
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON UNA ALTURA DE 2.10 X 0.90 M CON MARCO Y CONTRAMARCO DE HERRERIA PERFILES DE 1X1 1/2 Y TABLERO DE LAMINA CALIBRE 16 INCLUYE: COLOCACIÓN, EMBOQUILLADO EN ZONA DE ANCLAJE, PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO A DOS MANOS EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA Y DEL CONTRAMARCO, ANCLAS, CHAPA, BISAGRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	11.00	PZA	1973.87	21,712.57	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	21,712.57	0.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERIA CON DIMENSIONES DE 1.00M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, A BASE DE MARCO Y PERFILES TUBULARES DE 1X1 1/2" ESPESOR CON UNA HOJA ABATIBLE, CON PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE CUADRADO MACIZO DE 1/2" A CADA 15 CM. EN EL SENTIDO VERTICAL, CON VIDRIO DE 3 mm DE ACUERDO AL PROYECTO, EL PRECIO INCLUYE: EMBOQUILLADO EN ZONA DE ANCLAJE, COLOCACION DE VENTANA CON PULAS Y T AQUETES, MARCO CONTRAMARCO DE VENTANA ABATIBLE DE 1.00METRO DE ALTO X 0.50M DE LARGO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN, MANIJA, VISAGRAS, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	11.00	PZA	1118.95	12,308.45	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	12,308.45	0.00
18	INSTALACION ELECTRICA INCANDESCENTE 2 FOCOS UNO ADENTRO Y OTRO AFUERA, DOS APAGADORES SENCILLOS UNO ADENTRO Y OTRO AFUERA, 2 CONTACTOS SENCILLOS, RAMALEO CON POLIDUCTO DE 1/2", CABLEADO CON ALAMBRE DE COBRE CALIBRE 12 AWG AISLADO CON THW ANTILLAMA, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	11.00	PZA	828.98	9,118.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	9,118.56	0.00
19	LIMPIEZA AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	178.00	M2	10.37	1,825.12	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	1,825.12	0.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, CON FOTOGRAFADO EN TINTA NEGRA CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR "LA SEDESHU", INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	11.00	PZA	158.86	1,747.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	1,747.46	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Multiservicio en Construcción "Rodriguez"  
Trabajos en Plomería, Herrería, Vidriería, Pavimentaciones, y Construcción en General Antonio  
Rodriguez Vázquez  
Tel.: 01 (419) 293 71 55  
Allende No. 17 "A" Recho, El Tablón C.P. 37950 Sta. Catarina, Guanajuato



FINIQUITO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL: 2020

MUNICIPIO: XICHU

LOCALIDAD: LOS COCOS: BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA (OJO DE AGUA); NORIA DEL MALTRATO; PALOMAS; Y ESPIRITU SANTO (MAJADA DEL ESPIRITU SANTO)  
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 METROS ZONA NORESTE EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS; BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA); BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA (OJO DE AGUA); NORIA DEL MALTRATO; PALOMAS; Y ESPIRITU SANTO (MAJADA DEL ESPIRITU SANTO), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXGIC/UART/OSMUNICIPIO/014/20  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 851,188.33  
AMPLIACION: \$  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 851,188.33

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 23 DE JULIO DEL 2020  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE OCTUBRE DE 2020  
FECHA DE INICIO REAL: 4 DE AGOSTO DEL 2020  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACION DE TRABAJOS: 08 DE NOVIEMBRE DE 2020  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 6 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA: 4 DE 4  
FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de diciembre de 2020

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS						TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO	
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5	ESTIMACIÓN 6				
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.20 MTS. (EL TIPO DE LETRERO SERA DETERMINADO POR "LA SEDESHU"), ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR Y POSTES DE ANGLIO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 6.35 MM (2.5X2.5X1/4 DE PULGADAS) Y LAMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR "LA SEDESHU", INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y/O LETRERO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, EXCAVACIÓN Y DADOS DE CONCRETO SIMPLE PARA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO, CONTRAVENTEOS, LIMPIEZAS EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.00	PZA	2983.61	2,983.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2,983.61	0.00	
SUMA DE ESTA HOJA :					\$	733,783.04	SUMA DE ESTA HOJA :					\$	733,780.69	\$	2.35
SUBTOTAL :					\$	733,783.04	SUBTOTAL :					\$	733,780.69	\$	2.35
16.00 % IVA :					\$	117,405.29	16.00 % IVA :					\$	117,404.91	\$	0.38
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:					\$	851,188.33	IMPORTE TOTAL EJECUTADO :					\$	851,185.60	\$	2.73

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ARQ. KAREM JIMENA GONZALEZ VAZQUEZ  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
CARGO: CONTRATISTA