



Multiservicio en Construcción "Rodríguez"  
Trabajos en Plomería, Herrería, Vidriería,  
Pavimentaciones, y Construcción en General  
**Antonio Rodríguez Vázquez**  
Tel.: 01 (419) 293 71 55



Allende No. 17 "A" Rcho. El Tablón C.P. 37950 Sta. Catarina, Guanajuato.

**FINQUITO DE OBRA**

MUNICIPIO: XICHU  
LOCALIDAD: EL CHARCO DE LUCAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE LUCAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: C. ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
NÚMERO DE CONTRATO: DOPMPMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/031/20  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 966,200.01  
AMPLIACIÓN: \$ 65,272.22  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,031,472.23

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 2 de enero de 2021  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18 de abril de 2021  
FECHA DE INICIO REAL: 25 de marzo de 2021  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 12 de julio de 2021  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 12 de julio de 2021

HOJA: 1 DE 2

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de julio de 2021

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5 FINQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
OP.IV.0001	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topografico para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias, incluye: limpieza, deshierbe, estacas y bancos de nivel	875.00	M2	\$ 7.98	\$ 5,386.50	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	5,386.50	0.00
UEC.IV.10.110.1010	Excavación de cortes en terreno natural cualquiera que sea su clasificación, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-01-003/00	143.64	M3	\$ 65.46	\$ 9,402.67	86.40	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.78	8,233.56	1,169.11
OP.IV.0012	Corte con equipo hidráulico en material tipo III. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución. Según la norma SCT N CTR CAR 1-01-003/11	61.56	M3	\$ 367.67	\$ 22,633.77	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.53	22,255.07	378.70
UEC.IV.10.130.1025	Excavación para estructuras (muros y obras de drenaje) cualquiera que sea su clasificación y profundidad, para desplante de las mismas, desperdiciando el material en el banco autorizado, que elija el contratista incluyendo acarreo, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR.1.01.007/11.	166.40	M3	\$ 101.96	\$ 16,966.14	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.40	16,966.14	0.00
UEC.IV.10.160.1010	Carga y acarreo con equipo de material producto del despilme, excavaciones y demoliciones a unidades de transporte, al banco que elija el contratista. N-CTR-CAR.1.01.013/00	245.19	M3	\$ 54.38	\$ 13,333.43	245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.19	13,333.43	0.00
	TERRACERIAS															
UEC.IV.10.150.1020	Releno con equipo y material de banco para estructuras a cualquier profundidad, compactado al 95% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: selección del material, carga, acarreo, tiro en zona de relleno, incorporación de agua, compactación y acarreo del material sobrante. N-CTR-CAR-1-01-011/11	25.08	M3	\$ 329.35	\$ 8,260.10	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	8,260.10	0.00
UEC.IV.10.140.1010	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos que elija el contratista, en la capa subyacente compactado al 95% conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-01-009/11	15.45	M3	\$ 292.34	\$ 4,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,516.65
UEC.IV.10.140.1020	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSM por medios semimecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua. (Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00)	202.50	M3	\$ 301.45	\$ 61,043.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,043.63
OP.IV.005	Suministro de Subbase de material inerte de banco (tepate) de índice plástico menor que 10% y 25% máximo de material que pase la malla No. 200. Compactado al 95% de su Peso Volumétrico Seco Máximo (PVSM) del ensaye AASHTO, incluye. Material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución., p.u.o.t. según la norma SCT N CTR CAR 1.01.009/00	101.25	M3	\$ 425.03	\$ 43,034.29	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25	43,034.29	0.00
	PAVIMENTOS															
OP.IV.007	Empedrado de 20 cm. De espesor a base de piedra de la región, asentada y emboquillada con mezcla de mortero cemento: arena en proporción 1:4 incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario, p.u.o.t.	225.00	M2	\$ 611.52	\$ 137,592.00	0.00	0.00	120.00	45.00	60.00	0.00	0.00	0.00	225.00	137,592.00	0.00

h120



Multiservicio en Construcción "Rodríguez"  
Trabajos en Plomería, Herrería, Vidriería,  
Pavimentaciones, y Construcción en General  
**Antonio Rodríguez Vázquez**  
Tel.: 01 (419) 293 71 55

Allende No. 17 "A" Rcho. El Tablón C.P. 37950 Sta. Catarina, Guanajuato.



**FINIQUITO DE OBRA**

MUNICIPIO: XICHU  
LOCALIDAD: EL CHARCO DE LUCAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE LUCAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: C. ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU-MPIO/031/20  
IMPORTE CONTRATADO: \$ 966,200.01  
AMPLIACIÓN: \$ 65,272.22  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 1,031,472.23

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 2 de enero de 2021  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18 de abril de 2021  
FECHA DE INICIO REAL: 25 de marzo de 2021  
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 12 de julio de 2021  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 12 de julio de 2021

HOJA: 2 DE 2  
FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de julio de 2021

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS								TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN 5 FINIQUITO	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO				
OP.IV.009	Construcción de huellas de concreto hidráulico estampado, hecho en obra, f'c= 250 kg/cm2 de 20 cm de espesor, tamaño máximo de agregado de 3/4", revestimiento normal de 10 a 12 cm, ancho de huella variable armado con malla electrosoldada 6x6 10/10, acabado con volteador, incluye: cimbra, descimbrado, curacreto, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.	450.00	M2	\$ 692.18	\$ 311,481.00	0.00	150.00	105.00	135.00	60.00	0.00	0.00	450.00	311,481.00	0.00	
	CONSTRUCCION DE CUNETAS															
OP.IV.10	Empedrado para construir cuneta de 15 cm. de espesor a base de piedra de la region asentada y emboquillada con mortero cemento-arena prop. 1:3 incluye: materiales herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución. pu.o.t.	120.11	M2	\$ 523.53	\$ 62,881.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,881.19	
	MUROS DE CONTENCIÓN															
OP.IV.03	Muro de mampostería de tercera clase a base de piedra braza de pepena, asentada con mortero cemento-arena, proporción 1:5, incluye: drenes, elaboración del mortero, herramienta y mano de obra p.u.o.t.	66.30	M3	\$ 1,816.45	\$ 120,430.64	66.30	0.00	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00	160.71	291,921.68	-171,491.04	
	LETRERO INFORMATIVO															
OP.IV.11	Suministro y colocación de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80 x 1.20 m. A base de ptr de 2" x 2" (51 x 51mm.), tablero de lámina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes a 2.50 m. De altura a base de ptr de 2" x 2" (51 x 51mm.), incluye: 2 muerlos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empoite, rotulación con pintura esmalte marca comex y vinil autoadherible, de acuerdo al diseño y colores proporcionado por la entidad normativa en la materia. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. P.u.o.t.	1.00	PZA	\$ 4,102.39	\$ 4,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4,102.39	0.00	
	LIMPIEZA															
UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00	675.00	M2	\$ 17.58	\$ 11,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,866.50	
	FUERA DE CATALOGO															
FC-01	REUBICACION Y SUSTITUCION DE UN POSTE DE LA CFE DE MADERA POR UNO DE CONCRETO DE 12 MTS DENTRO DE LA MISMA OBRA. INCLUYE: TRAMITES, PERMISOS, EXCAVACION, ENCOFRAMIENTO EN EL MURO DE MAMPOSTERIA CON CONCRETO Y PIEDRA, MAQUINARIA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ACARREOS, EQUIPO, CARGAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	0.00	pza	\$ 26,634.05	\$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	26,634.05	-26,634.05	
					\$ 832,931.04									\$ 889,200.20	-\$ 56,269.16	
					\$ 832,931.04									\$ 889,200.20	-\$ 56,269.16	
					\$ 133,268.97									\$ 142,272.03	-\$ 9,003.06	
					\$ 966,200.01									\$ 1,031,472.23	-\$ 65,272.22	

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.



POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE: ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDONA  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SUPERVISION / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE: ARQ. KAREM JIMENA GONZALEZ VAZQUEZ  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: C. ANTONIO RODRIGUEZ VAZQUEZ  
CARGO: CONTRATISTA

0215