

Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú, Gto.

En la comunidad de El Mezquital, perteneciente al Municipio de Xichú, Gto.; siendo las 13:00 hrs., del día 23 de Agosto del 2024, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RAMO 33 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
Ejercicio presupuestal:	2024	Programa:	SE.- URBANIZACION 01.- CONSTRUCCION DE CALLES
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL EN LA CALLE PRINCIPAL"		
Localidad:	EL MEZQUITAL		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES		
No. de Registro CMIC:	Registros	No. de Registro de Padrón de Contratista	
-----	Municipal:	-----	Estado:
			GTO-SOP/PUC-3490-2016

Datos del contrato:

Número de contrato:	DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/003/24
---------------------	--------------------------------

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
13-MAY-2024	26-JUL-2024	24-MAY-2024	06-AGO-2024

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
06-AGO-2024	Número de oficio	Fecha de emisión
	0452/2024	28-MAY-2024

c.c.p.- Archivo

BBB

Alvarado Ramirez Juan
Flores Gutierrez

Casale

U

X



Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 998,778.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 998,778.51	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 998,778.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 998,778.51	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES: Trazo y nivelación con equipo topográfico; **TERRACERIAS:** excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, compactación de terreno natural con equipos mecánicos, capa subrasante, con material procedente de banco de 30 cm de espesor; **MUROS DE CONTENCION:** Mampostería de piedra de tercera clase junteada con mortero de cemento; **PAVIMENTOS:** sub base hidráulica de 15 cm de espesor con materiales pétreos procedentes de bancos, empedrado con espesor de 15 cm. A base de piedra bola ahogada en una cama de concreto hidráulico f'c=250kg/cm2 y huellas de rodamiento de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2, malla electrosoldada 6 x 6 - 10 / 10 para armado de huellas; **CUNETAS Y GUARNICIONES:** Guarnición trapezoidal en la orilla del pavimento con sección de 0.15X0.20X0.40 mts., guardalosa de concreto hidráulico hecho en obra f'c=200 kg/cm2, de 20x40 cm. En remate de pavimento, cunetas de concreto hidráulico hecho en obra simple de f'c = 150 kg/cm2; **SEÑALAMIENTOS:** Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m; **LIMPIEZA:** Limpieza para entrega final de la obra.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías:

Fianza número: **2951814** Valor de la fianza: **\$ 99,877.85**

Fecha de emisión	Vigencia de la fianza	
	Inicio	Termino
12-AGOSTO-2024	-----	-----

Nombre de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**

Ante: **LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.**

Otras garantías: -----

c.c.p.- Archivo

Alvarado Ramirez Juan
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Vertical signature]



Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	24-MAY-2024	21-JUN-2024	\$ 0.00
2 (DOS)	NORMAL	22-JUN-2024	15-JUL-2024	\$ 289,637.51
3 (TRES)	FINIQUITO	16-JUL-2024	06-AGO-2024	\$ 709,141.00
Importe total estimado:				\$ 998,778.51

Observaciones:

La Comunidad de El Mezquital recibe los trabajos descriptos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos que marca la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FINIQUITO	RESUMEN DE ESTIMACIONES
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	GARANTIA

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la comunidad de El Mezquital representada en este acto por el C. Juan Alvarado en su carácter de Delegado Auxiliar Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

c.c.p.- Archivo

A. Alvarado Ramirez JUV


[Signature]


[Signature]

[Signature]

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio.	Por el Supervisor de Obra.
Firma: 	Firma: 
Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal	Nombre: Ing. José Uriel Lobato Díaz Cargo: Supervisor de Obra

Por la Dirección de Obras Públicas.	Por el Contratista.
Firma: 	Firma: 
Nombre: Ing. Víctor Hugo Hernández González Cargo: Director de Obras Públicas	Nombre: Ing. Cesar Bautista Cervantes Cargo: Representante Legal

Por la Contraloría.	Por el Municipio.
Firma: 	Firma: 
Nombre: C.P. Roberto Betancourt Calzotro Cargo: Contralor Municipal	Nombre: C. Gustavo Díaz Ramírez Cargo: Regidor Comisionado

Por la Comunidad de El Mezquital.	Por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Firma: 	Firma: _____
Nombre: C. Juan Alvarado Cargo: Delegado Auxiliar Municipal	Nombre: _____ Cargo: _____

c.c.p.- Archivo