

# OPERADO

## FISE 2024

FINIQUITO DE FUENTE DE INVERSIÓN: CONVENIO: SEDESUR-PMHGT-46/2024. ANEXO DE EJECUCIÓN: AG-000049-PMHGT-2024-46-002. FISE ESTATAL Y AFORTACION MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL: 2024. MUNICIPIO: ACHU



LOCALIDAD: LA SALITRELA, POTRERILLOS (EL SALTO), EL ZAMORANO, PUERTO DE TABLAS, BELTRÁN, LA ZABILA, SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, LA HIGUERITA, PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON), EL AGUACATE, PINALITO DE LA GLORIA, PIEDRAS PINTADAS.

HOJA: 1 DE 4  
FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2024

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13/05/2024  
FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 13/05/2024  
FECHA DE INICIO REAL: 13/05/2024  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 30/06/2024

CONTRATISTA: ING. CESAR BAUTISTA GERVAANTES  
NÚMERO DE CONTRATO: EXP/PMHGT/AF/INVERSIÓN/SEDESUR/FISE/2024/002  
IMPORTE CONTRATO: \$7,000,000.00  
AMPLIACIÓN: 0.00  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$7,000,000.00

FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 30/06/2024  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 30/06/2024

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DEPARTAMENTO EN EL MUNICIPIO DE XICHU EN VARIAS LOCALIDADES"

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACIÓN FUERA CANTALOSO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO O VS EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
UEC-ED.12.100.1010	Trazo y nivelación de terreno, para superficies menores de 300m2, con equipo topográfico para desplante de estacas, estableciendo ejes y referencias, fidejateo, limpieza, deshierbos, saneos, bancos de trial.	288.00	M2	9.56	\$ 2,753.28	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	\$ 2,753.28	\$ -
UEC-ED.12.105.1010	Excavación manual en zanja, en material tipo A de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, afinamiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	29.88	M3	135.88	\$ 4,060.69	0.00	29.12	0.00	-0.76	0.00	29.12	\$ 3,965.83	\$ 103.27
UEC-ED.16.100.1010	Plancha de 5cm de espesor, a base de concreto fabricado en obra (C=100kg/cm2, f'ma = 19mmi (3R)), incluye: mezcla, vaciado y limpieza.	53.28	M2	206.44	\$ 10,990.12	0.00	52.54	0.00	-0.74	0.00	52.54	\$ 10,885.36	\$ 152.77
OP-ED.01	ZAPATA ANCLADA DE ORIENTACION DE 0.60 X0.60X0.10M, PATIN DE 0.10M, EN LA PARTE ALTA PARA TERMINAR EN 0.10M, EN LA PARTE BAJA, CON UNA ALTURA DE CORONA DE 0.60 M, Y UNA SECCIÓN DE 0.15X0.15 M, FABRICADA CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c=200 KG/CM2, F'f=19MMI (3R). EL PATIN DE 0.10M DE ALTO, HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'c=100KG/M2 DE 5 CM DE ESPESOR, CIMBRADO, HABILITADO A BASE DE ACERO DE 8 VARILLAS DE 3/8" DE DIÁMETRO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, REPARTIDAS EN 0.60M, CON UNA RESISTENCIA F'f=4,200 KG/CM2, CON UN ESPESOR DE 10 CM, EN LA PARTE BAJA, MANEJO DE OBRA, ACABADOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	72.00	PZA	546.29	\$ 39,332.88	0.00	70.00	0.00	-2.00	0.00	70.00	\$ 38,740.90	\$ 1,092.58
UEC-ED.12.125.1105	Relleño semi-mecánico en zanja con material producto de excavación, compactado al 90% de su P.V.M. en cajas de 20 cm. Incluye: limpieza, selección, abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	216.64	M3	84.92	\$ 18,402.27	0.00	24.28	0.00	-2.36	0.00	24.28	\$ 2,061.86	\$ 200.41
OP-ED.02	CADENA O DALA DE DESPLANTE PARA MURO, SECCIÓN DE 0.15X0.20 M, A BASE DE ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 150204 ARMADA CON 4 VARILLAS DE 8MM, CON UN ESPESOR DE 10 CM, CON ESTRIEBOS LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON SECCIÓN 10 X11.50M CON UNA SEPARACIÓN A CADA 15.8CM ELECTROSOLDADOS, DE F'f= 6,000 KG/CM2, CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, INCLUYENDO: MANEJO DE OBRA, CUBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAFES, DOBLAJES, AMARRRES), PREPARACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	277.20	NIL	386.49	\$ 107,135.08	0.00	273.20	0.00	-3.70	0.00	273.20	\$ 105,205.09	\$ 1,430.01

SUMA DE ESTA HOJA: \$ 105,542.67  
SUBTOTAL: \$ 105,542.67  
16.00 % IVA: \$ 16,886.83  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 122,429.50


SUMA DE ESTA HOJA: \$ 105,542.67  
SUBTOTAL: \$ 105,542.67  
16.00 % IVA: \$ 16,886.83  
IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$ 122,429.50

POR LA SUPERVISIÓN SUPERINTENDENCIA:

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. CESAR BAUTISTA GERVAANTES  
CARGO: CONTRATISTA

NOMBRE: ARQ. JUSTO CO. HERNÁNDEZ BERNARDEZ  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al Desarrollo Social"

8020

# OPERADO

## FISE 2024

60209

FINIQUITO DE EJECUCIÓN: AC-00-0249-FINIS-2024-45-002. FISE ESTIVAL Y APORTACIÓN MUNICIPAL  
MUNICIPIO: XICHU

LOCALIDAD: LA SALTERRA, POTRERILLOS (EL SALTO), EL ZAMORANO, PUERTO DE TABLAS, BELTRÁN, LA ZABILA, SAN DIEGO DE LAS PITAYAYAS, LA HIGUERITA, PINALITO DE LA GLORIA, PIEDRAS BLANCAS

CONTRATISTA: ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES  
DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE VILLAVIEJA  
IMPORTE CONTRATO: \$2,000,000.00  
AMPLIACIÓN: 0.00  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$2,000,000.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 13/05/2024  
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 13/05/2024  
FECHA DE INICIO REAL: 13/05/2024  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 30/09/2024


FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2024  
HOJA: 2 DE 4

CLAVE	CONCEPTOS CONTRATADOS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACIÓN FUERA VOLUMEN CATALOGADO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO O V/S EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
OP-ED-03	MURO DE BLOQUE MAGRO DE LA REGIÓN CON MEDIDAS DE 19X19X19 CM. MÁXIMO DE 10 CM DE ESPESOR, CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, COLOCADO A PLOMO Y REGLA, CON UN MÁXIMO DE DESPLOME DEL 0.4%. INCLUYE: MANO DE OBRERA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ANDAMIAJE, ACARREOS, DESMONTAJE, LIMPIEZA, CUIDADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	590.04	M2	\$ 451.35	\$ 266,314.55	0.00	613.55	0.00	0.00	0.00	613.55	\$ 276,033.54	\$ 10,698.99
OP-ED-04	CASTILLOS DE 0.15X0.15 M. A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE C=200 KG/CM2, T.M.A. DE 7", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X15-4, REFORZADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON SECCIÓN 10X15 CM. INCLUYE: MANO DE OBRERA, EQUIPO, ACARREOS DE LOS MATERIALES A UNA TRAYECTORIA A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, ACARREOS, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAFES, DORLEYES, AMARRÉS), PREPARACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESMONTAJE, CUIDADO, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	315.00	ML	\$ 347.88	\$ 109,582.20	0.00	300.45	0.00	0.00	-14.55	300.45	\$ 104,500.55	\$ 5,081.65
OP-ED-05	CAJERA O DALA DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.20 M. DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE C=200 KG/CM2, T.M.A. DE 7", CON ESTRUCTURA ELECTROSOLDADA 15X15-4, REFORZADA CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DE GRADO 60 DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON ESTRIBOS LISOS DE GRADO 50 (CALIBRE 8) CON SECCIÓN 10X15 CM CON UNA SEPARACIÓN A CADA 19.8 CM ELECTROSOLDADOS DEL 100%. INCLUYE: MANO DE OBRERA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAFES, DORLEYES, AMARRÉS), PREPARACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESMONTAJE, CUIDADO, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	354.80	ML	\$ 424.03	\$ 149,890.44	0.00	0.00	315.10	0.00	-21.70	315.10	\$ 132,460.69	\$ 0,179.75
OP-ED-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO A BASE DE VIGUETA CON DIMENSIONES DE 0.11X0.05 DE PATIN Y 4.50 M DE LARGO F.C 200 KG/CM2 Y ACERO PREESTILENO DE 6000 KG/CM2, BOVEDILLA DE POLIESTILENO PREFABRICADA DE SECCIONES 0.15 X0.03 Y 1.22 DE LARGO, MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADO 15X15-4 DE 0.05 M DE ESPESOR HECHO EN OBRA DE C=200 KG/CM2, T.M.A. 3M, ACABADO LISO CON PLANA DE MADERA. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, ANDAMIAJE, HABILITADO DE ACERO (CORTES, TRASLAFES, DORLEYES, AMARRÉS), PREPARACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, DESMONTAJE, CUIDADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	374.00	M2	\$ 500.08	\$ 200,029.92	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00	\$ 200,029.92	\$ -

SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 810,445.11
SUBTOTAL:	\$ 976,891.78
16.00% IVA:	\$ 156,316.66
IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$ 1,133,208.44
SUMA DE ESTA HOJA:	\$ 806,816.70
SUBTOTAL:	\$ 970,300.35
16.00% IVA:	\$ 155,969.06
IMPORTE TOTAL EJECUTADO:	\$ 1,126,269.41

POR LA SUPERVISIÓN Y SUPERINTENDENCIA:  
  
 NOMBRE: ING. VICTOR TORO HERNANDEZ  
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA:  
  
 NOMBRE: ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES  
 CARGO: CONTRATISTA



"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido su uso para fines  
distintos al Desarrollo Social"

# OPERADO

## FISE 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2024

0210

FINIQUITO DE EJECUCIÓN AG-000049-PMH-GT-2024-45-002. FISE ESTATAL Y APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024. MUNICIPIO: XICHU

FUENTE DE INVERSIÓN: CONVENIO: SEDESU-PMH-GT-45/024. ANEXO DE EJECUCIÓN: AG-000049-PMH-GT-2024-45-002. FISE ESTATAL Y APORTACION MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024. MUNICIPIO: XICHU

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE BARRIO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, EN MARIS LAS LOCALIDADES".

CONTRATISTA: **ING. CESAR BAUTISTA CERVAENTES** FECHA DE INICIO REAL: 13/09/2024  
 NÚMERO CONTRATO: **EQ-PMH-GT-2024-45-002** FECHA DE TÉRMINO REAL: 30/09/2024  
 IMPORTE CONTRATO: **\$7,600,324.95** FECHA DE INICIO ESTIMADO: 13/09/2024  
 APLICACIÓN: **0.00** FECHA DE TÉRMINO ESTIMADO: 30/09/2024  
 IMPORTE TOTAL CONTRATADO: **\$7,600,324.95**


CLAVE	CONCEPTOS CONTRATADOS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS							IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO EJECUTADO	
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4	ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS				
UEC-ED-98.120.1010	Impresión de superficie elástico de alto desempeño, en color (blanco, rojo, o similar al existente) con 10 años de garantía. Incluye: primario, membrana de refuerzo, limpieza de superficie, retiro del material con fines de adherencia, benjaminita, garantía por escrito de 10 años.	324.00	M2	\$ 246.53	\$ 96,097.72	0.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	\$ 96,097.72	\$ -
UEC-ED-30.100.1015	Firma 10 cm de espesor, elaborado a base de concreto fabricado en obra (f=2000kg/cm2, Lm a 19mm (34"), armado con malla electrolitica-10/10 terminado para recibir acabados, corte con disco de diamante 2.0 cm de profundidad, agregado de 1/2" de arena y 1/2" de grava, doble-es, ganchos, anclajes, trazo, preparación de la superficie, afresado, cimbra metálica, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.	246.42	M2	\$ 515.56	\$ 127,044.30	0.00	246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	246.42	\$ 127,044.30	\$ -	\$ -
EUC-ED-30.205.1020	Aplisado en muro de 2 cm de espesor a base de mortero cemento en una proporción 1:3 a plomo y regla, acabado con arena fina proporción 1:5 a plomo con espujita o faja, hasta alturas de 3.50 m, incluye: preparación de superficie, remata, anclaje, armarado, andamaje	1385.00	M2	\$ 213.10	\$ 295,276.50	0.00	0.00	1434.29	39.29	0.00	0.00	1454.29	\$ 305,447.20	\$ 8,372.70	\$ -
OP-ED-07	APLANADO FINO EN PLAFON CON MULTIRLAST A DOS MANOS COLOR BLANCO ACABADO TEXTURIZADO, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T.	282.42	M2	\$ 244.87	\$ 69,156.19	0.00	0.00	282.42	0.00	0.00	0.00	282.42	\$ 69,156.19	\$ -	\$ -
UEC-ED-78.145.1010	Pintura vinílica sobre muro con superficie fina hasta 3.50 m de altura, marca COMEX, línea Vinílex o similar en calidad, costo y garantía. Incluye: preparación de la superficie, aplicación de sellador 851, difusión y aplicación a dos manos hasta cubrir porcompletamente la superficie, andamaje y limpieza	756.16	M2	\$ 112.38	\$ 84,909.74	0.00	0.00	773.64	17.28	0.00	0.00	773.64	\$ 86,941.65	\$ 1,941.91	\$ -
OP-ED-08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON UNA ALTURA DE 2.10 X 0.90 M CON MARCO Y CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES, P.U.O.T., COLOCACIÓN DE LA PUERTA EN LA ZONA DE ANCLAJE, PINTURA DE ESMALTE EN COLOR BLANCO A DOS MANOS EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA Y DEL CONTRAMARCO, ANCLAS, CHAPA, BISAGRAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERO EN EL ARBE, TROBAND Y TORNILLOS PARA SU CORRECTOR EJECUCIÓN, P.U.O.T.	18.00	PZA	\$ 4,222.08	\$ 76,097.44	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	\$ 76,097.44	\$ -	\$ -
<b>SUMA DE ESTA HOJA:</b>					<b>\$ 751,447.89</b>								<b>\$ 761,762.50</b>	<b>\$ 10,314.61</b>	
					<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$ 1,728,436.97</b>								<b>\$ 1,752,142.85</b>	<b>\$ 3,703.16</b>
					<b>16.00% IVA:</b>	<b>\$ 276,850.35</b>								<b>\$ 277,142.85</b>	<b>\$ 592.51</b>
					<b>IMPORTE TOTAL CONTRATADO:</b>	<b>\$ 2,004,890.02</b>								<b>\$ 2,009,795.71</b>	<b>\$ 4,295.67</b>

**POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:**

NOMBRE: **ING. CESAR BAUTISTA CERVAENTES**  
 CARGO: **SUPERVISOR DE OBRA**

**POR EL CONTRATISTA:**

NOMBRE: **ING. CESAR BAUTISTA CERVAENTES**  
 CARGO: **CONTRATISTA**



"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido su uso para fines  
distintos al Desarrollo Social"

# OPERADO FISE 2024

FINIQUITO DE EJERCICIO DE EJECUCIÓN: ANEXO DE EJECUCIÓN: A6-000099-RMHGTC-2024-45-002. FISE ESTATAL Y AFORTACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2024



H.O.A.: ALDEA 4  
FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2024

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13/05/2024  
FECHA DE TÉRMINO SEGUN CONTRATO: 13/05/2024  
FECHA DE INICIO REAL: 13/05/2024  
FECHA DE TÉRMINO REAL: 30/09/2024

CONTRATISTA: ING. CESAR BALUSTITA CERVAANTES  
IMPORTE CONTRATADO: \$2,000,324.65  
AMPLIACIÓN: 0.00  
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$2,000,324.65

LOCALIDAD: LA SALITRERA, POTRERILLOS (EL SALTO), EL ZAMORANO, PUERTO DE TABLAS, BELTRÁN, LA ZABILA, SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, LA HIGUERITA, PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), EL AGUACATE, PINALITO DE LA GLORIA, PIEDRA PUNYAYAS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE ALMACÉN EN EL MUNICIPIO DE XICHU, EN VARIAS LOCALIDADES

CLAVE	CONCEPTO CONTRATADOS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	VOLUMENES ESTIMADOS				ESTIMACIÓN FUERA CATALOGO	TOTALES DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATO O US EJECUTADO
						ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN 4				
OP.ED.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERA CON DIMENSIONES DE 1.00M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, CON UNO (1) CERRAJE DE ALUMINIO, UNO (1) CERRAJE DE HERRERA CON UNO (1) CERRAJE DE ALUMINIO, UNO (1) CERRAJE DE HERRERA CON UNA HOJA ABATIBLE CON PROTECCIONES DE HERRERA A BASE DE CUADRADO MAGZO DE 1/2" A CADA 15 CM. EN EL SENTIDO VERTICAL, CON VIDRIO DE 3 mm DE ACUERDO AL PROYECTO, EL PRECIO INCLUYE: EMBOJILLADO EN ZONA DE ANGAJE, COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE VENTANA ABATIBLE DE 1.00METRO DE ALTO Y 0.50M DE LARGO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, E INSTALACIÓN, MANUA, VISAGRAS, LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	18.00	PZA	\$ 1,877.37	\$ 33,792.66	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 33,792.66	\$ -
OP.ED.10	INSTALACION ELECTRICA INCANDESCENTE 2 FOCOS UNO ADENTRO Y OTRO AFUERA, DOS APAGADORES BENCILLOS UNO ADENTRO Y OTRO AFUERA, 2 CONTACTOS SENCILLOS, RAMBLEROS CON UNO (1) CABLE AWG #14 CON THW ANTILAMA, INCLUYE ACARRO DE MATERIALES, DESFERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	18.00	PZA	\$ 1,138.99	\$ 20,499.82	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 20,499.82	\$ -
UEC.ED.100.11.10.10	Limpieza general de la obra para antigüedad de espacio, bedoye: Limpieza de pisos, vidrios, muros, huerteras, platinas, etc.	298.00	M2	\$ 14.82	\$ 4,396.16	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00	298.00	\$ 4,396.16	\$ -
OP. IV.012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CON MEDIDAS DE 29 CM. DE LARGO POR 10.15 CM. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METALICA PLANA, COLOR PLATEADA, CON FOTOGRABADO EN TINTA NEGRA CONFORME AL ANEXO DE LA OBRA, INCLUYE ACARRO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU EJECUCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	18.00	PZA	\$ 241.66	\$ 4,349.88	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	\$ 4,349.88	\$ -
UEC.ED.94.115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SERALAMIENTO INFORMATICO DE LA OBRA CON MEDIDAS DE 0.80 X 1.20 MTS. (EL TIPO DE LETRERO SERA DE TERMINADO POR 'LA SEDESHU', ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR Y POSTES DE ANGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 6.35 MM (2 502.5X1/4 DE PULGADAS) Y LAMINA GALV. POCULADO 'SEDESHU' INCLUYE: ACARRO DE MATERIALES Y/O LETRERO HASTA EL LUGAR DE SU COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, EXCAVACION Y DADOS DE CONCRETO SIN REFORZO PARA COLOCACION DE SERALAMIENTOS, SERALAMIENTOS CONTRAVIENTOS, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	1.00	PZA	\$ 2,110.13	\$ 2,110.13	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,110.13	\$ -
El Contratista certifica el más amplio finiquito que en cualquier momento, renunciando a cualquier acción legal que le corresponda, así como a cualquier reclamación por el pago adelantado con el contrato.						SUMA DE ESTA HOJA: \$ 64,943.65							
EL CONTRATISTA SE AJUSTA AL MONTO CONTRATADO, RENUNCIANDO A LA CANTIDAD DE \$5,703.16 MAS IVA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.						SUB TOTAL: \$ 70,337.37							
						IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$ 2,000,324.65							
						SUMA DE ESTA HOJA: \$ 64,943.65							
						16.00 % IVA: \$ 1,027.41							
						IMPORTE TOTAL EJECUTADO: \$ 2,065,272.31							
						SALDO DE EJECUCION: \$ 4,295.97							

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:  
NOMBRE: ING. CESAR BALUSTITA CERVAANTES  
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA:  
NOMBRE: ING. VICTOR HUGO GUERRA DE GUZMAN  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:  
NOMBRE: ING. VICTOR HUGO GUERRA DE GUZMAN  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al 'Desarrollo Social'"

1120