



## Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú, Gto.

En la comunidad de Misión de Santa Rosa, perteneciente al Municipio de Xichú, Gto.; siendo las 14:00 hrs., del día 02 de Octubre del 2024, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

**Datos generales de la obra:**

Fuente de financiamiento: **RAMO 33 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

Ejercicio presupuestal: **2024** Programa: **SE.- URBANIZACION  
01.- CONSTRUCCION DE CALLES**

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD MISION DE SANTA ROSA, EN CALLE SUBIDA A PIE DE LA CUESTA"**

Localidad: **MISION DE SANTA ROSA**

**Datos Generales del contratista:**

Contratista o empresa: **ING. CESAR BAUTISTA CERVANTES**

No. de Registro CMIC:	Registros	No. de Registro de Padrón de Contratista
-----	Municipal:	Estado:
	-----	<b>GTO-SOP/PUC-3490-2016</b>

**Datos del contrato:**

Número de contrato: **DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/007/24**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<b>20-MAY-2024</b>	<b>02-AGO-2024</b>	<b>20-MAY-2024</b>	<b>01-SEP-2024</b>

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista		
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
<b>01-SEP-2024</b>	Número de oficio	Fecha de emisión
	<b>561/2024</b>	<b>23-JUL-2024</b>

c.c.p.- Archivo

Cesarlo Cervantes  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten mark]

**Inversión contratada:**

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 999,373.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 999,373.94	\$ 0.00	\$ 0.00

**Inversión ejercida:**

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 999,373.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 999,373.94	\$ 0.00	\$ 0.00

**Descripción de los trabajos realizados:**

**PRELIMINARES:** Trazo y nivelación con equipo topográfico; **TERRACERIAS:** excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, compactación de terreno natural con equipos mecánicos; **MUROS DE CONTENCIÓN:** Excavación para estructuras u obras de drenaje, Relleno con material del banco para excavaciones de estructuras, Mampostería de piedra de tercera clase junteada con mortero de cemento; **OBRAS DE DRENAJE:** Zampeado de mampostería de piedra de tercera clase junteada con mortero de cemento; **PAVIMENTOS:** sub base hidráulica de 15 cm de espesor con materiales pétreos procedentes de bancos, empedrado con espesor de 15 cm. a base de piedra bola ahogada en una cama de concreto hidráulico f'c=250kg/cm2 y huellas de rodamiento de concreto hidráulico f'c= 250 kg/cm2, malla electrosoldada 6 x 6 - 10/10 para armado de huellas; **GUARNICIONES:** Guardalosa de concreto hidráulico hecho en obra f'c=200 kg/cm2, de 20x40 cm.,; **SEÑALAMIENTOS:** Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m; **LIMPIEZA:** Limpieza para entrega final de la obra; **FUERA DE CATALOGO:** Suministro y colocación de rejilla de 0.24 x 0.55 m, construcción de tope de concreto f'c=250 kg/cm2, suministro y colocación de rejilla de 7.50 x 0.24 m y reubicación de línea de agua potable de 2" de tubería galvanizada.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

**Garantías:**

Fianza número:	<b>24A53955</b>	Valor de la fianza:	<b>\$ 99,937.39</b>
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
<b>26-SEPTIEMBRE-2024</b>	Inicio	Termino	
	-----	-----	

Nombre de la afianzadora: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**

Ante: **LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.**

Otras garantías: -----

c.c.p.- Archivo

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	20-MAY-2024	18-JUN-2024	\$ 0.00
2 (DOS)	NORMAL	19-JUN-2024	18-JUL-2024	\$ 0.00
3 (TRES)	NORMAL	19-JUL-2024	07-AGO-2024	\$ 376,463.15
4 (CUATRO)	FINIQUITO	08-AGO-2024	01-SEP-2024	\$ 622,910.79
Importe total estimado:				\$ 999,373.94

Observaciones:

La Comunidad de Misión de Santa Rosa recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos que marca la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.



Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FINIQUITO	RESUMEN DE ESTIMACIONES
CONVENIO	CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	GARANTIA

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la comunidad de Misión de Santa Rosa representada en este acto por el C. José Jordán Jiménez Camacho en su carácter de Delegado Auxiliar Municipal.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<b>Por el municipio.</b>	<b>Por el Supervisor de Obra.</b>
Firma:	Firma:
Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal	Nombre: Ing. José Uriel Lobato Díaz Cargo: Supervisor de Obra

<b>Por la Dirección de Obras Públicas.</b>	<b>Por el Contratista.</b>
Firma:	Firma:
Nombre: Ing. Víctor Hugo Hernández González Cargo: Director de Obras Públicas	Nombre: Ing. Cesar Bautista Cervantes Cargo: Representante Legal

<b>Por la Contraloría</b>	<b>Por el Municipio.</b>
Firma:	Firma:
Nombre: C.P. Roberto Betancourt Calixtro Cargo: Contralor Municipal	Nombre: C. Gustavo Díaz Ramírez Cargo: Regidor Comisionado

<b>Por la Comunidad de Misión de Santa Rosa.</b>	<b>Por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.</b>
Firma:	Firma: _____
Nombre: C. José Jordán Jiménez Camacho Cargo: Delegado Auxiliar Municipal	Nombre: _____ Cargo: _____

c.c.p.- Archivo