

CONTRATISTA
C. GUILLERMO
RODRIGUEZ ORTIZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE XICHÚ, GTO.
DIRECCION DE OBRAS

FINIQUITO DE OBRA

FECHA 25/10/2024

OBRA	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE E IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL XICHÚ, GTO.										CONTRATO NO.	DOP/MP/MXG/MERCADO/SDES-MPIO/012/24											
CLAVE	DESCRIPCION	UNI	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	EST. NO. 1	EST. NO. 2	VOL. EXCEDENTE	VOL. FUERA DE CATALOGO	TOTAL DE VOLUMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS CONTRATADOS VS EJECUTADOS											
													VOLUMENES ESTIMADOS										
1.1	IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA, CON PRODUCTOS PREFABRICADOS SOLDABLE UNIPLAS PLUS APP/SBS 4PG, COMPUESTO POR UNA CAPA DE PRIMARIO IMPERPRIM SL (IMPERCOAT PRIMARIO SL) A RAZON DE 0.09 LM2; RELLENO DE FISURAS CON CEMENTO BITUPLASTIC N (IMPERCOAT CEMENTO N); MANTO PREFABRICADO UNIPLAS PLUS APP/SBS 4 PG CON REFUERZO INTERMEDIO CON FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA (180 G/CM2); ACABADO CON GRAVILLA EN COLOR ROJO Y RETOQUE CON ELASTON, GARANTIA PARA 10 AÑOS; PRODUCTOS IMPERQUIMIA O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA COLOCADO A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, DIMENSIONAMIENTO Y LIMPIEZA.	M2	634.71	\$ 520.49	\$ 330,360.21	487.78	155.18	-8.25	0.00	642.96	\$ 334,853.64	\$ 4,293.43											
<table border="1"> <tr> <td>SUMA DE ESTA HOJA</td> <td>\$ 330,360.21</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 330,360.21</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 52,857.63</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL CONTRATADO</td> <td>\$ 383,217.84</td> </tr> </table>												SUMA DE ESTA HOJA	\$ 330,360.21	SUBTOTAL	\$ 330,360.21	IVA	\$ 52,857.63	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$ 383,217.84				
SUMA DE ESTA HOJA	\$ 330,360.21																						
SUBTOTAL	\$ 330,360.21																						
IVA	\$ 52,857.63																						
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	\$ 383,217.84																						
<table border="1"> <tr> <td>SUMA DE ESTA HOJA</td> <td>\$ 334,853.64</td> <td>\$ 4,293.43</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 334,853.64</td> <td>\$ 4,293.43</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$ 53,544.98</td> <td>\$ 686.95</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL EJECUTADO</td> <td>\$ 388,198.22</td> <td>\$ 4,980.38</td> </tr> </table>												SUMA DE ESTA HOJA	\$ 334,853.64	\$ 4,293.43	SUBTOTAL	\$ 334,853.64	\$ 4,293.43	IVA	\$ 53,544.98	\$ 686.95	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	\$ 388,198.22	\$ 4,980.38
SUMA DE ESTA HOJA	\$ 334,853.64	\$ 4,293.43																					
SUBTOTAL	\$ 334,853.64	\$ 4,293.43																					
IVA	\$ 53,544.98	\$ 686.95																					
IMPORTE TOTAL EJECUTADO	\$ 388,198.22	\$ 4,980.38																					

EL CONTRATISTA SE AJUSTA AL MONTO CONTRATADO, RENUNCIANDO A LA CANTIDAD DE \$ 4,293.43 MAS IVA PARA CUALQUIER ACLARACION

POR LA CONTRATANTE:

(Signature)

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

(Signature)

POR EL CONTRATISTA:

(Signature)



NOMBRE : ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ
 CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JUSTO FCO. HERNANDEZ BENAVIDEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE : C. GUILLERMO RODRIGUEZ ORTIZ
 CARGO : CONTRATISTA