

Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú, Gto.

En la comunidad de Ojo de Agua, perteneciente al Municipio de Xichú, Gto.; siendo las 12:00 hrs., del día 17 de Febrero del 2026, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	RAMO 33 DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
Ejercicio presupuestal:	2025	Programa:	SE.- URBANIZACION 01.- CONSTRUCCION DE CALLES
Nombre de la Obra:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN LA CALLE PRINCIPAL"		
Localidad:	OJO DE AGUA		

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ		
No. de Registro CMIC:	Registros	No. de Registro de Padrón de Contratista	
-----	Municipal:	Estado:	
	-----	GTO-SOP/PUC-2943-2014	

Datos del contrato:

Número de contrato:	DOPM/PMXG/PAVIMENTACION/MPIO/012/25
---------------------	-------------------------------------

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
06-OCT-2025	19-DIC-2025	21-OCT-2025	03-ENE-2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
03-ENE-2026	Número de oficio	Fecha de emisión	
	1067/2025	23-OCT-2025	

CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN TIEMPO POR AMPLIACION EN TIEMPO: 23 DE OCTUBRE DE 2025

c.c.p.- Archivo

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,999,916.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,999,916.15	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$ 1,999,916.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,999,916.15	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES: Trazo y nivelación con equipo topográfico; **EXCAVACIONES Y TERRACERIAS:** Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, compactación de terreno natural con equipos mecánicos, capa subasante con material procedente de banco, sub base hidráulica; **PAVIMENTOS:** Guarnición rectangular de concreto fabricado en obra, empedrado, con un espesor total de 15 cm, a base de piedra bola ahogada en una cama de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2, guardalosa rectangular de concreto fabricado en obra, cunetas de concreto hidráulico hecho en obra; **OBRAS ADICIONALES:** Limpieza general al término de la obra, letrero informativo de obra; **FUERA DE CATALOGO:** Banqueta de 10 cm de espesor construida de concreto fabricado en obra.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías:

Fianza número:	3108837	Valor de la fianza:	\$ 199,991.62
Fecha de emisión	22-ENERO-2026	Vigencia de la fianza	
		Inicio	Termino
		-----	-----

Nombre de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.**


Ante: **LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.**

Otras garantías: -----

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Termino	
1 (UNO)	NORMAL	21-OCT-2025	19-NOV-2025	\$ 510,754.01
2 (DOS)	NORMAL	20-NOV-2025	09-12-2025	\$ 710,626.29
3 (TRES)	FINIQUITO	10-DIC-2025	03-ENE-2026	\$ 778,535.85
Importe total estimado:				\$ 1,999,916.15

c.c.p.- Archivo



Observaciones:

La Comunidad de Ojo de Agua recibe los trabajos descriptos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos que marca la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FINIQUITO	RESUMEN DE ESTIMACIONES
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	GARANTIA


No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **la comunidad de Ojo de Agua** representada en este acto por el **C. Víctor Pérez Cárdenas** en su carácter de **Delegado Auxiliar Municipal**.



Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega recepción.


Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por el Supervisor de Obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. José Uriel Lobato Díaz Cargo: Supervisor de Obra</p>
---	---


c.c.p.- Archivo




<p>Por la Dirección de Obras Públicas.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Nicolás García Martínez Cargo: Director de Obras Públicas</p>	<p>Por el Contratista.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Eustasio Anaya Gonzalez Cargo: Representante Legal</p>
--	--

<p>Por la Contraloría</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C.P. Roberto Berancourt Calixto Cargo: Contralor Municipal</p>	<p>Por el Municipio.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: C. Eleucadio Ramos Romero Cargo: Regidor Comisionado</p>
---	--

Por la Comunidad

Firma: 

Nombre: C. Víctor Pérez Cárdenas
 Cargo: Delegado Auxiliar Municipal

c.c.p.- Archivo