

Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú Gto.

En Rosa de Castilla del municipio de Xichú Gto.; siendo las 09:00 hrs. del 09 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	FAFEF
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre de la Obra:	Construcción de pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de Xichú, Gto. En la localidad de Rosa de Castilla en la calle principal (Cad. 0+116.65 al 0+192.00)
Localidad:	Rosa de Castilla

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	KARI JAZMIN MENDIETA COLMENERO
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
-----	GTO-SOP/PUC-5811-2025

Datos del contrato:

Número de contrato:	DOPM/PAVIMENTACION/SENCO/018/25		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
03/11/2025	01/01/2026	03/11/2025	12/01/2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
-----	Número de oficio	Fecha de emisión	
	-----	-----	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$999,220.00	\$999,220.00	-----	\$0.00	-----

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$999,220.00	\$931,936.74	-----	\$67,283.26	-----



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25

OPERADO FAFEF 2025

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES

- Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.

CORTES

- Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11.
- Compactación de terreno natural al 95% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.

TERRAPLENES

- Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-009/16.
- Capa Subbase Hidráulica, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.

INSTALACION SANITARIA

- Renivelación de pozo de visita renivelando una diferencia de 0.65 m promedio (sin considerar brocal y tapa) a base de tabicón de 10 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 aplanado interior pulido con mortero cemento arena proporción 1:3 por unidad de obra terminada, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
- Brocal y tapa para pozo de visita a base de concreto hidráulico, de 90 cm de diámetro. Incluye: nivelación, presentación, fijación y limpieza.

PAVIMENTOS

- Empedrado a base de piedra bola de la región de entre 10 y 15 cm de diámetro ahogada en mortero de cemento-arena en proporción 1:3 hecho en obra resistencia a 28 días y espesor total de 15 cm. Incluye huellas de rodamiento a base de concreto hecho en obra con una resistencia de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ con dimensiones de 60 cm de ancho y un espesor de 15 cm armada con malla electrosoldada 6x6 - 10/10. Incluye trazo, nivelación y limpieza.
- Guarnición trapezoidal de concreto fabricado en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.5 \text{ cm}$, sección de 15 x 20 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.
- Banqueta en la orilla del pavimento con ancho variable m y espesor de 10 cm de concreto fabricado en obra $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.5 \text{ cm}$, colada en el lugar por unidad de obra terminada, incluye: compactación y compensación de la superficie de desplante con material calidad subrasante, cimbras en fronteras, armado, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza. N-CTR-CAR-1-02-010/00.
- Relleno en banquetta por medios semi-mecánicos con material inerte, compactado al 90% de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.

LETRERO INFORMATIVO

- Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de
- lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2
- muertos de concreto fabricado en obra $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.5 \text{ cm}$ para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.
- Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.

FUERA DE CATALOGO

- Guardalosa rectangular de concreto fabricado en obra $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.5 \text{ cm}$, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25

OPERADO FAFEF 2025

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3112515	Valor de la fianza:	\$99,922.00
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
03/02/2026		Inicio	Término
		09/02/2026	09/02/2027
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX		
Ante:	La Tesorería Municipal		
Otras garantías:	-----		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
ANTICIPO				\$299,766.00
1 (UNO)	NORMAL	14/01/2025	01/12/2025	\$204,123.44
2 (DOS)	NORMAL	02/12/2025	19/12/2025	\$0.00
3 (TRES) FINIQUITO	NORMAL	20/12/2025	12/01/2026	\$495,330.56
Importe total estimado:				\$999,220.00

Observaciones:

La C. Guadalupe Amador Mata recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	GARANTIA
FINIQUITO	RESUMEN DE ESTIMACIONES

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **los beneficiarios** representada en este acto por la C. **Guadalupe Amador Mata** en su carácter de **Delegada Auxiliar Municipal**



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Nicolas García Martínez Cargo: Director de Obras Publicas</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Javier Abelardo Velázquez Díaz Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Kari Jazmín Mendieta Colmenero Cargo: Representante Legal</p>
<p>Por la comunidad de Cerro de Olvera:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Guadalupe Amador Mata Cargo: Delegada Auxiliar Municipal</p>	<p>Por la Contraloría Social:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CP. Roberto Betancourt Calixto Cargo: Contralor Municipal</p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>