

## Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú, Gto.

En la comunidad de La Cieneguita, del municipio de Xichú, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 16 de febrero del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total:  Parcial:

### Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	RAMO 33		
Ejercicio fiscal:	2025	Programa:	RAMO 33
Nombre de la Obra:	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, GUAMUCHIL-ROMERILLOS DEL KM 1+320.00 AL 1+496.00 2DA ETAPA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHIL. DE XICHU, GTO.		
Localidad:	GUAMUCHIL		

### Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	ARQ. EMMANUEL FLORES ZARATE		
Registros			
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas		
-----	GTO-SOP/PUC-5161-2022		

### Datos del contrato:

Número de contrato:	DOPM/PMXG/PAVIMENTACION/MPIO/009/25		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
06/10/2025	19/12/2025	06/10/2025	19/12/2025
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
-----	Número de oficio	Fecha de emisión	
	S/N	-----	

### Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,997,452.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,997,452.55	\$ 0.00	\$ 0.00

### Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,997,452.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,997,452.55	\$ 0.00	\$ 0.00

C.c. p. Archivo.

Palacio Municipal s/n Zona Centro. C.P. 37930. Xichú, Guanajuato.  
(419) 294 10 20, correo: xichu.dop@gmail.com

## Descripción de los trabajos realizados:

### Preliminares

- Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.

### Terracerías

- Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.

### Obras de drenaje y muros de contención

- Excavación para estructuras u obras de drenaje cualquiera que sea su clasificación y profundidad, para desplante de las mismas, desperdiciando el material en el banco que elija el contratista incluye carga y acarreos en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR.1.01.007/11.
- Mampostería de piedra de tercera clase juntada con mortero de cemento  $f'c=127$  kg/cm<sup>2</sup> a los 28 días, para cualquier altura, incluye tubos para drenes, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-02-001/00.

### Pavimentos

- Empedrado, con un espesor total de 15 cm, a base de piedra bola (diámetro aproximado de 4" a 6"), la cual será ahogada en una cama de concreto hidráulico  $f'c=250$  kg/cm<sup>2</sup> dentro de los mismos 15 cm de espesor y emboquillada con el mismo concreto hidráulico, con huellas de rodamiento a base de concreto hidráulico con un  $f'c=250$  kg/cm<sup>2</sup>. TMA de  $\frac{3}{4}$  con dimensiones de 60 cm de ancho y un espesor de 15 cm. Incluye barras de amarre para sujeción de la huella de concreto con el empedrado, por unidad de obra terminada.
- Sub base hidráulica en carretera para menos de 1x106 ejes equivalentes acumulados, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100% conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR.1.04.002/11.

### Estructuras

- Guardalosa rectangular de concreto fabricado en obra  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>, tma = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.

### Señalamientos

- Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto  $f'c = 150$  kg/cm<sup>2</sup> para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

C.c. p. Archivo.

Palacio Municipal s/n Zona Centro. C.P. 37930. Xichú, Guanajuato.  
(419) 294 10 20, correo: xichu.dop@gmail.com

**Garantías (fianza por vicios ocultos):**

Fianza número:	<b>10004-00861-0</b>	Valor de la fianza:	<b>\$199,745.26</b>
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
<b>13 de enero de 2026</b>		Inicio	Término
		<b>16 de febrero de 2026</b>	<b>16 de febrero de 2026</b>
Nombre de la afianzadora:	<b>Aseguradora Insurgentes S.A DE C.V.</b>		
Ante:	<b>Tesorería Municipal</b>		
Otras garantías:	-----		

**Relación de estimaciones:**

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
1 (UNO)	NORMAL	06/10/2025	06/11/2025	\$0.00
2 (DOS)	NORMAL	07/11/2025	07/12/2025	\$1,910,809.66
3 (TRES) FINIQUITO	NORMAL	08/12/2025	19/12/2025	\$86,642.89
Importe total estimado:				<b>\$1,997,452.55</b>

**Observaciones:**

El Reynaldo Reséndiz Salinas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

**Relación de documentos que se entregan:**

Documento	Descripción
Fianza de vicios ocultos.	Garantía
Finiquito	Resumen de estimaciones

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **los beneficiarios** representada en este acto por el C. **Reynaldo Reséndiz Salinas en su carácter de Delegado Auxiliar Municipal.**

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

C.c. p. Archivo.

Palacio Municipal s/n Zona Centro. C.P. 37930. Xichu, Guanajuato.  
 (419) 294 10 20, correo: xichu.dop@gmail.com

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p><b>Por el municipio o entidad contratante</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Francisco Orozco Martínez          Cargo: Presidente Municipal</p>	<p><b>Por el supervisor / superintendente de obra.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Javier Abelardo Velázquez Díaz          Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Nicolas García Martínez          Cargo: Director de Obras Publicas</p>	<p><b>Por el contratista o empresa ejecutor</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Emmanuel Flores Zarate          Cargo: Representante Legal</p>
<p><b>Por la Contraloría Social</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CP. Roberto Betancourt Galindo          Cargo: Contralor municipal</p>	<p><b>Por la comunidad de Guamuchil</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Adán Díaz Díaz          Cargo: Delegado Auxiliar Municipal.</p>
<p><b>Por el Municipio</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Eleucadio Ramos Romero          Cargo: Regidor Comisión Obras y Servicios Públicos</p>	





C.c. p. Archivo.

Palacio Municipal s/n Zona Centro. C.P. 37930. Xichú, Guanajuato.  
 (419) 294 10 20, correo: xichu.dop@gmail.com