

Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú, Gto.

En la comunidad de La Cieneguita, del municipio de Xichú, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 23 de abril del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la Entrega – Recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados:

Total: ☒

Parcial: ☐

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:
Ejercicio fiscal: Programa:
Nombre de la Obra:
Localidad:

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:
Registros
No. de Registro CMIC:
GTO-SOP/PUC-0433-2004

Datos del contrato:

Número de contrato:
Fechas según contrato
Inicio: Terminó:
Fechas reales
Inicio: Terminó:
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista
Fecha de término otorgada:
Número de oficio: Fecha de emisión:

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,399,917.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,399,917.86	\$ 0.00	\$ 0.00

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$1,399,917.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$1,399,917.86	\$ 0.00	\$ 0.00

C.c. p. Archivo.

Palacio Municipal s/n Zona Centro. C.P. 37930. Xichú, Guanajuato.
(419) 294 10 20, correo: xichu.dop@gmail.com

Descripción de los trabajos realizados:

Preliminares

- Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno inclinado. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.
- Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)
- Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.
- Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.

Terracerías

- Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N.CTR.CAR.1.01.009/16.
- Capa Subbase Hidráulica, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capa de 15 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N.CTR.CAR.1.04.002/11.

Pavimentos

- Empedrado, con un espesor total de 15 cm, a base de piedra bola (diámetro aproximado de 4" a 6"), la cual será ahogada en una cama de concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm² dentro de los mismos 15 cm de espesor y emboquillada con el mismo concreto hidráulico, con huellas de rodamiento a base de concreto hidráulico con un $f'c=250$ kg/cm². TMA de $\frac{3}{4}$ con dimensiones de 60 cm de ancho y un espesor de 15 cm. Incluye barras de amarre para sujeción de la huella de concreto con el empedrado, por unidad de obra terminada.
- Guardalosa rectangular de concreto fabricado en obra $f'c=200$ kg/cm², tma = 19 mm ($\frac{3}{4}$ "), RN, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.

Muros de mampostería contención

- Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11. Material predominante tipo B (terreno tipo II)
- Relleno en zanja de material inerte calidad de subrasante compactado con equipo semimecánico al 95% de su p.v.s.m. en capas no mayores a 20 cm de espesor, incluye: suministro del material, abundamiento, desperdicios, materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.
- Mampostería de piedra de tercera clase junteada con mortero de cemento $f'c=127$ kg/cm² a los 28 días, para cualquier altura, incluye tubos para drenes, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.02.001/00.

Obras de drenaje y complementarias

- Cunetas de concreto hidráulico premezclado simple de $f'c = 150$ kg/cm² con agregado de tamaño máximo de 38 mm ($1 \frac{1}{2}$ "), sección triangular con pendiente 3:1 y 10 cm de espesor, juntas transversales @ 2.00 m por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.03.003/00. Cunetas de concreto hidráulico premezclado simple de $f'c = 150$ kg/cm² con agregado de tamaño máximo de 38 mm ($1 \frac{1}{2}$ "), sección triangular con pendiente 3:1 y 10 cm de espesor, juntas transversales @ 2.00 m por unidad de obra terminada.

Letrero informativo

C.c. p. Archivo.

Palacio Municipal s/n Zona Centro. C.P. 37930. Xichú, Guanajuato.

(419) 294 10 20, correo: xichu.dop@gmail.com

- Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3129686	Valor de la fianza:	\$139,991.78
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
21 de abril de 2026	Inicio	Término	
	23 de abril de 2026	23 de abril de 2027	
Nombre de la afianzadora:	Aseguradora SOFIMEX		
Ante:	Tesorería Municipal		
Otras garantías:	-----		

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
ANTICIPO				\$419,975.36
1 (UNO)	NORMAL	22/09/2025	22/10/2025	\$525,331.67
2 (DOS) FINIQ	NORMAL	23/10/2025	20/11/2025	\$454,610.83
Importe total estimado:				\$1,399,917.86

Observaciones:

El Reynaldo Reséndiz Salinas recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
Fianza de vicios ocultos.	Garantía
Finiquito	Resumen de estimaciones




C.c. p. Archivo.

Palacio Municipal s/n Zona Centro. C.P. 37930. Xichú, Guanajuato.
(419) 294 10 20, correo: xichu.dop@gmail.com

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **los beneficiarios** representada en este acto por el C. **Reynaldo Reséndiz Salinas en su carácter de Delegado Auxiliar Municipal.**

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante Firma:  Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal	Por el supervisor / superintendente de obra. Firma:  Nombre: Arq. Javier Abelardo Velázquez Díaz Cargo: Supervisor de Obra
Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: Ing. Nicolas García Martínez Cargo: Director de Obras Públicas	Por el contratista o empresa ejecutor Firma:  Nombre: Ing. Enrique Landaverde Benavidez Cargo: Representante Legal
Por la Contraloría Social Firma:  Nombre: CP. Roberto Betancourt Calixtro Cargo: Contralor municipal	Por la comunidad de La Cieneguita Firma:  Nombre: Pedro Pablo Hernandez Cargo: Delegado Auxiliar Municipal.
Por el Municipio Firma:  Nombre: C. Eleucadio Ramos Romero Cargo: Regidor Comisión Obras y Servicios Públicos	

C.c. p. Archivo.

Palacio Municipal s/n Zona Centro. C.P. 37930. Xichú, Guanajuato.
(419) 294 10 20, correo: xichu.dop@gmail.com