

Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú Gto.

En El Aguacate del municipio de Xichú Gto.; siendo las 10:30 hrs. del 29 de septiembre del 2026 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: ☒ Parcial: ☐

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión:	FAFEF
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE, EN LA CALLE PRINCIPAL. ACCESO A LAS CRUCES (KM 0+000 AL 0+226.50).
Localidad:	EL AGUACATE

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa:	ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
	GTO-SOP/PUC-0433-2004

Datos del contrato:

Número de contrato:	DOPM/PMXG/PAVIMENTACION/SENCO/001/26.		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
22/06/2026	19/09/2026	22/06/2026	19/09/2026
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
	Número de oficio	Fecha de emisión	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
\$2,224,513.73	\$1,112,256.87		\$1,112,256.86	

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Otros
\$2,224,513.73	\$1,112,256.87		\$1,112,256.86	

Antonio Martínez



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /26

OPERADO FAFEF 2026

Descripción de los trabajos realizados:

PRELIMINARES

- Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.
- Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.

TERRACERIAS

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS

- Excavación de cortes en terreno natural con material predominante tipo B (terreno tipo II) , el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista. Incluye: carga y acarreo en unidades de transporte. N.CTR.CAR.1.01.003/11.

ACARREOS

- Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsecuentes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.

PAVIMENTOS

- Cunetas de concreto premezclado $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, tma de 38 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.50 \text{ cm}$, sección triangular con pendiente 3:1 y 10 cm de espesor, juntas transversales @ 2.00 m por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.03.003/00.
- Guardalosa rectangular de concreto fabricado en obra $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.5 \text{ cm}$, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.
- Malla electrosoldada 6 x 6 - 10 / 10 para armado de firmes, pisos o capas de compresión. Incluye: dimensionamiento, cortes, silletas, traslapes y amarre con alambre.
- Empedrado con piedra bola entre 10 cm (4") y 15 cm (6") de diámetro, ahogada en concreto hecho en obra $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.5 \text{ cm}$, espesor total de 15 cm. Incluye: trazo, nivelación y limpieza.
- Huellas de rodamiento de concreto hecho en obra $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.5 \text{ cm}$, sección de 60 cm de ancho por 15 cm de espesor, acabado rayado. Incluye: trazo, nivelación, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.

SUBBASES Y BASES

- Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-009/16.
- Capa Subbase Hidráulica, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.

LETRERO INFORMATIVO

- Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto fabricado en obra $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, tma de 19 mm, resistencia a 28 días, revenimiento de $10 \pm 2.5 \text{ cm}$ para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.

LIMPIEZAS

- Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Antonio MARRAZZ



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /26

OPERADO FAFEF 2026

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3169945	Valor de la fianza:	\$222,451.37
Fecha de emisión	Vigencia de la fianza		
24/09/2026	Inicio	Término	
	29/09/2026	29/09/2027	
Nombre de la afianzadora:	SOFIMEX		
Ante:	La Tesorería Municipal		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
ANTICIPO				\$667,354.12
1 (UNO)	NORMAL	22/06/2026	22/07/2026	\$553,374.00
2 (DOS)	NORMAL	23/07/2026	22/08/2026	\$225,205.70
3 (TRES)	NORMAL	23/08/2026	07/09/2026	\$542,812.96
4 (CUATRO FINIQUITO)	NORMAL	08/09/2026	19/09/2026	\$235,766.95
Importe total estimado:				\$2,224,513.73

Observaciones:*

La C. Guadalupe Amador Mata recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte la contratista queda obligada a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	GARANTIA
FINIQUITO	RESUMEN DE ESTIMACIONES

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de los beneficiarios representados en este acto por el C. Antonio Martínez Zarate en su carácter de Delegado Auxiliar Municipal



NUEVO COMIENZO

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /26

OPERADO FAFEF 2026

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante	Por la supervisión / superintendente de obra.
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: Ing. Nicolas García Martínez	Nombre: Arq. Javier Abelardo Velázquez Díaz
Cargo: Director de Obras Publicas	Cargo: Supervisor de Obra
Por el municipio o entidad operadora	Por la contratista o empresa ejecutora
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: C. Francisco Orozco Martínez	Nombre: Ing. Enrique Landaverde Benavidez
Cargo: Presidente Municipal	Cargo: Representante Legal
Por la comunidad de El Aguacate	Por la Contraloría Social:
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: C. Antonio Martínez Zarate	Nombre: CP. Roberto Betancourt Calixto
Cargo: Delegado Auxiliar Municipal	Cargo: Contralor Municipal
Por la Secretaría de la Honestidad:	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo
Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
Cargo: _____	Cargo: _____