



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la Comunidad de Llano Grande del Municipio de Xichú, Gto.; siendo las 11:00 hrs. y en la Comunidad de Beltran del Municipio de Xichú, Gto.; siendo las 12:00 hrs. del día 17 de Noviembre del 2020, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **PROGRAMA SERVICIOS BASICOS EN MI COMUNIDAD (PSBMC)**

Ejercicio presupuestal: **2020**

Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE Y "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (3RA ETAPA)" EN LA LOCALIDAD DE BELTRAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.**

Localidad: **LLANO GRANDE Y BELTRAN**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **C. JESUS DIAZ DIAZ**

Datos del contrato:

Número de contrato: **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/006/20**

Descripción de los trabajos realizados: Construcción de Sanitarios con Biodigestor por vivienda, medidas exteriores de 1.50 m. por 2.10 m., trazo y nivelación de terreno natural, excavación por medios manuales para conformar cimentación, relleno de tepetate compactado a mano, carga y acarreo del material producto de excavación, concreto en losa de cimentación de concreto f'c= 150 kg/cm² de 10 cms. de espesor, acabado en plana, con contra trabes y cerramientos de concreto armado con acero de refuerzo ARMEX 10X15/4, castillos de concreto armado con acero de refuerzo ARMEX 10x10x4, muros de tabique rojo recocido 7x14x28 de 14 cms. de espesor acabado aparente, losa cubierta de concreto armado de 10 cms. de 150 kgs. reforzado con malla electrosoldada 6x6;10x10, incluye puerta y ventana de herrería según diseño, con descargas sanitarias de PVC y ramaleo hidráulico de tuboplus o CPVC en varios diámetros, suministro y colocación de muebles sanitarios, tinaco, con instalación eléctrica oculta, aplanado con mezcla en interior y fachada, pintura de esmalte en herrería y vinílica en muros, suministro y colocación de placa informativa y suministro y colocación de letrero informativo.

Jesús Díaz Díaz

C.c.p.- Archivo




Una vez efectuado el recorrido por cada uno de los sanitarios con biodigestor de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto.

Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.



Ing. José Uriel Lobato Díaz
 Supervisor de Obra

C. Jesús Díaz Díaz
 Superintendente De Obra, Contratista Y/O
 Representante Legal

XICHÚ
 GUANAJUATO
 M E X I C O

C.c.p.- Archivo.