



ACTA DE VERIFICACION FISICA

En la Comunidad de **GUADALUPE** del municipio de Xichú, Gto.; siendo las 12:00 hrs del día 22 de diciembre del 2020, se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la verificación física de los trabajos y que por medio de la presente acta hacen constar que la obra está ejecutada y corresponde a datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento: **FISE ESTATAL Y RAMO 33 FONDO 1 EJERCICIO FISCAL 2020-PROGRAMA SERVICIOS BASICOS A MI COMUNIDAD**

Ejercicio presupuestal: **2020** PROGRAMA: **SD. ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS**

Nombre de la Obra: **CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.**

Localidad: **GUADALUPE**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: **ARQ. ANDRES ALEJANDRO LUNA GARCIA**

Datos del contrato:

Número de contrato: **DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/012/20**

Descripción de los trabajos realizados:

Construcción de Sanitarios Dignos, con servicio de saneamiento por vivienda, medidas exteriores de 1.50 m. por 2.10 m., base de losa de cimentación de concreto de 8 cms., de espesor, acabado pulido, con contratabes, cerramientos y castillos de concreto armado con acero de refuerzo ARMEX 15x15x4, muros de tabique rojo recocido 7x14x28 de 14 cms. de espesor, losa cubierta de concreto armado de 10 cms. de 150 kgs. reforzado con malla electrosoldada 6x6;10x10, incluye puerta y ventana de herrería según diseño, con descargas sanitarias de PVC y ramaleo hidraulico de tuboplus o CPVC en varios diámetros, suministro y colocación de muebles sanitarios, tinaco, con instalación eléctrica oculta, aplanado en mezcla en interior y fachada con pintura de esmalte en herrería y vinílica en muros. Base para tinaco, excavación para alojar biodigestor, suministro e instalación de equipos de saneamiento, relleno de biodigestor, banderillas informativas, letrero informativo.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Una vez efectuado el recorrido de manera conjunta entre el supervisor y el superintendente de la obra; se concluye que la obra está completamente terminada, lista para operar conforme a lo establecido en el proyecto. Sin más que asentar en la presente se da por terminada, firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

Ing. José Gerardo Andrade Tinajero
Supervisor de Obra

ARQ. ANDRES ALEJANDRO LUNA GARCIA
contratista