



2018//2021
Trabajando con **DECISIÓN**

Acta de Verificación Física

Municipio: XICHU, Gto.

En la localidad de Guadalupe, del municipio de Xichú, Gto.; siendo las 12:00 hrs. Del 14 de enero del 2021 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: Programa embelleciendo mi colonia
 Ejercicio fiscal: 2020 Programa: SE. Urbanizacion
 Nombre de la Obra: Pavimentacion Con Empedrado Y Huella De Concreto En Calle Principal A La Capilla 2da Etapa En La Comunidad De Guadalupe, Del Municipio De Xichu, Gto.
 Localidad: Guadalupe

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa: Ing. J. Jesús Gómez Hernández
 Registros
 No. de Registro CMIC: No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
GTO-SOP/PUC-3619-2016

Datos del contrato:

Número de contrato: DOPM/PMXG/CALLES/SEDESHU/021/20

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
<u>25 SEP 2020</u>	<u>08 DIC 2020</u>	<u>22 OCT 2020</u>	<u>04 ENE 2021</u>

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<u>\$869,813.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$869,813.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
<u>\$889,838.88</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$889,838.88</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

C.c.p.- Archivo.

Palacio Municipal s/n, Zona Centro. CP. 37930. Xichú, Guanajuato.
 (419) 294 1018, 690 40 23 Ext. 33 Correo: presidenciaxichu@hotmail.com





Descripción de los trabajos realizados:

Trabajos preliminares, muros de mampostería, guarniciones, banquetas, alcantarilla pluvial, terracerías, pavimentos de concreto y pavimento de empedrado, calafateo y letrero informativo.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de verificación.

Los que intervienen en el acto

Por el supervisor de obra	Por el contratista o empresa ejecutor
Firma:  Nombre: Arq. Karem Jimena González Vázquez Cargo: Supervisor de Obra	Firma:  Nombre: Ing. J. Jesus Gómez Hernández Cargo: Contratista



C.c.p.- Archivo.