

Acta de entrega - recepción

Municipio: Xichú Gto.

En Cerrito de Olvera del municipio de Xichú Gto.; siendo las 12:00 hrs. del 30 de octubre del 2025 se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **CONVENIO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA EMBELLECIENDO MI COLONIA NO. SENCO-GTO-QEMC-45/2025 Y RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2025**

Ejercicio fiscal: **2025**

Nombre de la Obra: **Construcción de Pavimentación con empedrado y huella de concreto en el municipio de Xichú, Gto. En la localidad Cerrito de Olvera**

Localidad: **Cerrito de Olvera**

Datos Generales de la contratista:

Contratista o empresa: **Ing. Enrique Landaverde Benavidez**

Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
-----	GTO-SOP/PUC-0433-2004

Datos del contrato:

Número de contrato: **DOPM/PMXG/PAVIMENTACION/SENCO-MPIO/004/25**

Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
27/06/2025	24/09/2025	27/06/2025	24/09/2025

Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista

Fecha de término otorgada	Oficio de autorización	
-----	Número de oficio	Fecha de emisión
-----	-----	-----

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$2,499,934.69	1,249,967.35	-----	1,249,967.34	-----

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros
\$2,499,934.69	1,249,967.35	-----	1,249,967.34	-----

LMO



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25

OPERADO FAFEF 2025

Descripción de los trabajos realizados:

TRAZO Y NIVELACION.

- Trazo y Nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.
- Compactación de terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.

TERRACERIAS

- Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.003/11.

ACARREOS

- Acarreo en camión de material producto de excavación en los kilómetros subsiguientes al 1ro. Incluye: transporte y descarga.

CARPETAS DE CONCRETO HIDRAULICO

- Empedrado, con un espesor total de 15 cm, a base de piedra bola (diámetro aproximado de 4" a 6"), la cual será ahogada en una cama de concreto hidráulico $f'c=250$ kg/cm² dentro de los mismos 15 cm de espesor y emboquillada con el mismo concreto hidráulico, con huellas de rodamiento a base de concreto hidráulico con un $f'c=250$ kg/cm². TMA de $\frac{3}{4}$ con dimensiones de 60 cm de ancho y un espesor de 15 cm. Incluye barras de amarre para sujeción de la huella de concreto con el empedrado, por unidad de obra terminada.
- Malla electrosoldada 6 x 6 - 10 / 10 para armado de firmes, pisos o capas de compresión. Incluye: dimensionamiento, cortes, silletas, traslapes y amarre con alambre.
- Guardalosa rectangular de concreto fabricado en obra $f'c=200$ kg/cm², tma = 19 mm (3/4"), RN, sección de 15 x 40 cm, acabado aparente. Incluye: trazo, preparación de la superficie, cimbra en fronteras, colado, vibrado, curado, retiro de cimbra y limpieza.

SUBBASES Y BASES

- Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-009/16.
- Capa Subbase Hidráulica, procedente de banco, compactada al 100 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-04-002/11.

LETRERO INFORMATIVO

- Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto $f'c = 150$ kg/cm² para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.

Estos fueron ejecutados por la contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.



NUEVO COMIENZO
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

FSENCO-05 /25

OPERADO FAFEF 2025

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Quienes intervienen en el acto de entrega - recepción

<p>Por el municipio o entidad contratante</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Nicolas Garcia Martinez Cargo: Director de Obras Publicas</p>	<p>Por la supervisión / superintendente de obra.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Arq. Javier Abelardo Velázquez Díaz Cargo: Supervisor de Obra</p>
<p>Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal</p>	<p>Por la contratista o empresa ejecutora</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Enrique Landaverde Benavidez Cargo: Representante Legal</p>
<p>Por la comunidad de Cerrito de Olvera:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Luz Martinez Orozco Cargo: Delegado Auxiliar Municipal</p>	<p>Por la Contraloría Social</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: CP. Roberto Betancourt Calzadilla Cargo: Contralor Municipal</p>
<p>Por la Secretaría de la Honestidad:</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>	<p>Por la Secretaría del Nuevo Comienzo</p> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: _____ Cargo: _____</p>