

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Municipio: Xichú, Gto.

En la localidad de Xichú, en la calle Luis Donaldo Colosio, Frente a la Hermita, Municipio de Xichú, Gto siendo las 11:00 horas del día 9 de febrero del 2025, se reunieron en el sitio de los trabajos los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega-recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)		
Ejercicio presupuestal:	2025	Programa:	FAISMUN
Nombre de la Obra:	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE Xichú, GTO., EN LA LOCALIDAD Xichú CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO FRENTE A LA HERMITA.		
Localidad:	XICHÚ		

Fechas de ejecución de obra	
Inicio:	Termino:
10/10/2025	23/01/2026

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Descripción de los trabajos realizados:


Se ejecutó la demolición semi-mecánica de piso de concreto armado con espesores de 12 a 20 cm, realizando el corte de acero y el retiro de escombro a una primera estación de 20 metros; una vez liberada el área, se procedió a la compactación del terreno natural al 95% de su P.V.S.M. mediante medios semi-mecánicos con incorporación de agua, para posteriormente realizar el habilitado de malla electrosoldada calzada a una altura de 4-5 cm, permitiendo así el colado de una losa de concreto hidráulico de 20 cm de espesor con resistencia $f'c = 250$ kg/cm, adicionada con fibra de polipropileno y aditivo acelerante, garantizando su correcto vibrado y curado permaneciendo un periodo de 5 días para transitar sobre el firme; finalmente, se realizó la construcción de un registro a base de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3, integrando todos los materiales y mano de obra para su correcta entrega.

Observaciones:

Los beneficiarios reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos que marca la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el municipio queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento



y conservación estará a cargo de **Los beneficiarios** representada en este acto por El Secretario del H. Ayuntamiento.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

<p align="center">Por el municipio.</p> <p>Firma: </p> <p align="center"></p> <p>Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal</p>	<p align="center">Por el municipio o entidad operadora.</p> <p>Firma: </p> <p align="center"></p> <p>Nombre: Ing. Nicolás García Martínez Cargo: Director de Obras Públicas</p>
<p align="center">Por el supervisor de obra</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Víctor Hugo Hernández González Cargo: Subdirector de Obras Públicas</p>	<p align="center">Por Los Beneficiarios</p> <p>Firma: </p> <p align="center"></p> <p>Nombre: Salvador Leal Reséndiz Cargo: Secretario del H. Ayuntamiento</p>
<p align="center">Por la Contraloría Municipal</p> <p>Firma: </p> <p align="center"></p> <p>Nombre: C.P. Roberto Betancourt Calixtro Cargo: Director de Contraloría Municipal</p>	