

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Municipio: Xichú, Gto.

En la localidad de Cristo Rey, en el Municipio de Xichú, Gto siendo las 11:30 horas del día 16 de febrero del 2026, se reunieron en el sitio de los trabajos los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega-recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)		
Ejercicio presupuestal:	2025	Programa:	FAISMUN
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO., EN LA LOCALIDAD CRISTO REY EN LA CALLE PRINCIPAL		
Localidad:	CRISTO REY		

Fechas de ejecución de obra

Inicio:	Termino:
10/10/2025	12/02/2026

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

### Descripción de los trabajos realizados:

Los trabajos ejecutados consistieron inicialmente en la excavación de corte en terreno natural por medios manuales para alcanzar los niveles de desplante proyectados, tras lo cual se llevó a cabo la conformación de la capa sub-base mediante el tendido de material granular tipo arena limosa tepetate, el cual fue compactado mecánicamente al 100% de su peso volumétrico seco para garantizar la estabilidad de la estructura; asimismo, se realizó la construcción de muros de mampostería de piedra a los niveles requeridos y de mampostería de piedra de segunda clase juntada con mortero de cemento para cualquier altura; como superficie de rodamiento, se colocó un empedrado con un espesor total de 15 cm a base de piedra bola de 4" a 6" de diámetro, la cual fue ahogada y emboquillada en su totalidad con una cama de mortero cemento-arena en proporción 1:3; finalmente, se realizó el suministro y colocación de señalamiento informativo de la obra con medidas de 0.80 x 1.20 metros, fabricado con marco, bastidor y postes de ángulo de 2.5" x 1/4" y lámina calibre 16.

### Observaciones:


Los **beneficiarios** reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos que marca la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el municipio queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Los beneficiarios** representada en este acto por la Delegada de la Comunidad la C. Ana Cristina López Ruiz

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción..

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p style="text-align: center;"><b>Por el municipio.</b></p> <p>Firma:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Nombre: C. Francisco Orozco Martínez Cargo: Presidente Municipal</p>	<p style="text-align: center;"><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Nombre: Ing. Nicolás García Martínez Cargo: Director de Obras Publicas</p> 
<p style="text-align: center;"><b>Por el supervisor de obra</b></p> <p>Firma:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Nombre: Ing. Víctor Hugo Hernández González Cargo: Subdirector de Obras Publicas</p>	<p style="text-align: center;"><b>Por Los Beneficiarios</b></p> <p>Firma:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Nombre: Ana Cristina López Ruiz Cargo: Delegada de la Comunidad</p>
<p style="text-align: center;"><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Firma:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Nombre: C.P. Roberto Betancourt Calixto Cargo: Director de Contraloría Municipal</p> 	