

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

Municipio: Xichú, Gto.

En la localidad de Xichú, en la calle Entrada al Centro Gerontológico, Municipio de Xichú, Gto siendo las 10:30 horas del día 9 de febrero del 2025, se reunieron en el sitio de los trabajos los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega-recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a referencias y datos siguientes:

Acta de Recepción física de trabajos terminados:

Total:

Parcial:

Datos generales de la obra:

Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)		
Ejercicio presupuestal:	2025	Programa:	FAISMUN
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE XICHU, GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ENTRADA AL CENTRO GERONTOLÓGICO.		
Localidad:	XICHÚ		

Fechas de ejecución de obra

Inicio:	Termino:
10/10/2025	31/01/2026

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**Descripción de los trabajos realizados:**

Se ejecutó la excavación de corte en terreno natural mediante el empleo de medios manuales para alcanzar los niveles de proyecto, tras lo cual se llevó a cabo la compactación de terreno natural y posteriormente la conformación de la capa sub-base utilizando material granular (tepetate), el cual fue compactado al 100% de su peso volumétrico seco para garantizar una cimentación estable; posteriormente, se realizó la construcción de guarniciones con una sección de 20x40 cm empleando concreto f'c = 200 kg/cm<sup>2</sup> elaborado en obra, para finalmente concluir con el acabado superficial mediante un empedrado de 15 cm de espesor con piedra bola de 4" a 6" de diámetro, la cual quedó debidamente ahogada y emboquillada con mortero cemento-arena en proporción 1:3, integrando en todo el proceso la maquinaria, mano de obra y materiales necesarios para su correcta culminación.

**Observaciones:**


**Los beneficiarios** reciben los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos que marca la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el municipio queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de **Los beneficiarios** representada en este acto por El Secretario del H. Ayuntamiento.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

**Los que intervienen en el acto de entrega - recepción**

<p align="center"><b>Por el municipio.</b></p> <p>Firma: </p> <p align="center"></p> <p>Nombre: C. Francisco Orozco Martínez          Cargo: Presidente Municipal</p>	<p align="center"><b>Por el municipio o entidad operadora.</b></p> <p>Firma: </p> <p align="center"></p> <p>Nombre: Ing. Nicolás García Martínez          Cargo: Director de Obras Públicas</p>
<p align="center"><b>Por el supervisor de obra</b></p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Víctor Hugo Hernández González          Cargo: Subdirector de Obras Públicas</p>	<p align="center"><b>Por Los Beneficiarios</b></p> <p>Firma: </p> <p align="center"></p> <p>Nombre: Salvador Leal Reséndiz          Cargo: Secretario del H. Ayuntamiento</p>
<p align="center"><b>Por la Contraloría Municipal</b></p> <p>Firma: </p> <p align="center"></p> <p>Nombre: C.P. Roberto Betancourt Calixtro          Cargo: Director de Contraloría Municipal</p>	Empty space for the Beneficiaries' signature

A