

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, VARIAS LOCALIDADES"

VARIAS LOCALIDADES

FINIQUITO

CONTRATO INICIAL \$ 1,156,523.76
 AMPLIACIONES \$
 ANTIPOJO \$ 346,957.13

FECHA: 30/09/2024


ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ
 DOPM/PXG/CUARTOSIRRAMO 33101024
 Z34 8388 10 0
 AAGE7908161F3

REGISTRO DEL I.M.S.S.
 R.F.C.
 P.U.C.

GTO-SOPP/PLUC-2843-2014

Part.	DESCRIPCION	SEGUN CONTRATO		ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO		REAL EJECUTADO		VOL. BAJA		VOL. ALTA	
		UNI	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
	TRABAJOS PRELIMINARES														
UEC.ED.121 00.1010	Trazo y nivelación de terreno, para superficies menores de 300 m ² , con equipo topográfico para desplantes de estacas, estacionamiento ejes y centros, inclusive: limpieza, deshierba, estacas, bancos de nivel.	M2	160.00	\$9.30	\$ 1,488.00	144.00	\$ 1,339.20	0.00	\$0.00	160.00	\$ 1,488.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC.ED.121 05.1010	Excavación manual en zanja, con material tipo A, de 0 a 2 m de profundidad. Incluye: extracción de material a pie en zanja, movimiento de taludes y sobre excavaciones por procedimiento.	M3	16.60	\$128.12	\$ 2,143.39	14.94	\$ 1,929.05	0.00	\$0.00	16.60	\$ 2,143.39	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
	IMENTACION														
UEC.ED.161 00.1010	Plantilla de 5 cm de espesor, a base de concreto fabricado en obra Fc = 100 kg/cm ² , fms 19 mm (3/4"), incluye: mezcla, vaciado y limpieza.	M2	29.60	\$216.63	\$ 6,412.25	26.64	\$ 5,771.02	0.00	\$0.00	29.60	\$ 6,412.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
OP.ED.01	Zanjas, abertura de cimentación de 0.80 x 0.80 m, en la parte alta para terminar en 0.10m, en la parte baja, con una altura de corona de 0.80 m, y una sección de 0.15x0.16 m, fabricada con concreto hidráulico hecho en obra de resistencia Fc = 200 kg/cm ² , l.m.a. 3/4". Incluye: plantilla de concreto hidráulico hecho en obra de resistencia Fc = 100kg/cm ² de 5 cm de espesor, clivado, habilitado a base de acero de 8 mm, a 30 cm de altura, con una resistencia Fc = 4,200 kg/cm ² , colado, curado, descimbrado, materiales, mano de obra, acarreo, herramientas, desperdicios, limpiezas en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	40.00	\$668.71	\$ 26,750.80	36.00	\$ 24,075.72	0.00	\$0.00	40.00	\$ 26,750.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC.ED.121 25.1105	Relevo semi-mecánico en zanja con material producto de excavación, compactado al 90% de su PWSM en cajas de 20 cm. Incluye: limpieza, selección, abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar.	M3	14.80	\$81.79	\$ 1,210.49	12.08	\$ 966.39	0.00	\$0.00	13.40	\$ 1,095.99	1.40	\$ 114.50	0.00	\$0.00
OP.ED.02	Cuina o dala de desplante para muro, sección de 0.15x0.20 m, a base de estructura electrosoldada 19x20-4 armada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/4" de diámetro, con estribos ligeros de grado 60 (cable 9) de 1/8" de diámetro, con una altura de 0.15 m, con concreto electrosoldado de Fc = 8,000 kg/cm ² , con concreto hidráulico hecho en obra de Fc = 200 kg/cm ² , acabado aparente, incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, acarreo, clivado, habilitado de acero (cortes, traslapes, dobles, amarres), preparación de concreto, colado, vibrado, descimbrado, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	ML	164.00	\$391.91	\$ 60,354.14	138.60	\$ 54,318.73	0.00	\$0.00	154.00	\$ 60,354.14	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"


 G. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ
 CONTRATISTA


 ING. VICTOR HUGO HERNANDEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 ARQ. NICOLAS FERNANDO PICHARDO RIOS
 SUPERVISOR DE OBRAS

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, VARIAS LOCALIDADES"

VARIAS LOCALIDADES

NOMBRE DE LA OBRA:

PRESENCIA MUNICIPAL
XICHU, GTO.

CONTRATISTA

ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ

REGISTRO DEL I.M.S.S.

Z34 18388 10 0

R.F.C.

AAGE790816F3

GTO-SOP/PUC-2843-2014

FINIQUITO

CONTRATO INICIAL \$ 1,156,623.76

AMPLIACIONES \$

ANTICIPO \$ 346,957.13

FECHA: 30/09/2024

DEDUCTIVAS \$

Part.	DESCRIPCION	SEGUN CONTRATO		ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO		REAL EJECUTADO		VOL. BAJA		VOL. ALTA			
		CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	
OP.ED.03	ALBAÑILERIA Muro de block macizo de la región con medidas de 0.12x0.24x0.18 m, terminado con unido de bloques de concreto tipo 14, colocado a plomo y regla, con un máximo de desplome del 0.4%, incluye: mano de obra, equipo, herramientas, materiales, andamiaje, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.l.	M2	327.80	\$459.39	\$ 150,588.04	266.94	\$ 122,628.57	0.00	\$0.00	64.06	\$ 29,428.52	331.00	\$ 152,058.09	0.00	\$0.00	3.20	\$ 1,470.05
OP.ED.04	Castillo de 0.18x0.18 m, a base de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, L.m.a. de 1/2", con estructura electrosoldada 15x15-4, reforzada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/2" de diámetro, con estribos lisos de grado 60 (calibre 8) con sección 10.1x10.1 cm y una separación a cada 16.8cm, de f'y= 6,000kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.l.																
OP.ED.05	Cadena o dala de cerramiento de 0.18x0.20 m, de concreto hidráulico hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, L.m.a. de 1/2", armado con estructura electrosoldada de 15x20-4 reforzada con 4 varillas corrugadas de grado 60 de 1/2" de diámetro, con estribos lisos de grado 60 (calibre 8) con sección 10.1x10.1 cm con una separación a cada 16.8cm, incluye: materiales, mano de obra, herramientas, equipo, acarreo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.l.	ML	175.00	\$355.89	\$ 62,280.75	157.50	\$ 56,052.68	0.00	\$0.00	3.50	\$ 1,245.62	161.00	\$ 57,298.30	14.00	\$ 4,982.45	0.00	\$0.00
OP.ED.06	Suministro y colocación de techo a base de vigueta con dimensiones de 0.1x0.05 de patín y 4.50 m de largo f'c= 200 kg/cm2 y acero precortado de 6000 kg/cm2, L.m.a. de 1/2", con estructura electrosoldada 8x616-10 capa de compresión de concreto hidráulico de 0.05 m de espesor hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, L.m.a. 3/4", acabado liso con plana de madera, incluye: mano de obra, herramientas, equipo, materiales, acarreo de materiales, andamiaje, habilitado de acero (cortes, traslapes, doblajes, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, desmoldado, curado, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.l.	ML	185.00	\$427.32	\$ 79,481.52	69.00	\$ 29,085.08	0.00	\$0.00	117.00	\$ 49,956.44	185.00	\$ 79,481.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
OP.ED.06	Suministro y colocación de techo a base de vigueta con dimensiones de 0.1x0.05 de patín y 4.50 m de largo f'c= 200 kg/cm2 y acero precortado de 6000 kg/cm2, L.m.a. de 1/2", con estructura electrosoldada 8x616-10 capa de compresión de concreto hidráulico de 0.05 m de espesor hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, L.m.a. 3/4", acabado liso con plana de madera, incluye: mano de obra, herramientas, equipo, materiales, acarreo de materiales, andamiaje, habilitado de acero (cortes, traslapes, doblajes, amarres), preparación del concreto, colado, vibrado, desmoldado, curado, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.l.	M2	180.00	\$904.94	\$ 162,889.20	54.00	\$ 48,666.76	0.00	\$0.00	126.00	\$ 114,022.44	180.00	\$ 162,889.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL."

G. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. VICTOR HUGO HERNANDEZ GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. NICOLAS FERNANDO PICHARDO RIOS
SUPERVISOR DE OBRAS

"CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, VARIAS LOCALIDADES"

NOMBRE DE LA OBRA: VARIAS LOCALIDADES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL XICHU, GTO.
 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CONTRATISTA
 CONTRATO N° 001/120
 REGISTRO DEL I.M.S.S. AAGE7988161F3
 R.F.C. P.U.C.
 GTO-SOP/PUC-2843-2014

FECHA: 30/09/2024
FINIQUITO
 CONTRATO INICIAL \$ 1,156,523.76
 AMPLIACIONES \$
 DEDUCTIVAS \$
 ANTIPOSO \$ 346,957.13

Part.	DESCRIPCION	SEGUIN CONTRATO		ESTIMACION 1 (USO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO		REAL EJECUTADO		VOL. BAJA		VOL. ALTA	
		UNI	CANT.	P.U.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
UEC.ED.98.1 20.1010	ALBAÑILERIA Imprescindible recibo, elastomérico de alto desempeño, en color (blanco, rojo, o similar al existente) con 10 años de garantía. Incluye: primerio, membrana de refuerzo, limpieza de la superficie, retiro del material con falsa adherencia, herramienta, garantía por escrito de 10 años.	M2	180.00	\$256.39	\$ 46,150.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	180.00	\$ 46,150.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC.ED.30.1 00.1120	Firme de 10 cm de espesor de concreto premezclado f'c = 200 kg/cm², f'ma = 19 mm, armado con malla electrosoldada 6.8 / 10-10, para recibir acabado. Incluye: compactación de terreno, trazo, habilitados de malla, separadores, cinta en fronteras, curado y limpieza.	M2	136.90	\$557.74	\$ 76,354.61	123.21	\$ 68,719.15	0.00	\$0.00	136.90	\$ 76,354.61	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC.ED.30.2 10.1230	Aplamado de 2 cm de espesor a base de mortero cemento-arena proporción 1:5 acabado fino, en plátón hasta 3.50 m de altura. Incluye: preparación de la superficie, mezcla, aplicación, plomeado, amasijado y limpieza.	M2	775.00	\$196.59	\$ 152,349.50	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	807.10	\$ 158,659.72	0.00	\$0.00	32.10	\$ 6,310.22
OP.ED.07	Aplamado fino en plátón con multiplast a dos manos color blanco acabado texturado. Incluye: materiales, herramienta y mano de obra. p.u.o.t.	M2	165.90	\$255.17	\$ 40,036.17	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	166.90	\$ 40,036.17	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC.ED.76.1 45.1010	Pintura vinilica primera calidad sobre muro con superficie lisa hasta 3.00 m de altura. Incluye: preparación de la superficie, aplicación a dos manos hasta 6 X 1, dilución y aplicación a dos manos hasta cubrir perfectamente la superficie, amasijado y limpieza.	M2	420.20	\$105.90	\$ 44,499.18	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	411.80	\$ 43,609.62	8.40	\$ 889.56	0.00	\$0.00
OP.ED.08	HERRERIA Suministro y colocación de puerta con una altura de 2.10 x 0.90 m con marco y entramado de aluminio. Incluye: suministro de herrajes, pintura anticorrosiva, emboquillado en zona de anclaje, pintura de esmalte en color blanco a dos manos en ambas caras de la puerta y del contramarco, anclajes, chapas, bisagras, materiales, herramienta, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	10.00	\$4,220.74	\$ 42,207.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$ 42,207.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
OP.ED.09	Suministro y colocación de ventana de herrera con dimensiones de 1.00m de alto x 1.00 m de largo, a base de marco y perfiles tubulares de 1X1 1/2 pulgadas. Incluye: suministro de herrajes, pintura anticorrosiva, emboquillado en zona de anclaje, pintura de esmalte de 12" a cada 15 cm en el sentido vertical, con vidrio de 3 mm de acuerdo al proyecto, el precio incluye: emboquillado en zona de anclaje, colocación de ventana con pilas y taquetes, marco contramarco de ventana abatible de 1.00metro de alto x 0.90m de largo, material, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza en el área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t.	PZA	10.00	\$1,895.67	\$ 18,956.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$ 18,956.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL."

ING. VICTOR HUGO HERNANDEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. NICOLAS FERNANDO PICHARDO RIOS
 SUPERVISOR DE OBRAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4X4 MTS EN EL MUNICIPIO DE XICHU, VARIAS LOCALIDADES"
 VARIAS LOCALIDADES
 PRESENCIA MUNICIPAL
 XICHU, GTO.
 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 CONTRATISTA
 CONTRATO N°
 REGISTRO DEL I.M.S.S.
 R.F.C.
 P.U.C.

ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ
 DOPNIPKGS/CUARTOSRAMO-330/10/24
 Z34 18388 10 0
 AAGE7908181F3
 GTO-SOP/PIUC-2844-2014

FINIQUITO

FECHA: 30/09/2024
 CONTRATO INICIAL \$ 1,156,523.76
 AMPLIACIONES \$
 ANTICIPO \$ 346,957.13
 DEDUCTIVAS \$

Part.	DESCRIPCION	SEGUNDO CONTRATO		ESTIMACION 1 (UNO)		ESTIMACION 2 (DOS)		ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO		REAL EJECUTADO		VOL. BAJA		VOL. ALTA	
		CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE
OP.ED.10	INSTALACION ELECTRICA Instalacion electrica trancudascante, 2 focos, uno en cada habitacion y otro en el pasillo, 2 focos en el salon y otro afuera, 2 peticiones, sacralillas, rambleo con soldador de 1/2", cableado con alambre de cobre calibre 12 awg aislado con tñw antiflam, incluye sacarro de materiales, desperdicios, materiales, mano de obra, herramientas, limpiezas en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.l.	10.00	\$1,463.69	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$14,635.90	10.00	\$14,635.90	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC-ED-100-115-1010	LIMPIEZA GENERAL Limpieza general de la obra para entrega de espacio, incluye: Limpieza de pisos, vidrios, muros, herramientas, pladoms, etc.	150.00	\$12.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	150.00	\$1,950.00	150.00	\$1,950.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
OP. IV.012	DIFFUSION DEL PROGRAMA Suministro y colocacion de placa con medidas de 24 cm. de largo por 10 cm. de ancho, en color negro a 24 cm. de altura, en tinta negra conforma al anexo proporcionado por "la adoshu", incluye: sacarro de los materiales hasta el lugar de su ejecucion, materiales, mano de obra, herramienta, elementos de fijacion, limpieza en el area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion, p.u.o.l.	10.00	\$229.78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	10.00	\$2,297.80	10.00	\$2,297.80	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
UEC-ED-94.1-15-1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m, marco y soportes de 2.60 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (61 x 51mm) y tablero de lamina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicacion de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte sintetica de color negro, 2 metros de alambre #16-160 longitud para empalar, de 0.30 x 0.20 x 0.40 m y rotulacion con pintura esmalte.	1.00	\$3,957.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$3,957.20	1.00	\$3,957.20	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
NOTA:	EL CONTRATISTA SE AJUSTA AL MONTO DEL CONTRATO DEDUCIENDO EL EXCEDENTE EN MONTO POR LA CANTIDAD DE \$1793.76/IVA, EL EXCEDENTE QUEDANDO DISPONIBLE EN CUALQUIER ACLARACION DE AJUSTE DE COSTOS.														
SUB TOTALES:			\$ 997,003.24		\$414,173.35		\$0.00		\$ 997,003.89		\$ 1,793.76		\$ 1,793.76		\$ 7,780.27
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			\$ 159,520.52		\$65,267.74		\$0.00		\$ 159,520.52		\$ 1,156,523.76		\$ 1,244.84		\$ 9,025.11
SUMATORIAS:			\$ 1,156,523.76		\$460,441.09		\$0.00		\$ 1,156,523.67		\$ 1,156,523.76		\$ 9,025.11		\$ 9,025.11

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

ING. EUSTASIO ANAYA GONZALEZ
 CONTRATISTA

ING. VICTOR HUGO HERNANDEZ GONZALEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. NICOLAS FERNANDO PICHARDO RIOS
 SUPERVISOR DE OBRAS