"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUAL[illegible] PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

FSEDESHU-04/20

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSIÓN: CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-45/2020 ANEXO DE EJECUCION AE-Q1606-PEMC-2020-45-0127
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDAD: PUERTO DEL MILAGRO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA 1RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE EL MILAGRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/030/2020
IMPORTE CONTRATADO: $ 592,216.43
AMPLIACIÓN: $ 9,149.11
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 601,365.54

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 02/01/2021
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 03/04/2021
FECHA DE INICIO REAL : 30/04/2021
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 28/07/2021
FECHA DE TÉRMINO REAL : 16/07/2021

HOJA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2021

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN VOLUMEN BAJA			
	PRELIMINARES												
OP.IV.0001	Trazo y nivelación de terreno, con equipo topográfico para desplante de estructuras, estableciendo ejes y referencias, incluye: limpieza, deshierbe, estacas, bancos de nivel.	600.00	M2	$ 6.90	$ 4,140.00	600	0	0	0.00	0.00	600.00	$ 4,140.00	$ -
UEC.IV.10.110.1010	Excavación de cortes en terreno natural cualquiera que sea su clasificación, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-01-003/00	181.90	M3	$ 62.30	$ 11,332.37	181.9	0	29.6	29.60	0.00	211.50	$ 13,176.45	$ 1,844.08
UEC.IV.10.160.1010	Carga y acarreo con equipo de material producto del despalme, excavaciones y demoliciones a unidades de transporte, al banco que elija el contratista. N.CTR.CAR.1.01.013/00	236.47	M3	$ 41.80	$ 9,884.44	192.47	0	0	0.00	-44.00	192.47	$ 8,045.24	-$ 1,839.20
													$ -
	TERRACERIAS												
UEC.IV.10.125.1010	Afine y compactación del terreno natural al 90% de su P.V.S.M., por medios mecánicos incluye: escarificado, incorporación de agua.	600.00	M2	$ 13.90	$ 8,340.00	600	0	0	0.00	0.00	600.00	$ 8,340.00	$ -
UEC.IV.10.140.1010	Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos que elija el contratista, en la capa subyacente compactado al 95% conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N·CTR·CAR·1·01·009/11	1.80	M3	$ 218.00	$ 392.40	1.8	0	0.8	0.80	0.00	2.60	$ 566.80	$ 174.40
UEC.IV.10.140.1020	Subrasante con material inerte compactada al 95% de su PVSM por medios semimecánicos, en capas de 20 cm con incorporación de agua.(Norma SCT N-CTR-CAR-1-04-003-00)	120.00	M3	$ 289.60	$ 34,752.00	120	0	0	0.00	0.00	120.00	$ 34,752.00	$ -
OP.IV.0005	Suministro de Subbase de material inerte de banco (tepetate) de índice plástico menor que 10% y 25% máximo de material que pase la malla No. 200. Compactado al 95% de su Peso Volumétrico Seco Máximo (PVSM) del ensaye AASHTO, incluye. Material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución., p.u.o.t. segun la norma SCT N CTR CAR 1.01.009/00	90.00	M3	$ 512.80	$ 46,152.00	90	0	0	0.00	0.00	90.00	$ 46,152.00	$ -
				SUMA DE ESTA HOJA :	$ 114,993.21							$ 115,172.49	$ 179.28

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUA[illegible]/PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

FSEDESHU-04/20

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSIÓN: CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-45/2020 ANEXO DE EJECUCION AE-Q1606-PEMC-2020-45-0127
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDAD: PUERTO DEL MILAGRO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA 1RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE EL MILAGRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/030/2020
IMPORTE CONTRATADO: $ 592,216.43
AMPLIACIÓN: $ 9,149.11
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 601,365.54

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 02/01/2021
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 03/04/2021
FECHA DE INICIO REAL : 30/04/2021
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 28/07/2021
FECHA DE TÉRMINO REAL : 16/07/2021

HOJA: _____
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2021

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN VOLUMEN BAJA			
	CONSTRUCCION DE ARROYO												
OP.IV.0006	Construcción de arroyo (empedrado) de 15 cm. De espesor empacado con mezcla de mortero cemento: arena en proporción 1:4 incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario, p.u.o.t. según la norma SCT N-CTR-CAR-1-02-002/00	150.00	M2	$ 508.60	$ 76,290.00	0	60	102.08	12.08	0.00	162.08	$ 82,433.89	$ 6,143.89
OP.IV.0008	Huella de concreto hidraulico en arroyo de calle ,de 15 cm de espesor con concreto hecho en obra de revenimiento normal de 10cm con m.r de 42 (F´C=250 kg/cm2), Agregado maximo de 1 1/2", incluye malla electrosoldada 6x6-10/10, cimbrado y descimbrado, suministro, colocación, vibrado, y sellador acrílico para concreto,curado de concreto con curacreto blanco base agua, aplicado con aspersor, mano de obra, quipo y herramienta y pruebas de laboratorio .p.u.o.t	450.00	M3	$ 551.90	$ 248,355.00	0	285	165	0.00	0.00	450.00	$ 248,355.00	$ -
UEC.UB.10.110.1010	Guardalosa en la orilla del pavimento y banquetas con sección de 0.15 x 0.40 m de concreto hidráulico normal de f´c=200 kg/cm2, colada en el lugar por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-02-010/00	4.00	ML	$ 152.30	$ 609.20	0	0	4	0.00	0.00	4.00	$ 609.20	$ -
													$ -
	CONSTRUCCION DE CUNETAS												
OP.IV.0010	Empedrado para construir cuneta de 15 cm. de espesor a base de piedra de la region asentada y emboquillada con mortero cemento-arena prop. 1:3 incluye: materiales herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución. pu.o.t.	120.00	M2	$ 508.20	$ 60,984.00	0	0	0	0.00	-120.00	0.00	$ -	-$ 60,984.00
													$ -
	LETRERO INFORMATIVO												
OP.IV.0011	Suministro y colocación de letrero informativo de obra de dimensiones de 0.80 x 1.20 m. A base de ptr de 2" x 2" (51 x 51mm.), tablero de lámina lisa galvanizada cal. 18 y 2 soportes a 2.50 m. De altura a base de ptr de 2" x 2" (51 x 51mm.), incluye: 2 muertos de concreto f´c = 150 kg/cm2 para empotre, rotulación con pintura esmalte marca comex y vinil autoadherible, de acuerdo al diseño y colores proporcionado por la entidad normativa en la materia. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. P.u.o.t.	1.00	PZA	$ 3,900.00	$ 3,900.00	0	0	1	0.00	0.00	1.00	$ 3,900.00	$ -
				SUMA DE ESTA HOJA :	$ 390,138.20							$ 335,298.09	-$ 54,840.11

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUA[illegible] PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"

FSEDESHU-04/20

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

FINIQUITO DE OBRA

FUENTE DE INVERSIÓN: CONVENIO SEDESHU-GTO-PEMC-45/2020 ANEXO DE EJECUCION AE-Q1606-PEMC-2020-45-0127
EJERCICIO FISCAL: 2020
MUNICIPIO: XICHU
LOCALIDAD: PUERTO DEL MILAGRO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA 1RA ETAPA CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE EL MILAGRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICHU, GTO.

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A. DE C.V.
NÚMERO DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CALLE/SEDESHU/ESTADO/030/2020
IMPORTE CONTRATADO: $ 592,216.43
AMPLIACIÓN: $ 9,149.11
IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 601,365.54

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO : 02/01/2021
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO : 03/04/2021
FECHA DE INICIO REAL : 30/04/2021
FECHA AUTORIZADA PARA LA TERMINACIÓN DE TRABAJOS : 28/07/2021
FECHA DE TÉRMINO REAL : 16/07/2021

HOJA:
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/07/2021

CONCEPTOS CONTRATADOS						VOLUMENES ESTIMADOS					TOTALES DE VOLÚMENES EJECUTADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO	SALDOS DE CONTRATADO vs EJECUTADO
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	ESTIMACIÓN 3	ESTIMACIÓN VOLUMEN EXCED.	ESTIMACIÓN VOLUMEN BAJA			
	LIMPIEZA												
UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00	600.00	M2	$ 9.00	$ 5,400.00			600	0.00	0.00	600.00	$ 5,400.00	$ -
	FUERAS DE CATALOGO												$ -
FC-1	Construcción de cuneta de concreto hidráulico de f´c = 150 kg cm2 de 12 cm de espesor, incluye: afine de talud, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	0.00	M2	$ 502.69	$ -	0	0	110.72	110.72	0.00	110.72	$ 55,657.84	$ 55,657.84
FC-2	Muro de mampostería de tercera a base de piedra brasa de pepena, asentada con mortero cemento-arena, proporcion 1:5, incluye: excavaciones, elaboración del mortero, herramienta y mano de obra. P.U.O.T.	0.00	M3	$ 1,867.25	$ -	0	0	3.69	3.69	0.00	3.69	$ 6,890.15	$ 6,890.15
				SUMA DE ESTA HOJA :	$ 5,400.00							$ 67,947.99	$ 62,547.99
				SUBTOTAL :	$ 510,531.41							$ 518,418.57	$ 7,887.16
				16.00 % IVA :	$ 81,685.02							$ 82,946.97	$ 1,261.95
				IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	$ 592,216.43							$ 601,365.54	$ 9,149.11

El Contratista extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

POR LA CONTRATANTE:

NOMBRE : ARQ. RAFAEL BUSTAMANTE CARDO
CARGO : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · XICHU, GTO. 2018/2021

POR LA SUPERVISIÓN / SUPERINTENDENCIA:

NOMBRE : ING. JOSE GERARDO ANDRADE TINAJERO
CARGO : SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE : ING. J. GUILLERMO CHAVERO ARVIZU
CARGO : REPRESENTANTE LEGAL