H. AYUNTAMIENTO DE XICHÚ,

2021 - 2024

FINIQUITO

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ

DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN VICTORIA 384 COL. OJO DE AGUA, C.P. 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

TELEFONO: 4686886470

DATOS DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ GTO., EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, EN LA CALLE PRINCIPAL O ACCESO A LAS ESCUELAS

CONTRATO NO.: DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/008/24

CONVENIO MODIFICATORIO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: FECHA DE INICIO: 20/05/2024 FECHA DE TERMINO: 02/08/2024

MONTOS:

TOTAL CONTATADO:	$	999,984.32	
TOTAL EJERCIDO:	$	999,980.26	
DIFERENCIA:	$	4.05	
CONVENIO MODIFICATORIO		N/a	
ANTICIPO:	$	299,995.30	
TOTAL AMORTICADO:	$	299,995.30	

PERIODO DE ESTIMACION

ESTIMACIÓN NO.: 2 (FINIQUITO)

DEL: 19/06/2024

AL: 19/07/2024

FECHA: 19/07/2024

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO CANTIDAD	CONTRATADO CATÁLOGO P.U.	CONTRATADO IMPORTE	EJECUTADO EST.1 CANTIDAD	EST.1 IMPORTE	EST. 2 CANTIDAD	EST. 2 IMPORTE	EST. 3 CANTIDAD	EST. 3 IMPORTE	EST. 4 CANTIDAD	EST. 4 IMPORTE	TOTAL EJECUTADO CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO IMPORTE	DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO CANTIDAD	DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO IMPORTE	EXCEDENTES CANTIDAD	EXCEDENTES IMPORTE	BAJA CANTIDAD	BAJA IMPORTE
PRELIMINARES																				
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EN TERRENO PLANO, INCLUYE TRABAJOS EN SITIO, MOJONERAS, REFERENCIAS DE NIVEL Y PLANOS DE TRAZO	m2	647.96	$ 11.35	$ 7,354.35	647.96	$ 7,354.35	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	647.96	$ 7,354.35	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
EXCAVACIÓN DE CORTES EN TERRENO NATURAL CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN, EL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE SE DESPERDICIA EN EL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N-CTR-CAR-1.01.003/11	m3	388.77	$ 229.31	$ 89,148.85	388.77	$ 151,142.11	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	388.7700	$ 89,148.85	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN AL 1ER KM. INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, TRANSPORTE Y DESCARGA.	m3	505.40	$ 48.05	$ 24,284.47	505.40	$ 24,284.47	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	505.40	$ 24,284.47	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL 1RO. INCLUYE: TRANSPORTE Y DESCARGA.	M3-KM	2829.25	$ 7.15	$ 20,229.14	2829.25	$ 20,229.14	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	2829.25	$ 20,229.14	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA.	M2	647.90	$ 45.17	$ 29,265.64	647.90	$ 29,265.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	647.90	$ 29,265.64	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ACUMULADO ANTERIOR			$ -									ACUMULADO ANTERIOR	$ -						
	MONTO ESTA HOJA			$ 170,282.45									MONTO ESTA HOJA	$ 170,282.45						
	ACUMULADO			$ 170,282.45									ACUMULADO	$ 170,282.45						
TERRACERIAS																				
CAPA SUBRASANTE, CON MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTAR, DE ACUERDO A NORMA N-CTR-CAR-1-01-009/16	m3	147.13	$ 395.23	$ 58,150.19	147.13	$ 58,150.19	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	147.13	$ 58,150.19	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
RELLENO CON MATERIAL DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA PARA BASE DE BANQUETAS CON MATERIAL CON CALIDAD DE SUBRASANTE, COMPACTADA AL 95% CONFORME A LO INDICADO EN EL PROYECTO, INCLUYE CARGA Y ACARREOS EN UNIDADES DE TRANSPORTE, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N.CTR.CAR.1.01.011/20.	m2	20.04	$ 140.80	$ 2,821.63	20.04	$ 2,821.63	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	20.04	$ 2,821.63	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
CAPA SUBBASE HIDRÁULICA, PROCEDENTE DE BANCO, COMPACTADA AL 100 % DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTAR, DE ACUERDO A NORMA N-CTR-CAR-1-01-002/11	m2	73.56	$ 595.34	$ 43,793.21	73.56	$ 43,793.21	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	73.56	$ 43,793.21	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	ACUMULADO ANTERIOR			$ 170,282.45									ACUMULADO ANTERIOR	$ 170,282.45						
	MONTO ESTA HOJA			$ 104,765.03									MONTO ESTA HOJA	$ 104,765.03						
	ACUMULADO			$ 275,047.48									ACUMULADO	$ 275,047.48						

POR LA SUPERVISION/SUPERINTENDENCIA

LA CONTRATANTE

VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ

POR EL CONTRATISTA

ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ

142

H. AYUNTAMIENTO DE XICHÚ,

2021 - 2024

FINIQUITO

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE: ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ

DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN VICTORIA 384, COL. OJO DE AGUA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

TELEFONO: 4686886470

DATOS DE LA OBRA:

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ GTO., EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, EN LA CALLE PRINCIPAL O ACCESO A LAS ESCUELAS

CONTRATO NO.: DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/008/24

CONVENIO MODIFICATORIO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: FECHA DE INICIO: 20/05/2024 — FECHA DE TERMINO: 02/08/2024

MONTOS:

TOTAL CONTATADO:	$	999,984.32	
TOTAL EJERCIDO:	$	999,980.26	
DIFERENCIA:	$	4.05	
CONVENIO MODIFICATORIO		N/a	
ANTICIPO:	$	299,995.30	
TOTAL AMORTIGADO:	$	299,995.30	

PERIODO DE ESTIMACION

ESTIMACIÓN NO.:	2 (FINIQUITO)
DEL:	19/06/2024
AL:	19/07/2024
FECHA:	19/07/2024

		CONTRATADO			EJECUTADO										DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO		EXCEDENTES		BAJA	
			CATÁLOGO		EST.1		EST. 2		EST. 3		EST. 4		TOTAL EJECUTADO							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PAVIMENTOS																				
EMULSIONES ASFÁLTICAS ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N·CTR·CAR·1·04·004/15	M2	490.45	$ 7.46	$ 3,658.76	0.00	$ -	0.000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.000	$ -	######	$ 3,658.76	0.00	$ -	$ 490.45	$ 3,658.76
ARENA PARA PROTEGER EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N·CTR·CAR·1·04·004/15	M3	3.00	$ 280.47	$ 841.41	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 841.41	0.00	$ -	3	$ 841.41
EMPEDRADO, CON UN ESPESOR TOTAL DE 15 CM, A BASE DE PIEDRA BOLA (DIÁMETRO APROXIMADO DE 4" A 6"), LA CUAL SERÁ AHOGADA EN UNA CAMA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 DENTRO DE LOS MISMOS 15 CM DE ESPESOR Y EMBOQUILLADA CON EL MISMO CONCRETO HIDRÁULICO, CON HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN F'C=250 KG/CM2. TMA DE ¾ CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO Y UN ESPESOR DE 15 CM. INCLUYE BARRAS DE AMARRE PARA SUJECIÓN DE LA HUELLA DE CONCRETO CON EL EMPEDRADO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	490.45	$ 900.44	$ 441,620.80	0.00	$ -	510.81	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	510.81	$ 459,953.76	20.36	$ 18,332.96	20.36	$ 18,332.96	0.00	$ -
[illegible] PAVIMENTO CON ANCHO VARIABLE M Y ESPESOR DE 10 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE F'C=150 KG/CM2 COLADA EN EL LUGAR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: COMPACTACIÓN Y COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE DE DESPLANTE CON MATERIAL CALIDAD SUBRASANTE, CIMBRAS EN FRONTERAS, ARMADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RETIRO DE CIMBRA Y LIMPIEZA. N-CTR-CAR-1-02 010/00.	M2	136.00	$ 411.11	$ 55,910.96	0.00	$ -	113.72	$ 46,751.43	0.00	$ -	0.00	$ -	113.72	$ 46,751.43	22.28	$ 9,159.53	0.00	$ -	22.28	$ 9,159.53
GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO EN VIALIDADES, COLADA EN EL LUGAR DE F'C= 200 KG/CM², CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.20 X 0.40M, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N.CTR.CAR.1.02.010/00.	M	160.00	$ 477.44	$ 76,390.40	0.00	$ -	149.30	$ 71,281.79	0.00	$ -	0.00	$ -	149.30	$ 71,281.79	10.70	$ 5,108.61	0.00	$ -	10.7	$ 5,108.61
GUARDALOSA EN LA ORILLA DEL PAVIMENTO Y BANQUETAS CON SECCIÓN DE 0.15 X 0.40 M DE CONCRETO HIDRÁULICO NORMAL DE F'C=200 KG/CM2, COLADA EN EL LUGAR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N-CTR-CAR-1-02 010/00.	M	15.00	$ 431.85	$ 6,477.75	0.00	$ -	16.00	$ 6,909.60	0.00	$ -	0.00	$ -	16.00	$ 6,909.60	1.00	$ 431.85	1.00	$ 431.85	0.00	$ -

ACUMULADO ANTERIOR	$ 275,047.48
MONTO ESTA HOJA	$ 584,900.08
ACUMULADO	$ 859,947.56

ACUMULADO ANTERIOR	$ 275,047.48
MONTO ESTA HOJA	$ 584,896.58
ACUMULADO	$ 859,944.06

A CONTRATANTE
VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

POR LA SUPERVISIÓN/SUPERINTENDENCIA
ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ

POR EL CONTRATISTA
ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ

113

H. AYUNTAMIENTO DE XICHÚ, GTO.

2021 - 2024

FINIQUITO

DATOS DEL CONTRATISTA:		DATOS DE LA OBRA:		MONTOS:		PERIODO DE ESTIMACION	
NOMBRE:	ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ	OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ GTO., EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, EN LA CALLE PRINCIPAL O ACCESO A LAS ESCUELAS	TOTAL CONTATADO: $ 999,984.32	ESTIMACIÓN NO.:	2 (FINIQUITO)
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN VICTORIA 384 COL. OJO DE AGUA, C.P. 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	CONTRATO NO.:	DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/008/24	TOTAL EJERCIDO: $ 999,980.26	DEL:	19/06/2024
		CONVENIO MODIFICATORIO:	N/A	DIFERENCIA: $ 4.05	AL:	19/07/2024
TELEFONO:	4686886470	PERIODO DE EJECUCIÓN: FECHA DE INICIO:	20/05/2024	CONVENIO MODIFICATORIO N/a ANTICIPO: $ 299,995.30	FECHA:	19/07/2024
			FECHA DE TERMINO: 02/08/2024	TOTAL AMORTIGADO: $ 299,995.30		

	CONTRATADO				EJECUTADO										DIFERENCIA EJECUTADO - CONTRATADO		EXCEDENTES		BAJA	
			CATÁLOGO		EST.1		EST. 2		EST. 3		EST. 4		TOTAL EJECUTADO							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
LETREROS																				
LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 0.80 X 1.20 M,MARCO Y SOPORTES DE 2.50 M DE ALTURA A BASE DE PTR CALIBRE 14 DE 2" X 2" (51 X 51MM) Y TABLERO DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CALIBRE 18. INCLUYE: APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO DE PRIMERA CALIDAD, 2 MUERTOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 PARA EMPOTRE DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M Y ROTULACIÓN CON PINTURA ESMALTE.	PIEZA	1.00	$ 2,107.89	$ 2,107.89	0.00	$ -	1.00	$ 2,107.89	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,107.89	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACUMULADO ANTERIOR	$ 859,947.56
MONTO ESTA HOJA	$ 2,107.89
ACUMULADO	$ 862,055.45

ACUMULADO ANTERIOR	$ 859,944.06
MONTO ESTA HOJA	$ 2,107.89
ACUMULADO	$ 862,051.95

TOTAL	$ 862,055.45
I.VA 16%	$ 137,928.87
IMPORTE TOTAL CONTRATADO	$ 999,984.32

TOTAL	$ 862,051.95
I.V.A 16%	$ 137,928.31
IMPORTE TOTAL EJECUTADO	$ 999,980.26

A CONTRATANTE
VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

POR LA SUPERVISION/SUPERINTENDENCIA
ING. NICOLAS GARCIA MARTINEZ

POR EL CONTRATISTA
ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ