aconstmr

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

XICHU

FINIQUITO

DATOS CONTRATISTA	DATOS GENERALES
ING. MARIO RUIZ ANAYA CALLE DALIA NO. S/N COLONIA EL PARAISO C.P. 76905, CORREGIDORA, QRO GTO-SOP/PUC-1797-2012	NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD ZAMORANO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA 2DA ETAPA" LOCALIDAD: EL ZAMORANO MUNICIPIO: XICHÚ, GTO NO. DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/011/24

MONTO DEL CONTRATO	$700,000.00
AMPLIACION	$ -
ANTICIPO	$ 210,000.00
TOTAL	$700,000.00
FECHA	25 DE OCTUBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACION 1(UNO) CEROS 23 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE AGOSTO DE 2024		ESTIMACION 2(DOS) CEROS 22 DE AGOSTO DE 2024 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024		CANTIDAD REAL EJECUTADA	IMPORTE REAL EJECUTADO	ALTAS		BAJAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
A 1	**PRELIMINARES**																
	PRELIMINARES																
	TRAZO Y NIVELACION																
UEC.ED.12.100 1015	Trazo y nivelación con equipo topográfico, en terreno plano. Incluye trabajos en sitio, mojoneras, referencias de nivel y planos de trazo.	m2	338.65	$ 13.04	$ 4,416.00	0.00	$ -	0.00	$ -	286.70	$ 3,738.57	**286.70**	**$ 3,738.57**	0.00	$0.00	51.95	$ 677.43
A 2	**TERRACERIAS**																
	TERRACERIAS																
	Cortes																
UEC.IV.10.110. 1010	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, el material producto del corte se desperdicia en el banco que elija el contratista, incluye carga y acarreo en unidades de transporte, por unidad de obra terminada, N.CTR.CAR.1.01.003/11.	m3	128.60	$ 115.71	$ 14,880.31	0.00	$ -	0.00	$ -	140.89	$ 16,302.38	**140.89**	**$ 16,302.38**	12.29	$ 1,422.07	0.00	$0.00
	Afinamiento																
UEC.ED.12.135 .1055	Compactación de terreno natural al 95% de su P.V.S.M., por medios mecánicos, incluye: incorporación de agua.	m2	329.00	$ 34.16	$ 11,238.64	0.00	$ -	0.00	$ -	282.80	$ 9,660.45	**282.80**	**$ 9,660.45**	0.00	$0.00	46.20	$ 1,578.19
	Terrapienes																
UEC.UB.10.100 1055	Capa Subrasante, con material procedente de banco, compactada al 95 % de su PVSM en capas de 20 cm. Incluye: abundamiento, acarreo de material e incorporación de agua para compactar, de acuerdo a norma N-CTR-CAR-1-01-009/16.	m3	98.70	$ 580.25	$ 57,270.68			0.00	$ -	84.24	$ 48,880.26	**84.24**	**$ 48,880.26**	0.00	$0.00	14.46	$ 8,390.42
A 3	**MURO DE CONTENCIÓN**																
	TERRACERIAS																
	Excavacion para estructuras																
UEC.IV.10.130. 1025	Excavación para estructuras u obras de drenaje cualquiera que sea su clasificación y profundidad, para desplante de las mismas, desperdiciando el material en el banco que elija el contratista incluye carga y acarreos en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.007/11.	m3	55.00	$ 119.63	$ 6,579.65	0.00	$ -	0.00	$ -	159.65	$ 19,098.93	**159.65**	**$ 19,098.93**	104.65	$ 12,519.28	0.00	$0.00
	Rellenos																
UEC.IV.10.150. 1050	Relleno con material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos compactada al 90% para excavaciones de estructuras y obras de drenaje, incluye carga y acarreos en unidades de transporte, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.01.011/20.	m3	35.57	$ 322.70	$ 11,478.44	0.00	$ -	0.00	$ -	30.86	$ 9,958.52	**30.86**	**$ 9,958.52**	0.00	$0.00	4.71	$ 1,519.92
	ESTRUCTURAS																
	Mamposteria de piedra																
UEC.IV.12.105. 1026	Mampostería de piedra de tercera clase junteada con mortero de cemento f'c=127 km/cm2 a los 28 días, para cualquier altura, incluye tubos para drenes, por unidad de obra terminada. N-CTR-CAR-1-02-001/00.	m3	83.61	$ 2,185.72	$ 182,748.05			0.00	$ -	104.43	$ 228,254.74	**104.43**	**$ 228,254.74**	20.82	$ 45,506.69	0.00	$0.00
A 4	**PAVIMENTOS**																
	PAVIMENTOS																
	Subbases y bases																
UEC.IV.16.100. 1015	Sub base hidráulica en carretera para menos de 1x106 ejes equivalentes acumulados, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100% conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. N.CTR.CAR.1.04.002/11.	m3	36.75	$ 678.23	$ 24,924.95			0.00	$ -	32.03	$ 21,723.71	**32.03**	**$ 21,723.71**	0.00	$0.00	4.72	$ 3,201.24
	Carpetas de concreto hidarulico																
CREG.AT.IV.00 26628	010.-construcción de huellas de concreto hidráulico estampado, hecho en obra, f'c=250 kg./cm2. De 15 cm. De espesor , tamaño máximo agregado de 3/4", revenimiento normal de 10 a 12 cms., ancho de huella variable armado con malla electro soldada 6*6 10/10. Acabado con volteador. Incluye: cimbra, descimbrado, curacreto, materiales, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,. P. U. O. T. Según norma n. Ctr. Car.1.04.009/06.	m2	105.00	$ 898.40	$ 94,332.00	0.00	$ -	0.00	$ -	91.50	$ 82,203.60	**91.50**	**$ 82,203.60**	0.00	$0.00	13.50	$12,128.40
	PAVIMENTOS																
CREG.AT.IV.00 26628	Empedrado de 15 cm. De espesor a base de piedra de la región asentada y emboquillada con mortero cemento arena en proporción 1:3, incluye: mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución, p. U. O. T. Según la norma sct nctr-car-1-02-002/00.	m2	140.00	$ 774.17	$ 108,383.80	0.00	$ -	0.00	$ -	122.00	$ 94,448.74	**122.00**	**$ 94,448.74**	0.00	$0.00	18.00	$ 13,935.06

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · XICHÚ, GTO. 2024-2027

ING. MARIO RUIZ ANAYA
CONTRATISTA

ING. NICOLÁS GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSE URIEL LOBATO DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA

aconstmr

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU, GTO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

XICHU

FINIQUITO

DATOS CONTRATISTA

ING. MARIO RUIZ ANAYA
CALLE DALIA NO. S/N COLONIA EL PARAISO C.P. 76905, CORREGIDORA, QRO
GTO-SOP/PUC-1797-2012

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO., EN LA LOCALIDAD ZAMORANO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA 2DA ETAPA"
LOCALIDAD: EL ZAMORANO
MUNICIPIO: XICHU, GTO.
NO. DE CONTRATO: DOPM/PMXG/CALLE/RAMO 33/011/24

MONTO DEL CONTRATO	$700,000.00
AMPLIACION	$ -
ANTICIPO	$ 210,000.00
TOTAL	$700,000.00
FECHA	25 DE OCTUBRE DE 2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	ESTIMACION 1(UNO) CEROS 23 DE JULIO DE 2024 AL 21 DE AGOSTO DE 2024		ESTIMACION 2(DOS) CEROS 22 DE AGOSTO DE 2024 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		ESTIMACION 3 (TRES) FINIQUITO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024		CANTIDAD REAL EJECUTADA	IMPORTE REAL EJECUTADO	ALTAS		BAJAS	
						VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE
A 5	**GUARNICIONES**																
	ESTRUCTURAS																
	Guarniciones y banquetas																
CREG.AT.IV.00 27652	Guarnición trapezoidal de concreto hidráulico hecho en obra en vialidades, colada en el lugar de f'c= 200 kg/cm², con sección de 0.15 x 0.20 x 0.40m, por unidad de obra terminada. N. Ctr.Car.1.02.010/00.	m	50.00	$ 455.26	$ 22,763.00	0.00	$ -	0.00	$ -	38.00	$ 17,299.88	38.00	$ 17,299.88	0.00	$0.00	12.00	$ 5,463.12
CREG.AT.IV.00 27653	Guardalosa de concreto hidráulico hecho en obra f'c=200 kg/cm2 tma 1 1/2", de 20x40 cm. En remate de pavimento en el arroyo vehicular, incluye: materiales, mano de obra, cimbra y vibrado, por unidad de obra terminada. N. Ctr.Car.1.02.010/00.	m	4.00	$ 489.37	$ 1,957.48	0.00	$ -	0.00	$ -	4.50	$ 2,202.17	4.50	$ 2,202.17	0.50	$244.69	0.00	$ -
A 6	**OBRAS DE DRENAJE**																
	DRENAJE Y SUBDRENAJE																
	Cunetas																
CREG.AT.IV.00 26629	Empedrado para construir cuneta de 15 cm. De espesor a base de piedra de la región asentada y emboquillada con mortero cemento-arena prop.1:3 incluye: materiales herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T. Según la norma sct n-ctr-car-1-02-002/00.	m2	70.00	$ 774.17	$ 54,191.90	0.00	$ -	0.00	$ -	61.00	$ 47,224.37	61.00	$ 47,224.37	0.00	$0.00	9.00	$ 6,967.53
A 7	**LIMPIEZAS**																
	ACABADOS																
	LIMPIEZAS																
UEC.ED.100.115.1015	Limpieza para entrega final de obra, al banco autorizado que elija el contratista. Incluye: retiro de material. N-CTR-CAR-1-01-013/00.	m2	329.00	$ 17.09	$ 5,622.61			0.00	$ -	274.50	$ 4,691.21	274.50	$ 4,691.21	0.00	$0.00	54.50	$ 931.40
A 8	**LETREROS**																
	PRELIMINARES																
	LETRERO INFORMATIVO																
UEC.ED.94.115.1050	Letrero informativo de obra de 0.80 x 1.20 m,marco y soportes de 2.50 m de altura a base de PTR calibre 14 de 2" x 2" (51 x 51mm) y tablero de lámina lisa galvanizada calibre 18. Incluye: aplicación de primer anticorrosivo, dos capas de pintura esmalte blanco de primera calidad, 2 muertos de concreto f'c = 150 kg/cm2 para empotre de 0.20 x 0.20 x 0.40 m y rotulación con pintura esmalte.	pieza	1.00	$ 2,660.77	$ 2,660.77	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,660.77	1.00	$ 2,660.77	0.00	$0.00	0.00	$0.00
NOTA:	EL CONTRATISTA SE AJUSTA AL MONTO CONTRATADO, RENUNCIANDO A LA CANTIDAD DE $4,900.02 MAS IVA PARA CUALQUIER ACLARACION.										-$ 4,900.02		-$ 4,900.02				$ 4,900.02
				IMPORTE SIN IVA	$ 603,448.28		$ -		$ -		$ 603,448.28		$ 603,448.28		$ 69,692.73		$59,692.73
				IVA	$ 96,551.72		$ -		$ -		$ 96,551.72		$ 96,551.72		$ 9,550.84		$ 9,550.84
				IMPORTE NETO	$ 700,000.00		$ -		$ -		$ 700,000.00		$ 700,000.00		$ 69,243.57		$ 69,243.57

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CULAQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL.

ING. MARIO RUIZ ANAYA
CONTRATISTA

ING. NICOLÁS GARCÍA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLUCAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
XICHÚ, GTO. 2024-2027

ING. JOSE URIEL LOBATO DIAZ
SUPERVISOR DE OBRA